

Název akce

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 003

1. Objekt a oddíl stavby: SO 04 – Veřejné osvětlení a rozvody NN

2. Zpracovatel změnového listu: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava s.r.o,
Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1. stavební deník: str. 6157948. (příloha č. 1a) – ozvučení
stavební deník: str. 1809323. (příloha č. 1b) – parkovací automat
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-10 ze dne: 7.8.2018 číslo bodu 7 – ozvučení
kontrolní den: (běžný) KD-19 ze dne: 9.10.2018 číslo bodu 7 – parkovací automat
 - 3.3. projektová dokumentace – schéma rozvodů (příloha č. 2)
-

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

A) méněpráce/vícepráce – změna materiálu

- 4.1. Příčiny změny: Dodavatel ozvučení náměstí vznesl dodatečný požadavek na zvětšení průměru chrániček pro kabely ozvučení.
- 4.2. Popis změny: Chráničky Dn 25 se navrhuje nahradit chráničkami Dn 40
- 4.3. Návrh řešení: Jedná se o změnu materiálu.

B) vícepráce

- 4.4. Příčiny změny: Objednatel byl vznesen požadavek na položení chráničky pro budoucí přívod přípojky elektrického kabelu pro parkovací hodiny, umístěné v severovýchodním rohu náměstí.
- 4.5. Popis změny: Položení chráničky od rozvaděče NN v prostoru křižovatky ulic Přemyslovců a 28. Října, podél ulice Přemyslovců a ulice Mariánské náměstí.
- 4.6. Návrh řešení: Chráničku položit na hranici nové plochy náměstí a stávajícího chodníku na ulici Přemyslovců a za obrubník do travnaté plochy podél ulice Mariánské náměstí.

5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

- 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce
Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení
Do časového plánu stavby: nemá

Do ceny stavby:

zvýšení o: 22802,- Kč bez DPH

snížení o: -7805,- Kč bez DPH

Datum: 12. 10. 2018

Ing. Tomáš Puff
zpracovatel ZL

Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-7805	-9444
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	22802	27590
CELKEM	14997	18146

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis je v souladu s normami

8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Datum: 12. 10. 2018..

Ing. Arch. Iva Seitzová
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku V. Odst 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Datum: 12. 10. 2018..

Ing. Jan Švančar
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 12.10..2018

Ing. Jaromír Škopek
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.