

Název akce

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 002

1. Objekt a oddíl stavby: SO 03 – Zpevněné plochy

2. Zpracovatel změnového listu: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava s.r.o,
Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1. stavební deník: str. 0933960. (příloha č. 1)
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-9 ze dne 2.8.2018 číslo bodu 5, 8
 - 3.3. projektová dokumentace – umístění stojanů na kola (příloha č. 2)
-

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

A) méněpráce/vícepráce – změna materiálu

4.1. Příčiny změny: oproti projektovaným 4 ks stojanů na kola přibude dalších 5 ks – stojanů na kola, umístěných v blízkosti hodin. Podle projektové dokumentace jsou všechny objekty osazené v betonové dlažbě BEST GIGANT olemovány dlažbou z žulových kostek.

4.2. Popis změny: Plocha pod stojany na kola o rozměrech 100/300 cm nebude vydlážděna betonovou dlažbou BEST GIGANT, ale bude vydlážděna dlažbou z černých žulových kostek.

4.3. Návrh řešení: Jedná se o změnu materiálu.

4.4. Příčiny změny: Projektová dokumentace předpokládá dodávku žulové dlažby 60/60/60 ze čtyř stran řezanou a ze dvou stran štípanou. Tato dlažba je v současnosti na trhu nedostupná a tento stav bude trvat až do roku 2019.

4.5. Popis změny: Nahradit projektovanou kostku žulovou kostkou 60/60/40 štípanou

4.6. Návrh řešení: Jedná se o změnu materiálu, rozsah prací se nemění.

B) méněpráce

4.7. Příčiny změny: Projektované páteřní trativody napojené na kanalizační šachtu D4 a D1' a vedoucí východním směrem k ulici Přemyslovců na svém konci zasahují do trasy kabelů CETIN.

4.8. Popis změny: Z důvodu kolize plánovaného drenážního systému s trasou kabelů CETIN podél ulice Přemyslovců je navrženo zkrátit páteřní trativody o 1,5 m na jejich konci u ulice Přemyslovců.

4.9. Návrh řešení: Neprovádět zemní práce, lože trativodu a položení flexi roury Dn100 v prostoru vedení kabelů CETIN.

4.10. Příčiny změny: V rozpočtu je kalkulován oddíl Konstrukce ze zemin, který měl být použit v případě nevyhovujících zkoušek únosnosti pláňe k jejímu sanování. Všechny zkoušky únosnosti prokázaly vyhovující únosnost.

4.11. Popis změny: Práce nebudou provedeny.

4.12. Návrh řešení: oddíl Konstrukce ze zemin nebude fakturován – práce se neprováděly.

C) vícepráce

4.13. Příčiny změny: Na stávající vodoměrné šachtě OVAK je poklop o nižší únosnosti než projektem požadovaných 40 t. V rozpočtu je pouze výšková úprava poklopu bez jeho výměny.

4.14. Popis změny: Stávající poklop o nižší únosnosti nahradit poklopem o únosnosti 40 t.

4.15. Návrh řešení: V rámci úpravy výšky šachty bude osazen nový poklop o nosnosti 40 t, identický s poklopem na kanalizační šachtě D1.

5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.2. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.3. Geodetické zaměření zkrácených drenáží (příloha č. 5)
- 5.4. Kopie dodavatelské faktury (příloha č. 6)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá

Do ceny stavby:

zvýšení o: 176723,- Kč bez DPH

snížení o: -647490,- Kč bez DPH

Datum: 10. 10. 2018

Ing. Tomáš Puff
zpracovatel ZL

Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-647490	-783463
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	176723	213835
CELKEM	-470767	-569628

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis je v souladu s normami

8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Datum: 10. 10. 2018..

Ing. Arch. Iva Seitzová
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku V. Odst 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Datum: 10. 10. 2018..

Ing. Jan Švančar
TDS

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 10.10..2018

Ing. Jaromír Škopek
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.