

Název akce

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 001

1. Objekt a oddíl stavby: SO 01 – SS 01.2 Odstranění části nádrže

2. Zpracovatel změnového listu: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava s.r.o,
Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1. stavební deník: str. 0933933-4. (příloha č. 1a) – kaverna
stavební deník: str. 0933947-8. (příloha č. 1b) – základy kolem požární nádrže
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-4 ze dne: 26.6.2018 číslo bodu 5 – kaverna
kontrolní den: (běžný) KD-7 ze dne: 26.6.2018 číslo bodu 15 – základy kolem požární nádrže
 - 3.3. projektová dokumentace – řez nádrží se zakreslením konstrukcí (příloha č. 2)
-

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

A) vícepráce

4.1. Příčiny změny: Po odstranění drnu v tl. cca 10 cm byly objeveny základy, které lemovaly stávající požární nádrž. Při výkopech pro zpevněnou plochu se ukázalo, že jsou součástí požární nádrže a po celém obvodu ji lemují. Objevené konstrukce byly ze železobetonu a zasahovaly do budoucích podkladních vrstev zpevněné plochy.

Po vybourání výše uvedených základů byla pod šikmým dnem objevena kaverna – prázdná dutina.

Po obvodu nádrže byly pod zemí 3 ks šachet z cihelného zdiva. Vstupy do šachet – poklopy, nebylo vidět, byly překryty zeminou a přerostlé trávou.

Geodetickým zaměřením po vybourání stropu požární nádrže jsme zjistili, že požární nádrž je oproti projektovým předpokladům směrově posunuta a pootočená. Tuto skutečnost nebylo možno před odkrytím nádrže zjistit. Skutečná poloha nádrže byla v kolizi s projektovanou kanalizační šachtou D1 v objektu SO 07.1

Při provedení stavebně-technického průzkumu objektu nebyly tato skutečnosti objeveny.

4.2. Popis změny: Stávající železobetonové konstrukce bylo nutno odbourat až do úrovně – 65 cm pod plánovanou plochu náměstí z důvodu dosažení projektované výšky dlažby, návaznosti dlažby na okolní komunikace a zajištění provedení stejnoměrných podkladních vrstev pod celou plochou dlažby. Šikmé dno vybourat v rozsahu nad kavernou. Dutinu vyplnit vhodným materiálem.

4.3. Návrh řešení: Odstranění základů do úrovně – 65 cm pod kótu nové zpevněné plochy, vybourání šikmého dna požární nádrže v místě projektované kanalizační šachty D1 a nad kavernou - bourání železobetonu, cihelného zdiva šachet, naložení na dopravní prostředek, odvoz na určenou skládku, uložení vybouraných hmot na skládce. Kavernu vyplnit hutněným zásypem ze štěrkodrti frakce 0-63.

B) méněpráce

4.4. Příčiny změny: Při bourání dna nádrže bylo zjištěno, že tloušťka dna je 20 cm místo předpokládaných 40 cm.

4.5. Popis změny: rozsah bouracích prací je menší

5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.2. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.3. Geodetické zaměření (příloha č. 5)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá

Do ceny stavby:

zvýšení o: 424185,- Kč bez DPH

snížení o: -63617,- Kč bez DPH

Datum: 12. 10. 2018

Ing. Tomáš Puff
zpracovatel ZL

Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-63617	-76977
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	424185	513263
CELKEM	360568	436286

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis je v souladu s normami

8.2. Souhlasím s použitými výměry, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Datum: 12. 10. 2018..

Ing. Arch. Iva Seitzová
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku V. Odst 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Datum: 12. 10. 2018..

Ing. Jan Švančar

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 12.10..2018

Ing. Jaromír Škopek
pověřený výkonem funkce investora