

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/004274

Stavební akce:

2.ZŠ - Obnova izolací a výměna anglických dvorků

15TUOIN15

Změna stavby /projektové dokumentace ZLč.1

Dotčená část stavby:	SO 01 Objekt školy		
Název / označení změny:	Změna rozsahu provádění svislé vnější izolace		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku + fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	5.10.2016		
Návrh pro změnu podal:	Luboš Kasl	Dne:	18.10.2016
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Změny vychází ze jistění, že objekt tělocvičny vykazoval značnou vlhkost suterénního zdiva. Při provádění sondy se zjistilo poškození hydroizolací na více místech. Hydroizolaci bylo nutno provést v celé předmětné části objektu 2.ZŠ Schwarzova 20.</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	75724,36 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	75724,36 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	0,00 Kč bezDPH		
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			
Za útvar/oddělení/firma \ Jméno		Datum	Podpí
zhotovitel -	Tomáš Hradecký	20.10.2016	
zhotovitel -	Luboš Kasl	20.10.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy	Ing. Pavel Grisník	20.10.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	20.10.2016	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	20.10.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	20.10.2016	
ředitelka školy	Mgr. Jaroslava Kuklová	20.10.2016	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/004274

Stavební akce:

**2.ZŠ - Obnova izolací a výměna anglických
dvorků**

Změna stavby /projektové dokumentace ZLč.2

15TUOIN15

Dotčená část stavby:	SO 01 Objekt školy		
Název/označení změny:	Změna rozsahu provádění svislé vnější izolace		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku + fotodokumentace		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	21.10.2016		
Návrh pro změnu podal:	Luboš Kasl	Dne:	23.10.2016
Zdůvodnění a popis změny:			
Změny vychází ze jistění, že v suterénu objektu jsou kaverny v pilířích, které je nutno vyplnit. Kaverny budou vyplněny materiálem INDUCRET VK 100.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	6 600 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	6 600 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	0,00 Kč bezDPH		
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel -	Tomáš Hradecký	25.10.2016	
zhotovitel -	Luboš Kasl	25.10.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odd. přípravy	Ing. Pavel Grisník	25.10.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	20.10.2016	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	25.10.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	25.10.2016	
ředitelka školy	Mgr. Jaroslava Kuklová	25.10.2016	