

Akce: "Stavební úpravy Stadionu mládeže"	
Změnový list číslo:	2
Datum vydání ZL:	2.10.2018
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):	Stavební úpravy objektu dle zjištěných skutečností na stavbě
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
Popis změny, technického řešení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. úpravy podkladu pro probarvenou fasádní omítku objektu. 2. doplnění stříšek opěrných zdí. 3. úprava rampy pro bezbariérový přístup dle dodatku PD. 4. doplnění revizní šachty v objektu. 5. dřevěné vchodové dveře. <ol style="list-style-type: none"> 1. mp. nátěry zámečnických konstrukcí. 2. mp. kování oken. 3. mp. panelová cesta. 4. mp. pororošty 	
Původní řešení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ponechání stávajícího podkladu zdí. 2. zakončení opěrné zdi betonovu zálivkou. 3. rampa pro bezbariérový přístup (sklon 1:16). 4. revizní šachta naznačena v projektu ZTI. 5. plastové vchodové dveře. <ol style="list-style-type: none"> 1. mp. provedení finálního nátěru zámečnických konstrukcí. 2. mp. kování oken umožňující jak otevírání oken, tak jejich výklopení. 3. mp. položení panelové příjezdové cesty. 4. mp. montáž pororoštů 	
Nové řešení:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. provedena kompletní vyrovnávací stěrka na stávající omítku včetně přidružených prací (doplnění tepelné izolace). 2. provedeno doplnění betonových stříšek opěrných zdí. 3. rampa provedena ve sklonu 1:8, zároveň došlo ke změně tvaru a umístění konstrukce. 4. realizace revizní šachty. 5. dřevěné vchodové dveře. <ol style="list-style-type: none"> 1. mp. neprovedení finálního nátěru zámečnických konstrukcí. 2. mp. kování oken umožňující pouze výklopení. 3. mp. nerealizace pokládky panelové příjezdové cesty. 4. mp. montáž pororoštů v počtu odpovídající reálným výměrám. 	
Zdůvodnění změny:	

1. V PD bylo stanoveno ponechání stávající probarvené omítky, na kterou měla být provedena omítka nová. Z technologického hlediska nelze novou omítku zhotovit na stávající bez mezivrstvy. Z tohoto důvodu bylo nutné přikročit k provedení úprav stávající omítky. Dále při provádění prací byl zjištěn větší rozsah poškození KZS, který je nutné opravit.
 2. Venkovní opěrné zdi měli být dle PD ukončeny pouze zabetonováním, vzhledem k zajištění lepší funkčnosti a ochrany konstrukce opěrné zdi budou zakončeny plotovou stříškou.
 3. Rampa pro bezbariérový přístup na tribunu musí být upravena pro vyrovnaní výškového rozdílu ploch. Návrh dle PD by představoval navýšení prací v podobě rozsáhlých terénních úprav a vybudování podpůrných konstrukcí pro těleso rampy.
 4. Revizní šachta nebyla v PD ani ve VV uvedena. Z důvodu zajištění bezproblémového provozu i následné údržby systému bylo nutné šachtu vybudovat v požadovaném rozsahu dle potřeb objektu.
 5. V PD navrženy vchodové dveře plastové. Vzhledem k prostorovým omezením dveřního otvoru byla zvolena změna materiálu (dřevo).
1. mp. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně odstínu okenních rámu, nebylo nutné natírat nové zámečnické k-ce. Zámečnické k-ce budou pokovovány a navržený nátěr nebude proveden. Finální vrstva konstrukce je velmi odolná vůči klimatickým jevům a zároveň snadná na údržbu.
 2. mp. Vzhledem k tomu, že část navržených oken nebylo možné vyrobit s požadovanými vlastnostmi (otevírání) dle PD, bylo zvoleno kování oken umožňující pouze vyklopení.
 3. mp. Zhotovitel v návaznosti na stanovení postupů výstavby a používání mechanizace nevyužil pokládky panelové příjezdové cesty.
 4. mp. Ve VV byla uvedena větší výměra pororoštů, než je potřeba pro realizaci stavby. Došlo k odečtení větší části pororoštů, která nebyla realizována.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Úprava si nevyžádala doplnění projektové dokumentace.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla. Provedenou změnou dojde ke snížení finančních nákladů.

Přílohy: oceněný výkaz výměr.

č.p	označení	popis vícepráce	MJ	množství	j.cena	celkem
1		ROZPOČET VÍCEPRACÍ - PODKLAD FASÁDY, OMÍTKA	KPL	1	103409,31	103409,31
2		ROZPOČET VÍCEPRACÍ - PLOTOVÉ STRÍŠKY	KPL	1	28603,69	28603,69
3		ROZPOČET VÍCEPRACÍ - ÚPRAVA RAMPY	KPL	1	27876,2	27876,2
4		ROZPOČET VÍCEPRACÍ - REVIZNÍ ŠACHTA V BUDOVĚ	KPL	1	14710,52	14710,52

PŘÍPOČET CELKEM BEZ DPH **174 599,72**


méněpráce

1		REKAPITULACE - MÉNĚPRÁCE Z ROZPOČTU	KPL	1	192 608,68	192 608,68
---	--	-------------------------------------	-----	---	------------	-------------------

ODPOČET CELKEM BEZ DPH **192 608,68**


Rozdíl ceny bez DPH **-18 008,96**

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis:, 

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis:, 

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum:

Podpis: [REDACTED]