

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:	č.1
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Investor:	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316	Datum: 23.5.2018	
Název akce: Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova-č.p.502-504			
Způsob odeslání / předání datum:16.5.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	smluvní položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - méněpráce: z části neprováděné odkopy a zpětné zásypy na jižní straně objektu, menší tloušťka izolantu XPS pod terénem v místě stávající izolační přizdívky, vypuštění z díla interiérových PVC parapetů u sklepních oken, zakládací lišty KZS, vypuštění z díla výměna elektroskříně, neboť se jedná o majetek ČEZu, záměna LED pásků (vnějšího osvětlení) za standardní světla (stropnice) osvětlení - vícepráce: navýšení počtu hromosvodu o 2 ks z důvodu nevyhovujícího protokolu o měření výchozího stavu, výkop pro zemní drát vč. položení nových zemních desek, vybourání betonu pod vstupy na severní straně objektu, odvoz a likvidace nevyhovující zeminy z výkopu pro zpětný zásyp (jíl), dodávka štěrků pro zpětný zásyp, zednické začištění parapetu a ostění sklepních oken, navýšení počtu domácích telefonů odpovídajícího počtu bytů 			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - méněpráce: zjištění stavu konstrukcí pod terénem po jejich odkrytí bezprostředně po započetí stavebních prací, částečný rozpor s předpokladem projektové dokumentace, stanovisko investora - vícepráce: zjištění stavu hromosvodu po provedení výchozího měření, zemina pod terénem rozdílných vlastností než předpokládá projektová dokumentace, stanovisko investora 			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			

Oznámení vydává:

Zhotovitel: morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....
MP technik s.r.o., [REDACTED], 34562 Holýšov, mobil: [REDACTED], IČ:05360889
[REDACTED], resp. [REDACTED],

Stanovisko projektanta stavby:

.....
MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, nám Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
[REDACTED],

Příloha : fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	č.1
Zhotovitel:	morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, IČ 29115850		
Změnový list vystavil:	Ing. Jana Janochová		
Datum:	23.5.2018		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

- méněpráce: z části neprováděné odkopy a zpětné zásypy na jižní straně objektu, menší tloušťka izolantu XPS pod terénem v místě stávající izolační přízdívky, vypuštění z díla interiérových PVC parapetů u sklepních oken, zakládací lišty KZS, vypuštění z díla výměna elektroskříně, neboť se jedná o majetek ČEZu, záměna LED pásků (vnějšího osvětlení) za standardní světla (stropnice) osvětlení
- vícepráce: navýšení počtu hromosvodu o 2 ks z důvodu nevyhovujícího protokolu o měření výchozího stavu, výkop pro zemnicí drát vč. položení nových zemnicích desek, vybourání betonu pod vstupy na severní straně objektu, odvoz a likvidace nevyhovující zeminy z výkopu pro zpětný zásyp (jíl), dodávka šterků pro zpětný zásyp, zednické začištění parapetu a ostění sklepních oken, navýšení počtu domácích telefonů odpovídajícího počtu bytů

Popis a zdůvodnění změny:

- méněpráce: zjištění stavu konstrukcí pod terénem po jejich odkrytí bezprostředně po započítí stavebních prací, částečný rozpor s předpokladem projektové dokumentace, stanovisko investora
- vícepráce: zjištění stavu hromosvodu po provedení výchozího měření, zemina pod terénem rozdílných vlastností než předpokládá projektová dokumentace, stanovisko investora

Počet připojených listů specifikací: -	Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH : -381 381,253 Kč	Cena víceprací bez DPH : 317 004,976 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : -64 376,277 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změn vůči smluvnímu termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum: 27.9.2018	Datum: 27.9.2018