

## Rekonstrukce ulice Valchařská

### Změnový list č.2

Část stavby dotčená změnou:

ORG 2786 Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově se vkládají objekty:

SO 01 – Vypuštění OK	- 388 400,60 Kč (bez DPH)
SO 01 – Změny místo OK	356 892,70 Kč (bez DPH)
SO 02 – Kanalizační přípojky	161 510,77 Kč (bez DPH)
SO 02 – KP změna technologie	215 288,60 Kč (bez DPH)
SO 03 – Vodovod řad most	98 456,00 Kč (bez DPH)
SO 05.2 – Navrtávky UV	50 087,91 Kč (bez DPH)
Celkem	493 835,38 Kč (bez DPH)

Datum oznámení změny: 20. 7. 2018

Datum předložení změny: 21. 8. 2018

#### Popis změny:

1. Odlehčovací komora – byla vypuštěna na základě požadavku BVK – dle jejich průzkumů se jevila jako nadbytečná a připomínky nezachytila projektová příprava. S tím souvisí i odlehčovací stoka DN 1000, která byla nahrazena dešťovým svodem DN200.
2. Navrtávky pro uliční vpusti na hlavním kanalizačním řadu nebyly obsaženy ve smluvním VV
3. Nové ( stávající ) kanalizační přípojky byly objeveny při výkopových pracích. V zápisu ve SD je souhlas ( nařízení ) provozu BVK na zřízení nových ( provozovaných ) kanalizačních přípojek, které nebyly uvedeny v PD.
4. Přípojky kanalizace v ulici Horymírova ( cca 6 ks + UV ) není možné provádět „normálním“ způsobem. Nelze z prostorových poměrů ( na schodech ) provádět strojní výkop. Hloubka výkopů se pohybuje kolem 5 ti metrů a domy nemají základy. Tyto skutečnosti nezaznamenal průzkum. Je potřeba použít ruční výkop s ocelovým pažením jam do ráků, neboť celá ulice je historicky tvořena nezhuťným násypem sutí. Veškerou manipulaci s materiálem je třeba provádět ručně a postupně. Takto specifikované práce nejsou v PD ani v rozpočtu stavby.
5. Navržené vodovodní potrubí DN 150 s integrovaným zatepleným pláštěm, které mělo být vedeno v trase vodovodu V3 pod mostním objektem nebylo možno přes stávající otvory v příčnicích protáhnout. Důvodem je pokles mostu uprostřed rozpětí, které způsobuje, že otvory nejsou v přímce a jejich průměr nemá dostatečnou prostorovou rezervu. Z tohoto důvodu bylo použito klasické potrubí TLT DN150, které bylo dodatečně zaizolováno.

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: zvýšení ceny o **493 835,38 Kč** (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 24. 10. 2018

Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet  
2. náčrtky změn, zápisy SD  
3. rozdělení víceprací na jednotlivé objekty

V Brně dne:

Za objednatele – sdružení zadavatelů dle Smlouvy o společnosti a spolufinancování ze dne 12.9.2016:

.....  
Statutární město Brno

.....  
Dopravní podnik města Brna, a.s.

.....  
Dopravní podnik města Brna, a.s.

.....  
Technické sítě Brno, akciová společnost

.....  
Technické sítě Brno, akciová společnost

.....  
Brněnské komunikace a.s.

.....  
Brněnské komunikace a.s.

V Brně dne:

Za zhotovitele - Společnost „Brno, VALCHAŘSKÁ – FIRESTA + DS Brno“

.....  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....  
Dopravní stavby Brno, s. r. o.