

## **Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a to mezi smluvními stranami

### **Čl. I Smluvní strany**

**Objednatel:** **Česká republika – Katastrální úřad pro Pardubický kraj**  
Čechovo nábřeží 1791  
530 86 Pardubice  
IČO: 00213721  
DIČ: CZ00213721  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Pracovníci oprávnění k uzavření, změnám, resp. zrušení této smlouvy: **Ing. Karel Švarc - ředitel**

**Zhotovitel:** **Jiří Boch**  
V Zahrádkách 521  
530 03 Pardubice  
IČO: 66261601  
DIČ: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu [REDACTED]  
veden v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Pardubice,  
vznik oprávnění 12.12.2005  
Pracovníci, oprávnění k uzavření, změnám, resp. zrušení této smlouvy: **Jiří Boch**

## **Čl. II Předmět plnění**

1. Název díla: KÚ Pardubice – Příprava prostor pro záložní úložiště DMVS (Napájecí a provozní rozvod silnoprůdu)  
Číslo akce: 346V0230 0466
2. Místo stavby: budova Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 03, Pardubice.
3. Na základě cenové nabídky objednatel zadává a zhotovitel přejímá za podmínek dále stanovených touto smlouvou, provedení kompletní dodávky a montáže díla dle Čl. II 1.
4. Rozsah díla je specifikován technickou zprávou, výpisem zařízení a materiálů a výkresovou dokumentací vypracovanou firmou ASSORTIS, s.r.o., č. zakázky 2627-20, dodanou při zadání výběrového řízení. Jiné práce, které nejsou kryty smlouvou, je nutno zhotoviteli s jeho souhlasem samostatně zadat.
5. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění odebrat a zaplatit.

## **Čl. III Doba plnění**

### **Dodávka a montáž díla**

Termín dokončení: nejpozději do 31. 05. 2021

## **Čl. IV Cena**

1. Podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., v platné znění, se sjednává cena za předmět plnění ve smluvní ceně **876.659,45 Kč**. K ceně bude účtována DPH ve výši 21% z ceny plnění.  
**Celkem s DPH 1 060.757,93 Kč.**
2. Objednatel umožňuje dílčí fakturaci a to pouze za dodávku rozváděčů a UPS. Součástí každého daňového dokladu bude předávací protokol, podepsaný zástupci smluvních stran.
3. Sjednaná cena je vymezena těmito podmínkami:
  - a) Smluvní cena dle čl. IV je dohodnuta v souladu s rozsahem specifikovaným v zadání díla.
  - b) Uvedená cena je konečná a obsahuje veškeré výdaje spojené s plněním zakázky. Zejména dodávku a montáž zařízení, provedení souvisejících prací, předání díla včetně předávacího protokolu.
  - c) Kvalitativní podmínky, technickou úroveň a užité vlastnosti vymezují technické normy.  
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že provedené práce a dodávky v rámci díla splňují všechny současně platné technické (odborné) a bezpečnostní normy (předpisy).
  - d) Součástí cenové nabídky jsou i případné práce související s dodávkou a montáží, jako např. oprava omítek a stavebních konstrukcí po provedené montáži.
  - e) Právo fakturace vznikne zhotoviteli dnem předání a převzetí celého díla. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 21 kalendářních dnů ode dne doručení zhotoviteli.

#### **Čl. V Závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel se bude řídit a provádět práce dle příslušných ustanovení vyhl. č.324/1990 Sb., v platném znění, v oblasti bezpečnosti práce a tedy zodpovídat za BOZ při vykonávaných pracích.
2. Zabezpečení průběžné evidence skutečného provádění montáží (stavební deník) a předání dokumentace skutečného provedení po ukončení montáže.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržet výrobce dodávaných zařízení, uvedené v seznamu zařízení a kabelů.
4. Veškeré činnosti, které je nutno provádět v beznapěťovém stavu budou provedeny mimo pracovní dobu.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré škody, které vzniknou při plnění předmětu smlouvy prokazatelně jeho zaviněním a být pro tento případ řádně pojištěn.

#### **Čl. VI Závazky objednatele**

1. Objednatel poskytne zhotoviteli: zdroj elektrické energie
2. Objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla tak, aby zhotovitel mohl dílo v požadovaném termínu dokončit. Rovněž tak zajistí nezbytnou součinnost a vytvoří nezbytné podmínky pro realizaci díla.
3. Objednatel zajistí informovanost a nezbytnou součinnost s ostatními účastníky stavby. Koordinace zástupcem investora bude pan [REDACTED]

#### **Čl. VII Odevzdání, převzetí, záruky**

1. Odevzdání a převzetí díla bude provedeno vždy písemným protokolem o předání a převzetí. Pokud bude dílo vykazovat vady, vyhrazuje si objednatel právo dílo nepřevzít.
2. Dílo je vadné, jestliže nemá vlastnosti, stanovené příslušnými normami a předpisy, popřípadě vlastnosti obvyklé, nebo není-li provedeno podle předložené nabídky.
3. Objednatel bude přejímat a potvrzovat odstranění vad do 3 pracovních dnů po písemné či ústní výzvě.
4. Záruční doba se sjednává následovně:
  - na dodávky a montáže 24 měsíců ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním, vady zaviněné třetí osobou a vyšší mocí.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady bez zbytečného odkladu, případně v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu.
6. Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje bez úhrady zajistit záruční servis. Vady vzniklé v záruční době na svém předmětu plnění vzniklé z viny jiných účastníků nebo vyšší mocí odstraní za úhradu.
7. Případný pozáruční servis bude provádět zhotovitel na základě servisní smlouvy nebo objednávky.

#### **Čl. VIII Smluvní pokuty**

1. Pro případ prodlení se splněním termínu předání prokazatelně z důvodu na straně zhotovitele se sjednává smluvní pokuta 0,05% ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení platby faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu rovnající se 0,05% z vystavené faktury za každý den prodlení až do zaplacení faktury.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze uplatňovat samostatně ve výši přesahující smluvní pokutu.

#### **Čl. IX Ostatní ujednání**

1. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel tímto prohlašuje, že nezamlčel žádné stavebně technické skutečnosti, které by bránily řádnému plnění smlouvy ze strany zhotovitele, a stavba je připravena pro uskutečnění montážních prací zhotovitelem.
3. Pokud při realizaci díla nastanou překážky nezaviněné zhotovitelem nebo mimosmluvními požadavky objednatele na provedení určitých prací a budou specifikovány v písemném zápise podepsaném zástupci obou stran, může tato skutečnost mít za následek změnu termínu dokončení.
4. Smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemným dodatkem, potvrzeným oběma smluvními stranami.
5. Veškerá korespondence, týkající se této smlouvy, bude vždy zasílána tak, aby objednatel měl k dispozici vždy 1 vyhotovení a zhotovitel totéž.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vzniklých vad a žádat provádění díla řádným způsobem.
7. Objednatel se zavazuje, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob a že zajistí uzamykatelný prostor odpovídající svou velikostí množství potřebného materiálu na provedení prací.
8. Zhotovitel se zavazuje po skončení montážních prací na jednotlivých částech po sobě provést základní úklid.


#### **Čl. X Počet stejnopisů, účinnost a platnost**

1. Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, stanoví smluvním stranám povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to včetně případných dodatků, provede objednatel.
2. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je pořízena ve 2 stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení.

4. Obě strany prohlašují, že smlouvu neuzavřely v tísní či za jiných pro ně nevýhodných podmínek.


V Pardubicích dne 4. 4. 2021

objednatel



V Pardubicích dne 4. 4. 2021

zhotovitel



Počet stran smlouvy: 5

Počet příloh: Příloha – Podrobný rozpočet



| Poř. č.                          | Označ. | l    | Název                                                                                       | Typ                | Výrobce               | Cena dodávek | Cena montáže |
|----------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Montážní materiál bez DPH</b> |        |      |                                                                                             |                    |                       |              |              |
|                                  |        | 120m | silový kabel                                                                                | CYKY-J 5x16        | dle výběru dodavatele | 28072,80     | 5 640,00     |
|                                  |        | 60m  | silový kabel                                                                                | CYKY-J 5x10        | dle výběru dodavatele | 8664,60      | 2 640,00     |
|                                  |        | 90m  | silový kabel                                                                                | CYKY-J 5x6         | dle výběru dodavatele | 8141,40      | 3 510,00     |
|                                  |        | 90m  | silový kabel                                                                                | CYKY-J 3x6         | dle výběru dodavatele | 5343,30      | 2 160,00     |
|                                  |        | 380m | silový kabel                                                                                | CYKY-J 3x2.5       | dle výběru dodavatele | 18069,10     | 7 600,00     |
|                                  |        | 30m  | silový kabel                                                                                | YY-JB 5x6          | dle výběru dodavatele | 2955,00      | 1 170,00     |
|                                  |        | 30m  | silový kabel                                                                                | YY-JB 5x10         | dle výběru dodavatele | 4576,80      | 1 320,00     |
|                                  |        | 180m | izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení                                              | CYA / CY 6 zl./žl. | dle výběru dodavatele | 3324,60      | 3 060,00     |
|                                  |        | 600m | izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení                                              | CYA / CY 4 zl./žl. | dle výběru dodavatele | 7926,00      | 8 100,00     |
|                                  |        |      |                                                                                             |                    |                       |              |              |
|                                  |        | 800m | pokládka silových kabelů a vodičů do kabelového žlabu ( žlab 200/50),                       |                    |                       |              | 7 360,00     |
|                                  |        |      | výška kabelové trasy 2,5m                                                                   |                    |                       |              |              |
|                                  |        |      |                                                                                             |                    |                       |              |              |
|                                  |        | 14m  | kabelový drátěný žlab (včetně spojek, nosníků, uzemňovacích spojek a spoj. sady)            | 200/50             | Arkys                 | 7730,01      |              |
|                                  |        |      |                                                                                             |                    |                       |              |              |
|                                  |        | 20m  | kabelový drátěný žlab (včetně spojek, nosníků, uzemňovacích spojek a spoj. sady)            | 100/50             | Arkys                 | 7289,36      |              |
|                                  |        |      |                                                                                             |                    |                       |              |              |
|                                  |        | 15m  | kabelový drátěný žlab (včetně spojek, nosníků, uzemňovacích spojek a spoj. sady)            | 50/50              | Arkys                 | 4544,55      |              |
|                                  |        |      |                                                                                             |                    |                       |              |              |
|                                  |        | 10m  | ukládací elektroinstalační lišta (včetně příslušenství)                                     | LV40x40            | Kopos Kolín           | 794,88       |              |
|                                  |        | 10m  | stojna prostorová, včetně montážních kotev do stropu a do podlahy-konstrukce nad rozvaděčem |                    | Arkys                 | 8126,00      | 12 626,00    |
|                                  |        |      |                                                                                             |                    |                       |              |              |
|                                  |        | 44m  | montáž kabelového drátěného žlabu 100/50, 50/50 a ukládací elektroinstalační lišty LV40x40  |                    |                       |              | 18 846,00    |
|                                  |        | 6kpl | prostup kabelu z hlavní rozvodny a mezi 1 až 4.NP                                           |                    | Hilti                 |              | 1 750,00     |

| Poř. č.                          | Označ. | 1      | Název                                                                                  | Typ                      | Výrobce               | Cena dodávky | Cena montáže                   |
|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Montážní materiál bez DPH</b> |        |        |                                                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        |        | prostory utěsnit protipožární ucpávkou                                                 |                          |                       | 2 484,00     | 900,00                         |
|                                  |        |        |                                                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        | 1kpl   | materiál pro vodivé pospojení před unikajícím proudem (lisovací dutinky, lisovací oka) |                          | dle výběru dodavatele | 490,00       |                                |
|                                  |        |        |                                                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        | 32ks   | držák zásuvek na kabelový žlab                                                         | DZM1                     | Arkys                 | 1 592,00     |                                |
|                                  |        | 1kpl   | bezpečnostní štitky a tabulky                                                          |                          | dle výběru dodavatele | 185,00       |                                |
|                                  |        |        |                                                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        | 1kpl   | el. připojení UPS (1,2), klimatizace (1-3) a zásuvkových okruhů                        |                          |                       |              | 4 946,00                       |
|                                  |        |        |                                                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        | 1kpl   | umístění rozváděče v místnosti IT ZU, včetně připojení vývodních silových kabelů       | 3HR1<br>R506-1<br>R506-2 |                       |              | 3 197,00<br>534,00<br>1 736,00 |
|                                  |        | 1kpl   | demontáž a montáž stávajícího víka kabelového žlabu                                    |                          |                       |              | 630,00                         |
|                                  |        |        |                                                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        | 100 ks | Štitky na silové kabely (provedení plastové, gravírované)                              |                          | dle výběru dodavatele |              |                                |
|                                  |        |        | rozmístění:                                                                            |                          |                       | 560,00       | 523,00                         |
|                                  |        |        | na obou koncích silových kabelů                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        |        | při odbočení                                                                           |                          |                       |              |                                |
|                                  |        |        | při průchodu stropem, stěnou, PP přepážkou (na obou s                                  |                          |                       |              |                                |
|                                  |        |        | při křížení tras                                                                       |                          |                       |              |                                |
|                                  |        |        |                                                                                        |                          |                       |              |                                |
|                                  |        | 1kpl   | drobný montážní materiál - nespecifikovaný (stahovací pásky, atd.)                     | různý                    | dle výběru dodavatele | 550,00       |                                |
|                                  |        | 1 kpl  | upevňovací montážní materiál - nespecifikovaný (plastové hmoždinky, kotvy kovové)      | různý                    | dle výběru dodavatele | 1 450,00     |                                |
|                                  |        | 1kpl   | materiál trasování podle dodavatelské dokumentace                                      | různý                    | dle výběru dodavatele | 1 330,00     |                                |

| Poř.č.                    | Označ. | V    | Název                                     | Typ               | Výrobce        | Cena dodávek | Cena montáže |
|---------------------------|--------|------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| Montážní materiál bez DPH |        |      |                                           |                   |                |              |              |
|                           |        | 1ks  | Přímotop 500W s elektronickým termostatem | Atlantic F125-DO5 | Fenix traiding | 1 980,00     | 449,00       |
|                           |        | 21ks | zásuvka 230V/16A, 2P+PE - bílá nástěnná   |                   | ABB            | 2 971,50     | 1 806,00     |
|                           |        | 6ks  | zásuvka 230V/32A, 2P+PE - nástěnná -      |                   | ABB            | 831,00       | 516,00       |
|                           |        |      | 2CMA193122R1000                           |                   |                |              |              |
|                           |        | 6ks  | zásuvka 400V/32A, 2P+PE - nástěnná -      |                   | ABB            | 981,00       | 588,00       |
|                           |        |      | 2CMA193139R1000                           |                   |                |              |              |
|                           |        |      |                                           |                   | suma           | 130 962,90   | 91 607,00    |

| TS                             | Označ.    | množs. ks | Název                                                            | Typ                          | Výrobce               | Cena dodávek | Cena montáže |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Rozvaděč 3HR1 bez DPH</b>   |           |           |                                                                  |                              |                       |              |              |
|                                | 3HR1      | 1         | rozvaděčová skříň 2000x600x500 (VxŠxH) IP40                      | typ dle dodavatele           | -                     | 24 305,00    | 3141,00      |
|                                | 3HR1      | 1         | sokl pod rozvaděč 200x600x500 (VxŠxH)                            | typ dle dodavatele           | -                     | 2 483,00     | 523,50       |
|                                | 3HR1      | 1         | sada na mechanické spojení s pův. rozvaděčem                     | typ dle dodavatele           | -                     | 476,00       | 1396,00      |
|                                | Q         | 3         | Hlavní kompaktní jistič 125A                                     | BC160NT305-125-D             | OEZ Letohrad          | 8 377,52     | 4173,00      |
|                                | TA        | 3         | proudové transformátory                                          | ASK31.5, 5VA, tř.0,5         | GHV Trading           | 7 444,17     | 3673,00      |
|                                | ET        | 3         | Elektroměr 3f, nepřímý, na DIN, 1-sazbový                        | SDM72CT-D, x/5               | Maneler               | 8 075,00     | 3871,00      |
|                                | FU        | 1         | pojistkový odpínač válcových pojistek 3f                         | OPV10/3                      | OEZ Letohrad          | 1 490,00     | 647,00       |
|                                | FU        | 3         | pojistkové vložky                                                | PV10 - 2A - gG               | OEZ Letohrad          | 420,00       | 181,00       |
|                                | FV        | 1         | Přepětová ochrana I.a II.stupeň, In-20kA, I <sub>max</sub> -50kA | FLP-B+C, MAXI V/3            | Saltek                | 9 713,68     | 412,00       |
|                                | FA        | 10        | Jistič 1P, 10kA                                                  | 16B/1, 16A                   | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|                                | 506-1FA 1 | 1         | Jistič 3P, 10kA                                                  | 32C/3, 32A                   | OEZ Letohrad          | 891,67       | 386,00       |
|                                | 506-1FA 2 | 1         | Jistič 3P, 10kA                                                  | 32C/3, 32A                   | OEZ Letohrad          | 891,67       | 386,00       |
|                                | 506-2FA 1 | 1         | Jistič 3P, 10kA                                                  | 40D/3, 40A                   | OEZ Letohrad          | 1 601,19     | 386,00       |
|                                | 506-2FA 2 | 1         | Jistič 3P, 10kA                                                  | 40D/3, 40A                   | OEZ Letohrad          | 1 601,19     | 368,00       |
|                                | 506-2FA 3 | 1         | Jistič 3P, 10kA                                                  | 40D/3, 40A                   | OEZ Letohrad          | 1 601,19     | 386,00       |
|                                | X:        | 1kpl      | svorky do 16mm                                                   | typ dle dodavatele           | -                     | 261,25       | 66,00        |
|                                |           | 1kpl      | kompletní vyzbrojení a el. vnitřní propojení rozváděče 3hr1      |                              |                       | 1 891,00     | 2279,50      |
|                                |           | 1kpl      | Vodiče CYA a příslušenství pro silové napojení v poli 2HR1       |                              |                       | 2 983,80     | 1396,00      |
|                                |           |           | Zkušební svorkovnice ZS-4M                                       |                              |                       | 5 145,00     | 2231,00      |
|                                |           |           |                                                                  |                              | suma                  | 79 780,30    | 26 087,00    |
| <b>Rozvaděč R506-1 bez DPH</b> |           |           |                                                                  |                              |                       |              |              |
|                                | R506-1    | 1         | Nástěnný rozvaděč 24modulů                                       | Mistral 65 - 1SLM006500A1214 | ABB                   | 1 742,23     |              |
|                                | FA        | 1         | Jistič 3P, 10kA                                                  | 32B/3, 32A                   | OEZ Letohrad          | 815,59       | 386,00       |
|                                | FV        | 1         | Přepětová ochrana II.stupeň, In-20kA, I <sub>max</sub> -40kA     | SLP275/4                     | Saltek                | 3 683,23     | 412,00       |
|                                | FA        | 1         | Jistič 1P, 10kA                                                  | 16B/1, 16A                   | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA        | 2         | Jistič 1P, 10kA                                                  | 16B/1, 16A                   | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA        | 3         | Jistič 1P, 10kA                                                  | 16B/1, 16A                   | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|                                |           | 1kpl      | kompletní vyzbrojení a el. vnitřní propojení rozváděče R506      |                              |                       | 1 150,00     | 875,00       |
|                                |           | 1kpl      | vývodky                                                          |                              | dle výběru dodavatele | 86,00        | 60,00        |
|                                |           |           |                                                                  |                              | suma                  | 7 860,96     | 2 288,00     |

| TS                             | Označ. | množs. ks | Název                                                        | Typ                 | Výrobce            | Cena dodávek | Cena montáže |
|--------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Rozvaděč R506-2 bez DPH</b> |        |           |                                                              |                     |                    |              |              |
|                                | R506-2 | 1         | Polyesterová rozvodnice 800x600x300                          | IM008886            | Schrack            | 7 783,34     |              |
|                                | R506-2 | 1         | Modulový rám se základy 4x29modulů                           | IM008886 + IMCH0086 | Schrack            | 4 973,38     | 1 745,00     |
|                                | FA 1   | 1         | Jistič 3P, 10kA                                              | 40D/3, 40A          | OEZ Letohrad       | 1 601,19     | 386,00       |
|                                | FA 2   | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 2B/1, 2A            | OEZ Letohrad       | 291,34       | 185,00       |
|                                | KM 1   | 1         | stykač modulový 63A/4rozp                                    | A9C20867            | Schneider electric | 2 828,00     | 396,00       |
|                                | KM 2   | 1         | stykač modulový 63A/4zap                                     | A9C20864            | Schneider electric | 2 828,00     | 396,00       |
|                                | FV 1   | 1         | Přepětová ochrana II.stupeň, In-20kA, I <sub>max</sub> -40kA | SLP275/4            | Saltek             | 3 683,23     | 412,00       |
|                                | FA 11  | 1         | Jistič 3P, 10kA                                              | 32B/3, 32A          | OEZ Letohrad       | 815,59       | 386,00       |
|                                | FA 12  | 1         | Jistič 3P, 10kA                                              | 32B/3, 32A          | OEZ Letohrad       | 815,59       | 386,00       |
|                                | FA 13  | 1         | Jistič 3P, 10kA                                              | 32B/3, 32A          | OEZ Letohrad       | 815,59       | 386,00       |
|                                | FA 14  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 32B/1, 32A          | OEZ Letohrad       | 281,02       | 185,00       |
|                                | FA 15  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 32B/1, 32A          | OEZ Letohrad       | 281,02       | 185,00       |
|                                | FA 16  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 32B/1, 32A          | OEZ Letohrad       | 281,02       | 185,00       |
|                                | FA 17  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 18  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 19  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 20  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 21  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 22  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 23  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 24  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 25  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 26  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 31  | 1         | Jistič 3P, 10kA                                              | 32B/3, 32A          | OEZ Letohrad       | 815,59       | 386,00       |
|                                | FA 32  | 1         | Jistič 3P, 10kA                                              | 32B/3, 32A          | OEZ Letohrad       | 815,59       | 386,00       |
|                                | FA 33  | 1         | Jistič 3P, 10kA                                              | 32B/3, 32A          | OEZ Letohrad       | 815,59       | 386,00       |
|                                | FA 34  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 32B/1, 32A          | OEZ Letohrad       | 281,02       | 185,00       |
|                                | FA 35  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 32B/1, 32A          | OEZ Letohrad       | 281,02       | 185,00       |
|                                | FA 36  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 32B/1, 32A          | OEZ Letohrad       | 281,02       | 185,00       |
|                                | FA 37  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 38  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |
|                                | FA 39  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                              | 16B/1, 16A          | OEZ Letohrad       | 127,97       | 185,00       |

| TS | Označ. | množs. ks | Název                                                         | Typ        | Výrobce               | Cena dodávek | Cena montáže |
|----|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|
|    |        |           | Rozvaděč R506-2 bez DPH                                       |            |                       |              |              |
|    | FA 40  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                               | 16B/1, 16A | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|    | FA 41  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                               | 16B/1, 16A | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|    | FA 42  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                               | 16B/1, 16A | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|    | FA 43  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                               | 16B/1, 16A | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|    | FA 44  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                               | 16B/1, 16A | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|    | FA 45  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                               | 16B/1, 16A | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|    | FA 46  | 1         | Jistič 1P, 10kA                                               | 16B/1, 16A | OEZ Letohrad          | 127,97       | 185,00       |
|    |        | 1kpl      | kompletní vyzbrojení a el. vnitřní propojení rozváděče R506-2 |            |                       | 6869,00      |              |
|    |        | 1kpl      | vývodky                                                       |            | dle výběru dodavatele | 656,00       | 1931,83      |
|    |        |           |                                                               |            | suma                  | 40 652,54    | 12 577,83    |



| Poř. č.         | Označ. | množs. | Název                                                              | Typ | Výrobce | Cena dodávek | Cena montáže |
|-----------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|--------------|
| Ostatní bez DPH |        |        |                                                                    |     |         |              |              |
|                 |        | 1 kpl  | výchozí revize                                                     |     |         | 6 815,00     |              |
|                 |        | 1 kpl  | dokumentace skutečného provedení                                   |     |         |              |              |
|                 |        | 1 kpl  | zařízení staveniště - lešení                                       |     |         | 4 625,00     | 3 480,00     |
|                 |        | 1 kpl  | stavební přípomoc                                                  |     |         | 2 370,00     |              |
|                 |        | 1 kpl  | koordinace dodávek s ostatními profesemi                           |     |         |              | 1 047,00     |
|                 |        | 1 kpl  | individ. vyzkoušení, komplexní vyzkoušení                          |     |         |              | 1 745,00     |
|                 |        | 1 kpl  | zprovoznění, zaškolení obsluhy apod.                               |     |         |              |              |
|                 |        | 1 kpl  | provozní předpis                                                   |     |         |              |              |
|                 |        | 1 kpl  | předpis pro údržbu                                                 |     |         |              |              |
|                 |        | 1 kpl  | doprava zařízení                                                   |     |         | 2 450,00     | 2 792,00     |
|                 |        | 1 kpl  | skladování a zabezpečení zařízení na staveništi                    |     |         |              |              |
|                 |        | 1 kpl  | Demontáž a zpětná montáž osvětlení místnosti včetně 4ks LED světel |     |         | 5 789,22     | 2 056,00     |
|                 |        | 1 kpl  | Uzemnění roznášecího (traverzového) roštu                          |     |         | 3 820,70     | 2 006,00     |
|                 |        |        |                                                                    |     | suma    | 25 869,92    | 13 126,00    |

## Celkový rozpočet výše uvedeného rozsahu:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Montážní materiál bez DPH:  | 130 962,90   |
| Montáže celkem bez DPH:     | 91 607,00    |
| Rozvaděč 3HR1 bez DPH:      | 105 867,30   |
| Rozvaděč R506-1 bez DPH:    | 10 148,96    |
| Rozvaděč R506-2 bez DPH:    | 53 230,37    |
| záložní zdroje UPS bez DPH: | 445 847,00   |
| Ostatní bez DPH:            | 38 995,92    |
| Cena celkem lbez DPH:       | 876 659,45   |
| 21% DPH                     | 184 098,48   |
| Cena celkem s DPH           | 1 060 757,93 |

