

ZL č. 1 Příloha č. 1 - Podrobný popis změny**Obsah****Změna č. 1 - SO 01 – Oprava výpravní budovy****2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory****Vícepráce**

V rámci provádění opravy výpravní budovy byla zjištěna jiná skladba stropní konstrukce nad 1. podzemním podlažím, čímž došlo k navýšení rozsahu bouracích prací a s tím souvisejících přesunech sutě. Při místním šetření bylo rozhodnuto o navýšení stavebních prací uvnitř budovy, a to o vyzdění nové příčky ve 3. N.P., včetně osazení překladů, provedení omítek, dále provedení podhledů, včetně tepelné izolace v čekárně. Dále byl zjištěn větší rozsah truhlářských prací a nátěrů dřevěné části fasády. Tyto vícepráce byly nezbytné pro dokončení díla, byly zahrnuty v původním oceněném soupisu prací v menším rozsahu a objemu, byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny, bylo přistoupeno ke změně a v nezbytné míře byl upraven rozsah prací.

Navržený způsob zařazení změny: §222/5

Dále bylo provedeno oplechování hlavní římsy, které původně nebylo v oceněném položkovém soupisu prací, tato vícepráce byla nezbytná pro dokončení díla z důvodu dokončení fasády, byla technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlasena, bylo přistoupeno ke změně a v nezbytné míře byl upraven rozsah prací

Navržený způsob zařazení změny: §222/4

Méněpráce

V rámci provedení opravy výpravní budovy bylo při místním šetření rozhodnuto o neosazení žulových schodišťových stupňů, z důvodu, že schody byly vybudovány z palisád, a dále o neprovedení zábradlí a rampy při štitové zdi. Tyto méněpráce byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny, bylo přistoupeno ke změně a v nezbytné míře byl upraven rozsah prací.

Navržený způsob zařazení změny: §222/5

Změna č. 2 - SO 03 – Oprava rozvodu vnější elektroinstalace**2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory****Vícepráce**

V rámci provedení rozvodů venkovní elektroinstalace, bylo při místním šetření z bezpečnostního důvodu rozhodnuto o přemístění stávajících provozních elektrických rozvaděčů ke stěně výpravní budovy. Při tomto přemístění bylo nutné položit větší délky elektrických kabelů a navýšení rozsahu souvisejícího elektromateriálu nad rámec oceněného položkového soupisu prací. Tyto vícepráce byly nezbytné pro dokončení díla, byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny, bylo přistoupeno ke změně a v nezbytné míře byl upraven rozsah prací.

Navržený způsob zařazení změny: §222/5

Změna č. 3 - SO 04 – Zpevněné plochy**2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory****Vícepráce**

V rámci provedení zpevněných ploch v okolí výpravní budovy bylo při místním šetření rozhodnuto o zvýšení výměry části zpevněných ploch nad rámec oceněného položkového soupisu prací. Jednalo se o výměry zemních prací, dále podkladních vrstev kameniva,

štěrkopísku a betonové dlažby. Tyto práce byly nezbytné pro dokončení díla, byly technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlaseny, bylo přistoupeno ke změně a v nezbytné míře byl upraven rozsah prací.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/5

Méněpráce

V rámci provedení zpevněných ploch v okolí výpravní budovy bylo při místním šetření rozhodnuto o snížení výměry asfaltové plochy oceněného položkového soupisu prací. Tato méněpráce byla technickým dozorem stavebníka (TDS) odsouhlasena, bylo přistoupeno ke změně a v nezbytné míře byl upraven rozsah prací.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/5