

Změnový list číslo 257	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Zrušení krytů ventilátorů	
Část díla dotčená změnovým listem	
D.1.1.3 ASŘ	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Podle Projektové dokumentace 1 je na konstrukci umístěno 40 krytů ventilátorů (ocelová konstrukce) s celkovou hmotností 57 403 kg.	
Nové řešení :	
Změnou dochází k vypuštění (odpočtu) ocelové konstrukce krytů ventilátorů v plném rozsahu.	
Zdůvodnění změny :	
Řešená změna navazuje na ZL č. 68, na základě kterého došlo k úpravě ocelové konstrukce zavěšených lávek, jež je nezbytná pro funkci a řádný provoz Díla. Úpravy ocelové konstrukce lávek dle ZL č. 68 (čímž dochází k většímu zatížení střechy) nicméně vedou k potřebě odlehčení konstrukce střechy tak, aby bylo zachováno statického zatížení střechy dle parametrů Projektové dokumentace 1. Provedení změny (vypuštění krytů ventilátorů) povede ke snížení zatížení o 57 403 kg, což je dostatečné a zároveň potřebné snížení pro dosažení vyhovujícího statického zatížení konstrukce střechy. Vypuštění krytů ventilátorů nebude mít negativní vliv na provozní vlastnosti Díla. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro budoucí provoz Díla a která je dána okolností (nutnost zachovat celkové statické zatížení střechy v návaznosti na nezbytné úpravy zavěšených lávek podle ZL č. 68), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Má vliv na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v zápisu z KD ze dne 28.1.2025 v bodu 68/2.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 257	
Přílohy:	
1. Rozpočet	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-8 323 435,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-8 323 435,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-8 323 435,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-10 071 356,35 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy
Objekt:

Soupis: ZL 257 - Zrušení krytů ventilátorů

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 26.05.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 323 435,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-8 323 435,00

D 767 Konstrukce zámečnické

-8 323 435,00

1	K	767.F1.03	Kryty ventilátoru - ocelová konstrukce (výkaz viz příloha 2), celkem 40ks krytů ventilátoru: hlavní nosná OK - ocel S235, žárový pozink, nátěr barva černá RAL7016, - pásy opláštění bez nátěru, pouze pozink, vč. kotvení, doplňků a povrch. ú. - D+M	kg	-57 403,000	145,00	-8 323 435,00	SOD
---	---	-----------	--	----	-------------	--------	---------------	-----

VV

viz výkaz projektanta střešního pláště a fasády

viz výměra F1

57403,0*-1

Součet

-57 403,000

-57 403,000