

Akce: Zázemí dětského dopravního hřiště Šternberk - I. etapa

Dodatek č. ... ze dne k SoD č. 278/25/S/OPŠK ze dne 20.05.2025

Změnový list (ZL) č.: 1

- Vodovodní přípojka - vodoměrná šachta
- Vodovodní přípojka – úprava trasy
- Demontáž a montáž plotů
- Pohledová plocha
- Ořezy stromů
- Záměna gravitační kanalizace za tlakovou

Zdůvodnění změny:

VCP Vodoměrná šachta - nutnost udělat vodoměrnou šachtu v komunikaci – zde chybí položka v rozpočtu. Je nutné jí dát na osu přívodního potrubí. Projekt nevzal v úvahu probíhající elektrické vedení – posunutí šachty

VCP VŠ úprava trasy - v rozpočtu nejsou položky na kopání v komunikaci. Úprava trasy vodovodu

VCP Demontáž montáž plotů - zasahuje do stavby, chybí technické řešení i položka v rozpočtu. Geodeticky ověřeno, že oplocení neprobíhá po hranici pozemku

VCP Pohledová plocha - přesahující terén 1,5 až 2,5 řady je tvořena ztraceným bedněním. Navrženo je vytvořit pohledové řady pohledovými tvarovkami. Vzhledem ke svažitému terénu je nutné přidat další schod u vstupního schodiště – současně je nezbytné prodloužit rampu tak, aby byl zachován navržený spádový úhel. Projekt nezohledňuje, že schodiště i rampa začínají v rostlém terénu – je nutné doplnit vydlážděný přístupový prostor v délce min. 1,5 m od posledního schodu

VCP Ořezy stromů - projektová dokumentace neřeší zásah do vegetace, přestože výkopové práce zasahují do kořenového prostoru vzrostlých stromů a do průmětu jejich korun – Výškový požadavek stavby zasahuje do větví stromů.

MNP Záměna gravitační kanalizace za tlakovou - úprava trasy v důsledku neprovedení geodetického zaměření

Za zhotovitele předkládá:

Dne 13.8.2025

PĚTR MENNAR

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník č.1: str. 738613 ze dne 31.7.2025

Kontrolní den: KD 6 ze dne: 4.8.2025, KD5 ze dne 30.7.2025

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 12% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
VCP Vodoměrná šachta	31 548,69		6 625,22	37 173,91
VCP Vodovod - úprava trasy	25 128,24		5 276,93	30 405,17
VCP Demontáž a montáž plotů	24 028,38		5 045,96	29 074,34
VCP Pohledová plocha	73 689,39		15 474,77	89 164,16
VCP Ořezy stromů	5 542,48		1 163,92	6 706,40
MNP záměna gravitační za tlakovou	-2 379,95		-499,79	-2 879,74
Celkem VCP	159 937,18		33 586,80	193 523,98
Celkem MNP	-2 379,95		-499,79	-2 879,74
Celkem VCP+ MNP	157 557,23		33 067,02	190 644,25

Rekapitulace vydaných změnových listů:

č.	název ZL	vícepráce (bez DPH)	méněpráce (bez DPH)
1	VCP a MP vyvolané realizací díla	159 937,18	-2 379,95
Souhrn za celou stavbu		159 937,18	-2 379,95

 Důvod vícepráce / méněpráce: **vícepráce**

 Chyba PD ☐

 Záměr objednatele ☐

 Jiné okolnosti ☒

 Chyba zhotovitele ☐
Vyjádření GP:

Dne

Za GP:

Vyjádření TDS:

TDS souhlasí s uvedenými zářadmi

Dne 13.8.2015

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka odboru investic a veřejných zakázek:

Souhlasím s odůvodněním uvedeným v měnovém listu a potvrzuji, že pověřené úprádky odpovídají skutečným provedeným činnostem a jsou nezbytné pro dokončení díla v pořádkovaném rozsahu.

Dne 13.8.2015

Ostatní:

Dne

Přílohy ZL: položkový rozpočet VCP a MP
zápis z KD č. 6
kopie listu SD str. 738613

