

název díla:	Oprava hydroizolace a ŽB konstrukcí kolektoru Ďáblice L106, L105 a K113		
smlouva číslo:	SODM-21/2025	ze dne:	28.04.2025
zhotovitel:	Jubosa s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	ANO	
	dodatečný požadavek:	ANO	
	jiné důvody:	ANO	
Původní termín realizace do:	02.11.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	02.11.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Dne 14. 5. 2025 proběho vytyčení výkopů pro opravu a přeizolování opravovaných kolektorových konstrukcí. Při vytyčení pevného bodu mezi lomy L105 a L106, bylo zjištěno, že výkop by značně zasahoval pod vzrostlý strom, byl by z velké části narušen kořenový systém a mohlo by dojít k značné poničení stromu. Zástupci objedatele rozhodli, že tato konstrukce se nebude opravovat odkopováním tubusu (méněpráce). Na kontrolním dni č. 2 byla schválena změna dimenze a řešení kabelového roštu stropních lávek. Šířka roštu se mění z 600mm na 550 mm. Rošt bude umístěn na straně místo uprostřed stropu. Vzhledm k délce kotvení je zesílen postraní profil z L30/30/4 na L50/50/5. U prvků v klizi s roštem (VZT, žebřík) bude stropní rošt vynechán. Viz soupis víceprací.

U odkopané části u L106 byly zjištěny betonové konstrukce, které musejí být odourány pro správné provedení hydroizolací. Objem bouraných konstrukcí cca 0,9m³. Viz soupis víceprací.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Michal Šourek	Podpis:
za provozovatele:	Tomáš Klimpera	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 2,11%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 946 322,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	255 580,91 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	151 127,36 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 050 775,55 Kč

Zpracoval: Ing. Lenka Šupová **V Praze dne:** 01.07.2025