

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd
----------------	----------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 001
--	---------------

Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 _Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1. ASŘ, SKŘ a PBR - ÚPRAVA PLÁNĚ		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	02.04.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025

Zdůvodnění a popis změny:

Předmětem tohoto ZL je celoplošná sanace pláně s odtěžením podloží a navezením šterkodrtě. Důvodem kezměně je, že dne 28.3.2025 byla provedena kontrolní Statická a zátěžová zkouška na pláni provedené dle PD. Výsledek zkoušky byl od 25,9 MPa do 36,4 MPa s poměrem stlačení 1,74 (vyhovoval), 3,43 (nevyhovoval) . Zátěžová zkouška vyhodnocena jako nevyhovující a bylo zapotřebí navrhnout úpravu pláně (požadavek PD je 50MPa, poměr stlačení do 2,5).

Po dohodě s AD a statikem bylo navrženo provedení zatěžovacích zkoušek na několika vzorcích úpravy pláně.

Na základě výsledků zatěžovacích zkoušek bylo rozhodnuto o celoplošné sanaci pláně s provedením odtěžení 100mm podloží a navezením a zhutněním 200mm šterkodrtě frakce 0/63. Výsledek zkoušek pro tuto variantu úpravy pláně byl vyhovující.

Bez tohoto protiopatření by statické zkoušky pláně byly vyhodnoceny jako nevyhovující.

Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	681 462,12 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	681 462,12 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	0 Kč bezDPH		

Přílohy: soupis víceprací

zápisy ve SD

zápisy z KD /z projednání, porady/

protokoly o zkouškách

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEŇ spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola - xxx		18.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 002		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01_Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.4.e - Dešťová kanalizace - změna SN u ležaté kanalizace		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	27.03., 31.3. 2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem tohoto ZL je záměna kruhové tuhosti. Důvodem pro změnu je zajištění hladkého průběhu provádění zemních prací. S ohledem na klimatické podmínky, byla dne 27.3.2025 po konzultaci se zástupci objednatele a AD, dohodnuta záměna kruhové tuhosti určená rozpočtem z SN4 na SN8 v prostoru budoucí základové desky. Cílem této záměny je eliminovat deformace dešťové ležaté kanalizace v základové desce.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			1 597,55 Kč bez DPH
přípočty celkem:			2 257,20 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- 659,65 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ rozbory			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEŇ spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola - xxx		18.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 003		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01_ Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.4.a - ZTI - změna DN splašková kanalizace venkovní		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	31.3. 2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je změna průměru splaškové kanalizace z DN 110 na DN 125. Důvodem pro změnu je nutnost eliminace a předcházení problémů z krátkodobého přetížení odvodu splaškové vody do soustavy kanalizačních šachet.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	11 262,42 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	151 180,38 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	-139 917,96 Kč bezDPH		
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEŇ spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola - xxx		18.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 004		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01_ Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.4.a - ZTI - změna SN splašková kanalizace vnitřní		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	27.3., 31.3. 2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je záměru kruhové tuhosti splaškové kanalizace. Důvodem ke změně je, že dne 27. 3. 2025 bylo po konzultaci se zástupci objednatele a autorského dozoru (AD) rozhodnuto o záměně potrubí pro vnitřní rozvody splaškové kanalizace v prostoru budoucí základové desky. Místo původně rozpočtované kruhové tuhosti SN4 se nově použije SN8, aby se eliminovaly deformace KG trub splaškové kanalizace a předešlo se nutnosti následných oprav kanalizace.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	16 234,20 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	16 234,20 Kč bez DPH		
odpočty celkem:	0,00 Kč bezDPH		
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEŇ spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola - xxx		18.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 005		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01_ Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1. - ASŘ, SKŘ a PBR - změna střešní krytiny		
Podklad pro změnu:	zápis z KD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	12.05.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je záměna původně navržené vláknocementové střešní krytiny za lakovanou plechovou krytinu. Důvodem ke změně je návrh zhotovitele na záměnu původně navržené vláknocementové střešní krytiny z PD za kvalitnější krytinu - lakovanou plechovou krytinu se stojatou drážkou RUUKKI. Lakovaná plechová krytina představuje srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazované krytině, cena materiálu a prací je ve vztahu k nahrazované krytině stejná, přičemž lakovaná plechová krytina je kvalitativně lepší - přinese ověřený střešní systém s delší životností, s minimálními nároky na údržbu a zárukou až 30 let. Dalším důležitým parametrem vyšší kvality je ověřený a kvalitní systém kotvení FVE elektrárny, která je na střeše navržena.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	-0,00 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	569 106,74 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	-569 106,74 Kč bezDPH		
Přílohy: soupis víceprací zápis z koordinační schůzky zápisy z KD /z projednání, porady/			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEN spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola - xxx		18.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 006		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01_Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1. ASŘ, SKŘ a PBR - Parozábrany		
Podklad pro změnu:	zápis z koordinační schůzky		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	19.05.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění chybějících položek pro tepelnou izolaci a parotěsný nátěr. Důvodem ke změně je, že během zpracování dílenské dokumentace bylo zjištěno několik nesrovnalostí mezi PD a rozpočtem. V soupisu prací nebyly uvedeny položky pro tepelnou izolaci a parotěsný nátěr v sedlového části střechy. Chybějící položky pro provedení detailu parotěsníci a tepelněizolační vrstvy v místech přechodu obvodových stěn přes stropní konstrukci do vyššího patra jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Chybějící položky byly doplněny.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	259 467, 96 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	259 467, 96 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	0,00 Kč bezDPH		
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEŇ spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola - xxx		18.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 007		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01 _Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1. ASŘ, SKŘ a PBR - Kotvení povlakové krytiny		
Podklad pro změnu:	kotevní plán		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	25.07.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění kotvení střešní krytiny. Důvodem změny je skutečnost, že dle PD byla navržena střešní krytina nekotvená, přitížená vrstvami substrátu a kačírku. Z důvodu obavy před možným poškozením střešní fólie vlivem tepelné roztažnosti materiálu a odtržení fólie od atik, a dále z důvodu požadavku na vyšší jistotu funkčnosti hydroizolační vrstvy střechy (pod velkou vrstvou substrátu zelené střechy je tato těžko přístupná), bylo navrženo kotvení povlakové krytiny (tento postup byl konzultován i s odborníky z Ateliéru DEK, kteří navrhované řešení doporučili). Uvedená změna zajistí vyšší odolnost střechy.			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	191 849,36 Kč bez DPH		
přípočty celkem:	242 187,76 Kč bez DPH		
odpočty celkem:	-50 338,40 Kč bez DPH		
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEŇ spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola - xxx		18.06.2025	

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2025/001042 č.z. 22TUOIN07

Stavební akce:	Nová MŠ Plzeň Újezd		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 008		
Dotčená část stavby:	NMSPU-II, SO - 01_Objekt MŠ		
Název / označení změny:	D.1.1. ASŘ, SKŘ a PBR - Obklad fasády		
Podklad pro změnu:	zápis z koordinační schůzky		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	14.07. a 25.07.2025		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	13.06.2025
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny je doplnění chybějících položek soupisu prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Důvodem této změny je nesoulad PD se soupisem prací. Změna doplňuje položky a práce, které jsou nezbytné pro provedení dřevěné fasády. Při přípravě materiálu pro provedení dřevěné modřínové fasády bylo zjištěno, že v soupisu prací není kalkulováno s opracováním (hoblováním) a povrchovou úpravou (nátěrem) dřevěných lamel, přičemž bylo nutné doplnit i množství materiálu (dřevěných lamel).			
Uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	1 466 183, 43 Kč bezDPH		
přípočty celkem:	1 667 327, 43 Kč bezDPH		
odpočty celkem:	-201 144,00 Kč bezDPH		
Přílohy: soupis víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - PALIS PIZEŇ spol. s r.o.		13.06.2025	
projektant /AD/ - projectstudio8 s.r.o.		18.06.2025	
objednatel -/OI - MMP/ Bc.Taťána Kicová		18.06.2025	
objednatel-vedoucí odd.přípravy		18.06.2025	
objednatel-zástupce objednatele		18.06.2025	
objednatel-zástupce odd.evropských dotací		18.06.2025	
TDS-EX- Ing.		18.06.2025	
objednatel-cenová kontrola -xxx		18.06.2025	