

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název stavby: Rekonstrukce střešních plášťů Mullerovy vily II, Evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce střešních plášťů Mullerovy vily II–přípočty/odpočty terasa úroveň 6 + 7	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: - / ZL2	Číslo ZBV: 3
---	--	-----------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.1.2025:

Objednatel: Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace, Kožná 1/475, 110 01 Praha

Zhotovitel: PKbau s.r.o. se sídlem Dolní 141, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby

Paré č.	Příjemce
elektronicky	Zadavatel
elektronicky	Dodavatel

Iniciátor změny: NPÚ, Zhotovitel, AD, Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Sešívání trhlin v betonových mazaninách.

Na žádost památkové péče museli být proveden betonové desky bez dilatací. V technologické postupu provádění střešních plášťů je na možnost o sešívání betonových sesek upozorněno. I přes návrh statika AD došli při vysychání a dotvarování k popraskání betonové desky. Na žádost investora byly veškeré praskliny sešívány epoxidovou technologií. Položka č.1 ZL2

Po sešívání betonových sesek vznikl výrobcem PMMA dodatečný požadavek na přebroušení povrchu betonové mazaniny v místě použití epoxidu. Dle dohod byl betonový povrch přebroušen. Položka č. 6 ZL2

Požadavek NPÚ

Po opravě klempířských oplechování vyvstal na KD požadavek na provedení konzervačního nátěru na klempířské prvky úrovně 6NP v místě parapetu v úrovni cca 1,2m nad pochozí plochou terasy. Například nátěr Revax 30. Položka č. 2 ZL2

Spádová, pochozí ŽB deska

Po přepočítání skutečných výšek a navrhovaných tl. izolací bylo zjištěno, že nová doplňovaná skladba po vybourání je ve větší výšce, než bylo předpokládáno. Tl. žb desek je ve větší tloušťce. Viz TP. V rozpočtu dodatku č.1 ZL1.1b bylo pracováno s odhady. Tímto rozpočtem je narovnané množství do skutečného množství. Jedná se o položky č. 3,4, 5 rozpočtu ZL2. Došlo k navýšení m3 cementových potěrů o 1,624m3.

Zástupce Objednatele s technickým návrhem souhlasí vydává pokyn k přípravě ZBV formou změnového listu v kategorii dé minimis.

Změna je zaříděna podle odst. (4) §222 ZZVZ, a to z důvodu, že došlo k doatečným požadavkům NPÚ, odchylkám projektovaných předpokladů , změnám tl. předpokládaných skladeb. Změna je nezbytná.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		96 848,96	96 848,96

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno	Ing. arch. Jana Valešová	podpis
Technický dozor stavby	jméno	Petr Petele	podpis
Autorský dozor	jméno	Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel Muzeum hlavního města Prahy ředitel	jméno	RNDr. Ing. Ivo Macek	podpis
Zhotovitel (PKbau s.r.o.) jednatel	jméno	Ing. Radek Klofáč	podpis
			Číslo paré: