



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
- je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500009334
ZMĚNOVÝ LIST č. 10/SÚS PK

Stavební akce:	"Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" Č.projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 10/SÚS PK
--	----------------------------------

Dotčená část stavby:	SO 102.3 - Chodníky/nástupiště		
Název / označení změny:	Poklopy		
Podklad pro změnu:	Kontrolní den, vyjádření majitele sítě SŽ		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: V zadání bylo plánované vyzdvižení stávajících poklopů, po prohlídce bylo rozhodnuto o jejich výměně z důvodu jejich špatného technického stavu			
Změna se týká položek : viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu, dle cenové soustavy ÚRS		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			13 991,32 Kč
přípočty celkem:			42 503,32 Kč
odpočty celkem:			-28 512,00 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje j.c. situace, výpočet množství, fotodokumentace obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		

firma/ organizace	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.			
projektant /AD/ Laboro ateliér s.r.o.			
TDS - INGEM a.s.			
objednatel /SÚS PK/			
objednatel /m KT/			

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech					CELKEM	17 088 801,23 Kč		
Název SO/PS:		SO 102.3 - Chodníky/nástupiště								
Název změny:		ZL č.10 - Poklapy								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 8										
33	899331111-R		Trubní vedení	kus	6,000	-8,000	0,000	4751,00	28 512,00 Kč	
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklapy										
Trubní vedení										
0,00 Kč				-28 512,00 Kč		0,00 Kč				
0,00 Kč				-28 512,00 Kč		0,00 Kč				

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
42 503,32 Kč	-28 512,00 Kč	17 102 792,55 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	-28 512,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	-28 512,00 Kč	0,00 Kč

Nové položky


70	899103112	SO 303 p.č. 64	Osazení prstenců litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B12, C250	kus	0,000	2,000	2,000	3875,52	0,00 Kč
71	78661933	URS 2024 02	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	0,000	2,000	2,000	5041,40	0,00 Kč
72	899104112	SO 301 p.č. 99	Osazení poklopu litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E500	kus	0,000	3,000	3,000	1527,20	0,00 Kč
73	55241033	SO 301 p.č. 100	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř. D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	0,000	3,000	3,000	4340,88	0,00 Kč
74	452112112	SO 301 p.č. 35	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	0,000	3,000	3,000	541,17	0,00 Kč
75	59224187	SO 301 p.č. 36	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	0,000	3,000	3,000	316,46	0,00 Kč
76	452112122	SO 301 p.č. 40	Osazení betonových prstenců nebo rámu v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	0,000	5,000	5,000	541,17	0,00 Kč
77	59224188	SO 301 p.č. 41	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	0,000	5,000	5,000	357,30	0,00 Kč
Součet:								0,00 Kč	0,00 Kč

7 751,04 Kč	0,00 Kč	7 751,04 Kč
10 082,80 Kč	0,00 Kč	10 082,80 Kč
4 581,60 Kč	0,00 Kč	4 581,60 Kč
13 022,64 Kč	0,00 Kč	13 022,64 Kč
1 623,51 Kč	0,00 Kč	1 623,51 Kč
949,38 Kč	0,00 Kč	949,38 Kč
2 705,85 Kč	0,00 Kč	2 705,85 Kč
1 786,50 Kč	0,00 Kč	1 786,50 Kč
42 503,32 Kč	0,00 Kč	42 503,32 Kč

URS 2024 02 - 9%

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS



Zdeňková Kučerová, Veronika

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 15. května 2025 11:54
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: VB Klatovy - SO 74-31-01 Kanalizace

Tato zpráva pochází od externího odesílatele

Neklikejte na žádné odkazy ani neotvírejte přílohy, pokud neznáte zdroj e-mailu a nevíte, že je obsah bezpečný.

Dobrý den,

za investora Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy souhlasíme, výškovou retifikaci a výměnu poklopů však musí hradit stavba Přestupního terminálu.

Děkuji, LB.

[REDACTED]
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ

technický dozor investora
Úsek investiční, oblast: Plzeň

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Pracoviště: Nádražní 102/9, 326 00 Plzeň 2-Slovaný-Východní Předměstí

M
E
W

Nedělnou nočností této zprávy je právní doklady, jejíž plně znění naleznete na adrese www.spravazeleznice.cz/doklady

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, May 13, 2025 11:11 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: RE: VB Klatovy - SO 74-31-01 Kanalizace

Dobrý den,

Ano je to tak, VV neobsahuje výškovou rektifikaci ani výměnu poklopů. Předmětem projektu byla sanace kanalizace, nikoliv její přizpůsobení novému povrchu dopravního terminálu.

Toto je předmětem DT: mají povědomí o tom, k jakým výškovým úpravám dochází a mohou konkrétně naprojektovat. Stejně tak jsme neposuzovali stav poklopů, bereme jako součást vozovky.

S pozdravem

[REDACTED]
AFRY CZ s.r.o.

Oddělení pozemních staveb
U Hellady 697/4
140 00 Praha 4
afry.cz | [LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [YouTube](#) | [Instagram](#)



Welcome to a world engineered by AFRY
Join us in Making Future

From [REDACTED]
Se [REDACTED]
[REDACTED]
Subject: VB Klatovy - SO 74-31-01 Kanalizace

Dobrý den,

Součástí tohoto objektu je i sanace stávající stoky, která vede přes stavbu Terminál Klatovy, kde je v položkách 23,24 sanace dna a šachty a v položce 25 vyzvednutí šachty Š8, ale není zde za mě nutná výměna stávajících zdevastovaných poklopů a jejich výšková úprava do nově budovaných zpevněných ploch. Byl k tomu nějaký důvod při zpracování zadání např. od správce, děkuji předem za vyjádření

S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
vedoucí projektu
divize mostních a železničních staveb

[REDACTED]
roman.durdacek@bergerbohemia.cz

www.BergerBohemia.cz

BERGER BOHEMIA a.s. - Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 217, DIČ CZ45357269
Představenstvo: Zdeněk Plšek, Ladislav Provod, Bernhard Hans, Daniel Hatzesberger, Alois Miedl

"This e-mail may contain confidential and corporate proprietary information. If received in error, kindly notify us immediately and delete the communication from your system. Our contacts with you may further involve processing of personal data. Please read more about how and why AFRY processes personal data on our website www.afry.com."

p.č. 71

 Rozbor TOV

Kód položky	286 61933	MJ	kus	Cena rozp.	5 540,00
Zkrácený popis	poklop sachtový litnový DN 600 pro třídu zabíjení B125				
				Přizpůsobení cena	





STAVBA: PŘESTUPNÍ TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY V KLATOVĚCH

DENÍK: 102.3 - SO 102.3 - CHODNÍKY/NÁSTUPIŠTĚ

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRAŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOŠT
06:00	Počasno	9,0°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	70°	81%
12:00	Počasno	20,7°C	0,0 mm/h	3,4 m/s	110°	49%
18:00	Počasno	24,1°C	0,0 mm/h	2,6 m/s	259°	43%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	PŘÍMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
BERGER BOHEMIA a. s.			
[REDACTED]	stavební Dělník	[REDACTED]	[REDACTED]

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA
Kramer	BERGER BOHEMIA a. s.	

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU	NÁZEV DODAVATELE	VLASTNÍK	ČÍSLO DOD. LISTU	MN	MJ
Beton C 20/25 N	Berger beton	BERGER BOHEMIA a. s.			

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
Vystavění do výškové úrovně dle PD a výměna poklopu 59 splaškové kanalizace s obetonováním betonem C 20/25N.	BERGER BOHEMIA a. s.		

PŘÍLOHY

IMG-20250828-WA0000.jpg





Stanovisko TDS k ZL č. 10

Název stavby: Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Název ZL: SO 102.3 - Chodníky/nástupiště - Poklopy

Důvod změny:

DZS uvažovala s vyzdvižením stávajících poklopů RŠ do nové nivelety, ale při ohledání jejich nevyhovujícího stavebně-technického stavu bylo rozhodnuto ze strany Objednatele o jejich kompletní výměně.

Stanovisko TDS:

Bez připomínek.

Technické posouzení:

Zastižený stavebně - technický stav poklopů RŠ neodpovídal bezpečnému užívání budoucí stavby. Bylo nutné přistoupit k jejich nahrazení(výměně).

Výkaz výměr:

Doložen rozdílový výkaz výměr.

Ocenění změny (bez DPH):

Cenová kalkulace je zpracována dle položek ze základního rozpočtu

Odpočítané položky	-	28 512,00 Kč
Přípočtové položky	+	42 503,32 Kč
Celkem ZL č.10	+	13 991,32 Kč

Závěr:

TDS na základě podrobných rozkladů se ZL č.10 souhlasí.

za TDS



Vyjádření AD k ZL č. 10

Název stavby: Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953

Dotčená část stavby: SO 102.3 - Chodníky/nástupiště

Název ZL: Poklopy

Stanovisko AD:

Projektovou dokumentací uvažovaná pouhá výšková úprava poklopů se po jejich vlastním obnažení při demontáži ukázala jako nedostatečná (z důvodu nevyhovujícího stavu) a bylo nutné přistoupit k výměně.

Závěr:

Autorský dozor se ZL č.10 souhlasí.

