


Smlouva o dílo	SMLOUVA O DÍLO ze dne: 25.06. 2025		
Předmět díla:	SOŠ a SOU Sušice - objekt č.p. 1413/II, Na Hrázi, Sušice, návrh úspor energie - 2. vyhlášení		
Objekt:	KZS + žaluziový překlad, venkovní plochy, změna barvy oken, výměna gajgrů,		
Objednatel:	SOU a SOŠ Sušice, U Kapličky 761, Sušice, 342 01		
Zhotovitel:	LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ/DIČ 64834042/CZ64834042		
TDS:			
Vypracoval:			
Popis změny: podrobnosti viz oceněný výkaz výměr, zápisy ve SD a fotodokumentace Vícepráce: - práce spojené s úpravou části kontaktního zateplovacího systému včetně žaluziových prefabrikátů a podomítkových PUR krytů, úpravou plochy před vjezdu a vstupy do objektu. Výměna lapačů střešních splavenin (gajgrů). Méněpráce: - Nejsou			
údaje o změně	Změnu vyvolaly:	Skutečnosti zjištěné při realizaci díla. Projekt předpokládal na východní fasádě nadokenní překlady pro předokenní žaluzie v tloušťce KZS tj. 150mm. Pro zvýšení eliminace tepelných mostů (oslabení izolace) byly osazeny žaluziové překlady se zvýšenou tepelnou izolací a podomítkovou PUR izolací v celkové tloušťce 200mm. Tomu byla přizpůsobena i tloušťka KZS a ostatních souvisejících prvků východní fasády. Po provedení kopaných sond v prostoru vchodů a vjezdů do objektu bylo zjištěno, že stav původních konstrukcí a podloží nevyhovuje pro provedení zámkovou dlažby dle PD (pojezd paletových vozíků a přesun těžkého materiálu) a bylo proto navrženo tyto plochy provést jako železobetonovou konstrukci. Bylo zjištěno, že lapače střešních splavenin (gajgry) jsou popraskané a bylo je nutné nahradit jinými z PP, kompatibilními s kanalizačním potrubím. Bez vlivu na cenu díla bylo rovedeno: Z důvodů sjednocení barevného řešení fasády a dodacích podmínek výrobce oken byla barva oken sjednocena s barvou klempířských konstrukcí. Z důvodu sdružení elektro rozvaděčů byl přemístěn rozvaděč FVE na jižní fasádu. Po dohodě s provozovatelem plynárenské soustavy byl upraven piliř (kaplička) HUP na západní fasádě.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: beze změny projekčního řešení (zaškrtnout)	zápis do stavebního deníku o provádění prací in-situ	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	X
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		
	Náklady v Kč na změnu bez DPH	324735,90	
	DPH sazba:	21%	68194,53
	Náklady v Kč na změnu vč. DPH	392930,43	
termíny	Termín realizace změny:	průběžně	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	TDS - 		
	Investor 		
	zhotovitel 		
	projektant 		
	Přílohy: položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)		