

Evidenční list změny stavby: ZL č. 45, SO01 Změna provedení akustického obkladu

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCŮ“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 44	Číslo změny stavby: 45
--	---	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Skléněný akustický obklad byl nahrazen drážkovaným akustickým obkladem na bázi dřeva. Změna vznikla na základě vzorkování konkrétních materiálů.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-657 438,12	-0,10 %	418 404,73	0,06 %	-239 033,39

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum	12. 11. 2023
Zhotovitel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum	12. 11. 2023
Správce stavby:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum	12. 11. 2023
Objednatel:	souhlasím / <u>nesouhlasím</u>	jméno	datum	11/11/23


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č.01_ZL45_Změnový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nově	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	původ ceny
Náklady soupisu celkem									-239 033,39		
	D	FSV	Práce a dodávky PSV						-239 033,39		
	D	781	Dokončovací práce - obklady						-239 033,39		
28	K	OB2	D+M skleněný akustický obklad vč. přípravy podkladu, kctven , doplňků, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PDI	m2						PS ÚRS 2020 0	D.1.1-2.6 - Úpravy stěn a stropů
	VV		Obklady (pl)								
	VV		obklady_OB2_pl								
	VV		Soubor								
N45.1	K	OB2	D+M dražkovany akustický obklad	m2							individuální kalkulace
jedná se o širokopásmové absorpční akustický obklad s maximem činitelé zvukové pohltivosti na středních kmitočtech, prvek je z ličové strany tvořen deskovým materiálem na bázi dřeva o tl. cca 18 mm, deska je kolíska k vyrovndvacímu nosnému rámti, deska je z rubové strany povrchová kruhovými otvory s průměru 8 mm do hloubky 14 mm a roztečí otvorů 16 mm; z ličové strany je deska prořazána lineárními drážkami šířky 3 mm, hloubky 5 mm a osové vzdálenosti 16 mm; rubová strana čelní desky je celoplošně obšouřena průsviřnou textilií černé barvy, dleu je na rubovou stranu desek připeřena absorpční vlnitá ntl 80 mm a objemová hmotnost 20,30 kg/m3 bndena v polyethylenové folii s retardantem hoření o tlouřce 20 µm, třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0, požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvu o skladebné tl. 100 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - α + 0,55; 250 Hz - α + 0,80, 500 Hz - α + 0,85; 1 kHz - α + 0,70, 2 kHz - α + 0,55, 4 kHz - α + 0,45; celková skladebná tlouřka obkladu je cca 200 mm, součástí položky jsou rovněž ukončovací a napojovací prvky, obložky a sokly; povrchová sprava desek: lak odstínu NCS S 3030-B mat; PBR: třída reakce na oheň A											

Tento změnový list řeší změnu akustického obkladu, kdy navržené řešení se skleněným akustickým obkladem bylo v průběhu vzorkování vzhledově připomínkováno ze strany architekta a následně nahrazeno nově vyvzorkovaným drážkovaným deskovým obkladem na bázi dřeva, který lépe odpovídá původní koncepci místnosti.





Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby k ZL č. 45_ SO01 Změna provedení akustického obkladu

Jedná se o změnu řešící změnu navrženou Autorským dozorem stavby v průběhu výstavby vzorkováním konkrétních materiálů. Správce stavby doporučuje ZL45 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 61, SO01 Dlažba kolem nasávání CHÚC

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

61

SO01

/

32

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS):

SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění dlažby a podkladu pod dlažbu – z důvodu chybějící nehořlavé vrstvy na šířce 5NP v místě ochranného pásma sání pro CHÚC, která je požadována v PBR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	119 750,68	0,02 %	119 750,68

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11/11/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".


Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.01_ZL61_Změnový rozpočet_D.1.1-2.3-STŘECHY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původ ceny
Náklady soupisu celkem											
D	PSV		Práce a dodávky PSV						119 750,68		
D	712		Povlakové krytiny								
11	K	712301171	Provádění povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vstvy textilní podkladní	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.3 - Střechy
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712301171								
	VV		Střecha - podkladní vrstva folie kolem nasávání CHÚC (pl)								
	VV		mezi osami 1 a 2, mezi osami 21 a 22								
	VV		2*(7,8*6)-4*(0,6)								
20	M	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená v 2,0mm šedá	m2						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.3 - Střechy
	VV		Střecha - mPVC (pl + dl + v)								
	VV		mezi osami 1 a 2, mezi osami 21 a 22								
	VV		93,6 * 1,2 Přepočtené koeficientem množství								
22	K	009712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t						CS ÚRS 2023 C1	D.1.1-2.3 - Střechy
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103								
D											
N61.1	K	455921115R00	Klazení dlažby z desek a :várníc hmotnosti do 60 kg na sucho	m2							individuální kalkulace
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141135								
	VV		Střecha - dlažba kolem nasávání CHÚC (pl)								
	VV		mezi osami 1 a 2, mezi osami 21 a 22								
	VV		2*((10*13)-(3*4)) ks * 0,36 m2								
N61.2	K	5	Dlažba Ragno Bold Stone 60x60x2 cm Grey K5J4	m2							individuální kalkulace
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141396								
	VV		Střecha - dlažba kolem nasávání CHÚC (pl)								
	VV		mezi osami 1 a 2, mezi osami 21 a 22								
			2*((10*13)-(3*4)) ks * 0,36 m2								
			1 bal = 0,72 m2 á 2ks = 118 balení								
N61.3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t							CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103								

Tento změnový list řeší doplnění dlažby na střeše kolem nasávacích míst pro CHÚC, kde musí být pro splnění požadavku PBŘ zajištěna vymezená plocha z nehořlavých materiálů.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „IFRCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL61_ SO01 Dlažba kolem nasávání CHÚC

Jedná se o změnu řešící nesrovnalosti zadávací dokumentace, kdy v projektu zcela chyběla ochrana v oblasti sání pro CHÚC. Správce stavby doporučuje ZL 61 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 62, Dopřesnění požadavků pro imobilní osoby (bezbariérové sprchy)

Název a evidenční číslo stavby:

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z dotačních prostředků Ministerstva ŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, z OP Spravedlivá transformace, výzva č. OPST 3/2022, název projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[REDACTED]

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01 / 33

Číslo změny stavby:

62

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě konzultace Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace byly dopřesněny požadavky pro imobilní osoby. Změny spočívají v oblasti zajištění bezbariérovosti sprch.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-68 581,92	-0,01 %	51 183,30	0,01 %	-17 398,62

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	12.11.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	11/11/25

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č.01_ZL62_Změnový rozpočet


PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník a instal.	Původ ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	------------

Náklady soupisu celkem

-17 398,62

	D	OE	Ostatní výrobky								
N62.1	M	55147117R	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 800mm OE 8215	kus							CS ÚRS 2025 02
N62.2	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus							CS ÚRS 2025 02
N62.3	M	55147102	madlo invalidní krakorcové nerez mat 600mm OE 9216	kus							CS ÚRS 2025 02
N62.4	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus							CS ÚRS 2025 02
N62.5	K	55147080R	sedátka do sprchy unifikovaná rozměr: sedátka 470x392mm OE 8217	kpl							CS ÚRS 2025 02
N62.6		725291662	Montáž sedátka do sprchy	kpl							CS ÚRS 2025 02
N62.7	K	OE 02 18.1	D+M vybavení hygienické zázemí - sprchový závěs + tyč, 900 x 1200 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl							individuální kalkulace
N62.8	K	OE 02 18.2	D+M vybavení hygienické zázemí - sprchový závěs + tyč, 900 x 2000 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl							individuální kalkulace
174	K	OE 11.01	D+M sanitární příděla s dveřmi, cca 3630 x 2020 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl						Mastn	D.1.1-2.7 - Výpis prvků
175	K	OE 11.02	D+M sanitární příděla s dveřmi, cca 3180 x 2020 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl						Mastn	D.1.1-2.7 - Výpis prvků

Tento změnový list řeší zapracování upřesněných požadavků ze strany NIPI - zajištění bezbariérového vybavení sprch.



SAFETY PRO

Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“

Vyjádření Správce stavby ke ZL62_ NIP – dopřesnění požadavků pro imobilní osoby (bezbariérové sprchy)

Jedná se o změnu řešící nesrovnalosti zadávací dokumentace, kdy v ní nebyl dořešen požadavek na bezbariérovost sprch v souladu s vyhláškou.

