

stavba: **Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany**  
reg. č. projektu: **CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0005994**  
předmět: **Rekapitulace ZBV č. 1 až č. 3**

Č. ZBV	CENA	ZDŮVODNĚNÍ
ZBV 01	440 787,68	V průběhu realizace stavby byly na základě vizuálního posouzení na P2 provedeny zkoušky. Na základě nevyhovujících zkoušek (1683/06/ZB1/2018 ze dne 16.7.2018 a 2366/05/ZB/2018 ze dne 27.7.2018 viz. příloha) bylo zjištěno, že stav středového pilíře P2 je v mnohem horším stavu než předpokládala PD a bylo nutné pilíř místo sanace jeho povrchu kompletně zbourat a postavit nový. Nový pilíř byl zhotoven jako dutý pilíř ze železobetonu. Přílohou jsou zápisy ze SD ze dne 12.6.2018 a 25.6.2018, dále je přílohou Zápis z pracovního jednání ze dne 25.6.2018.
ZBV 02	121 148,33	Po ubourání části chrástecké opěry O3 do úrovně dle PD bylo zjištěno, že podklad pro vybudování nových částí opěr a úložných prahů byl nekvalitní, plný štěrkových hnízd a trhlin. Proto bylo nutné tuto část opěry ubourat a nahradit novou. Datum vzniku změny 2.8.2018
ZBV 03	109 888,59	Rozměry zakrytých částí opěry na Chrástecké straně mostu neodpovídají archivní dokumentaci. Po odkrytí těchto bylo zjištěno, že jsou stávající opěry a římsy kratší než bylo uváděno v archivní dokumentaci a muselo dojít k jejich prodloužení. Datum vzniku změny 31.7.2018

<b>CELKEM</b>	<b>671 824,60 Kč bez DPH</b>
---------------	------------------------------