

Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.4

Číslo a název objektu: **SO 201 - Most**

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)
53	12.6.2018	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	i stávajícího pilíře P2 a zhotovení nového dutého pilíře ze železobetonu.	stavby bylo v průběhu bouracích prací po odbourání úložného prahu pilíře P2 věho pilíře P2 je v mnohem horším stavu než předpokládala PD a bylo nutné povrchu kompletně zbourat a postavit nový. Nový pilíř byl zhotoven jako dutý pilíř ze železobetonu.
54		333365	Výztuž dřívků pilířů z betonářské oceli 10 505		
200		334353131	Bednění pravoúhlého vnitřního dutého pilíře ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení		
201		334353231	Bednění pravoúhlého vnitřního dutého pilíře ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění		
202		13002000	Projektové práce - RDS		
74		626111.1	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM		
76		626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM		
77		626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM		
124		97811.1	OTLUČENÍ OMÍTKY		
125		97811.2R	OTLUČENÍ OMÍTKY		
121		96716A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - BEZ DOPRAVY		
135		063002000R	Příplatek za ztížené podmínky nakládky strojně - výška 3,86m po odbourání SP desky		
122		96716B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA		
3		014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton - recyklace		

204	43103000	Zkoušky materiálu	Jedná se demolic	V průběhu realizace st zjištěno, že stav středo pilíř místo sanace jeho
-----	----------	-------------------	------------------	---

2/0.0/0.0/17_082/0005994

vyjádření OKP/OKČ

