

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	II/117 Letiny - průtah			
Objekt:	SO 103B, SO 103A, SO 102, Přeložka plynu, Demontáž stávajícího vodovodu			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5			
TDS:	Libor Boula - BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Václav Honzík - PONTEX s.r.o., Plánská 5, 301 00 Plzeň			
Popis změny:				
<p>Kolize plynového potrubí s rekonstruovanou dešťovou stokou E. Záměna profilů a materiálu kanalizačních trub (železobeton za plast) z důvodu zjištění skutečného uspořádání stávajících inženýrských sítí. V PD bylo původně uvažováno s výstavbou nových dešťových stok "A", "B", "C", a "D". Zbývající rozsah dešťové kanalizace v obci byl v rozpočtu uveden předpokladem, který bude při výstavbě realizován za souhlasu investora, TDI a projektanta při zjištění špatného technického stavu. V rámci ZBV se jedná o stoky "E", "F", "G", "H" a "I". Stoka "E" v prostoru křižovatky sil. II/117 a III/11757 (směr Kbelnice). Stoka byla navržena v rámci ZBV, protože stávající dešťová kanalizace vykazovala značné poruchy a místy byla uložena v nedostatečné hloubce. Stoka "F" ve směru na Kbelnici (sil. III/11757) byla realizována na základě nevyhovujícího stavu stávající kanalizace. Stoka "G" řeší bezpečnostní přepad z rybníka s napojením do stoky "E" a do stávající stoky podél sil. II/117 ve směru ke konci obce. Pod vozovkou byl tech. stav nevyhovující a byla provedena výměna. Stoka "H" je uvažována ve stávající trase od křižovatky v km cca 0,420 (u pomníku) až do prostoru před Letinským pivovarem, původní trasa kanalizace měla dle podkladů odbočit ke škole. Stoka "I" řeší náhradu stávající dešťové kanalizace ve směru od Libákovic. Předmětný úsek kanalizace v haverijním stavu. Navýšení rozsahu stok (ZBV) a využití předpokládané rezervy v rámci PD je z důvodu špatného technického stavu stávající dešťové kanalizace, který byl zjištěn v průběhu stavby.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,		
	Jedná se o změnu:	ost. § 222 zák. 136/2016 č.5		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	2 644 781,70 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	555 404,16 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	3 200 185,86 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	23 914 978,25 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	23 914 978,25 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	26 559 759,95 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	32 137 309,54 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-1 345 042,40 Kč	2 644 781,70 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 989 824,10 Kč		
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu o 9 týdnů vč. vyklizení staveniště		

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné - část SÚS</b>										
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto ukončkových	m3	262,55300	176,8080	-85,745				
11	583312000	šitérkopísek netříděný zásypový materiál	t	525,10600	388,9770	-136,129				
13	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šitérkopísku do 63 mm	m3	40,390	0,0000	-40,390				
15	4521111R2	O	kus	157,184	118,0000	-39,184				
16	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu proslého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	153,698	64,1360	-89,562				
21	822442111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600	m	320,000	59,0000	-261,000				
22	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	kus	128,000	24,0000	-104,000				
<b>Celkem za objekt</b>									<b>-1 345 042,40</b>	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>-1 345 042,40</b>	

## VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku	celk.cena ve smlouvě	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>objekt SO 103B - SO 103B - Předpokládaná rekonstrukce dešťových řadů (61,4% SÚS, 38,6% obec)- neuznatelné - část SÚS</b>										
1	132301201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>2</sup>	m3	515,95800	907,7540	391,796				
2	132301209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 <b>Příplatek k ceně za lenivost horniny tř. 4</b>	m3	515,95800	907,7540	391,796				
3	151101101	Zřízení pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	623,82400	1315,2940	691,470				
4	151101111	Odstanění pažení a rozepění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	623,82400	1315,2940	691,470				
5	161101101	švislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 na hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	515,95600	907,7540	391,798				
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	515,95600	907,7540	391,798				
7	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost <b>Příplatek k ceně za</b>	m3	7 739,34700	13616,3100	5 876,963				
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	515,95600	907,7540	391,798				
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 031,91300	1815,5080	783,595				
12	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m <sup>2</sup> ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	76,068	180,6000	104,532				
	130001101	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00000	272,3260	272,326				
14	4521111R1	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm <sup>2</sup>	kus	39,29600	364,0000	324,704				
17	822372111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300	m	20,00000	58,6600	38,660				
18	562225440	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 30 x 250 x 7 cm	kus	8,00000	23,0000	15,000				
		trouba přímá železobetonová dřívková 30 x 220 x 7 cm	kus	0,00000	1,0000	1,000				
		řez železobetonové trouby 30 x 220 x 7 cm	kus	0,00000	1,0000	1,000				
		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400	m	0,00000	168,8700	168,870				
		trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 40 x 250 x 7 cm	kus	0,00000	62,0000	62,000				
		trouba přímá železobetonová dřívková 40 x 220 x 7 cm	kus	0,00000	6,0000	6,000				
		výřez na ŽB potrubí DN 150	kus	0,00000	6,0000	6,000				
19	822422111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 500	m	60,00000	205,8100	145,810				
20	592225480	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 50 x 250 x 8,5 cm	kus	24,00000	83,0000	59,000				
23	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	8,84900	10,4350	1,586				
24	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem proslým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	63,72000	247,6910	183,971				

		Napuštění betonového potrubí vodou	kus	0,00000	6,0000	6,000	
		Geodetické zaměření kanalizace pro skutečné provedení	kus	0,00000	6,0000	6,000	
		Zaměření stávající kanalizace	kus	0,00000	6,0000	6,000	
		Kamerové zkoušky včetně čištění kanalizačního potrubí do DN 300	m	0,00000	58,6600	58,660	
		Kamerové zkoušky včetně čištění kanalizačního potrubí do DN 400	m	0,00000	168,8700	168,870	
		Kamerové zkoušky včetně čištění kanalizačního potrubí do DN 500	m	0,00000	205,8100	205,810	
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,00000	294,8720	294,872	
		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	7076,9230	7 076,923	
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t	0,00000	294,7880	294,788	
28	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	743,78800	743,7880	0,000	
<b>Celkem za objekt</b>							<b>3 023 552,33</b>
<b>objekt SO 103A - SO 103A - Rekonstrukce dešťových řadů A až D (61,4% SÚS, 38,6% obec)-</b>							
1	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	153,57800	211,0180	57,440	
2	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lenost hornin tř. 4	m <sup>3</sup>	46,07300	103,5130	57,440	
3	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m <sup>2</sup>	363,24200	439,7420	76,500	
4	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m <sup>2</sup>	363,24200	439,7420	76,500	
5	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 na hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	153,57900	211,0190	57,440	
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	153,57900	211,0190	57,440	
7	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m <sup>3</sup>	2 303,67900	3165,2790	861,600	
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	153,57900	211,0190	57,440	
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	307,15700	422,0370	114,880	
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m <sup>3</sup>	52,659	86,1790	33,520	
11	583312000	Štěrkopek netříděný zásypový materiál	t	105,31800	179,0620	73,744	
	130001101	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m <sup>3</sup>	0,00000	306,2160	306,216	
		Zřízení nového vstupu pro potrubí DN 300 do stávající šachty	kpl	0,00000	1,0000	1,000	
12	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m <sup>2</sup> ve stokách ze zdiva z železobetonu	m <sup>3</sup>	4,00000	16,0000	12,000	
	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,00000	2,0000	2,000	
13	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrko-písku do 63 mm	m <sup>3</sup>	12,76100	14,4410	1,680	
	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m <sup>2</sup>	0,00000	12,1500	12,150	
	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m <sup>3</sup>	0,00000	0,6120	0,612	
14	871360420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 250	m	15,21500	42,2150	27,000	
15	286147240	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 2m	kus	7,83600	21,8360	14,000	
16	871370420	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 300	m	185,68600	197,0860	11,400	
17	286147280	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 2m	kus	95,62800	101,6280	6,000	
19	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	90,16200	111,2945	21,133	
18	894608211	Výzluž šachet ze svařovaných sítí typu Karl	t	1,08000	1,6527	0,573	3
	877360420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	0,00000	2,0000	2,000	
		odbočka 45sl. UREA/KG (UR) 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	0,00000	2,0000	2,000	
	877360430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 250	kus	0,00000	4,0000	4,000	
		redukce URR/UR 250/200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	0,00000	2,0000	2,000	
	28611532R	přechod kanalizační KG beton-plast DN 250	kus	0,00000	2,0000	2,000	
	877350430	Montáž spojek na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	0,00000	2,0000	2,000	
		redukce URR/UR 200/160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	0,00000	2,0000	2,000	

	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	0,00000	8,0000	8,000
		koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	0,00000	8,0000	8,000
		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	0,00000	4,0000	4,000
		trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	0,00000	3,0000	3,000
	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 Dn 160	m	0,00000	9,0000	9,000
	877315211	Montáž tvarovek na kanalizační potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC (systém KC) nebo z polypropylenu (systém KG 2000) v otevřeném výkopu jednovrstvého DN 150	kus	0,00000	12,0000	12,000
	286113590	koleno kanalizace plastové KG 150x15°	kus	0,00000	6,0000	6,000
	286113600	koleno kanalizace plastové KG 150x30°	kus	0,00000	6,0000	6,000
	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	0,00000	6,0000	6,000
	87737512R	Dodání odbočky fabekun	kus	0,00000	6,0000	6,000
	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	0,00000	5,0000	5,000
	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,00000	4,0000	4,000
	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	0,00000	4,0000	4,000
	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	0,00000	4,0000	4,000
	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	0,00000	4,0000	4,000
	592238750	koš nízký pro uliční vpust, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	0,00000	4,0000	4,000
	592238760	mříž vtoková pro uliční vpust 500/500 mm	kus	0,00000	4,0000	4,000
	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpust 500/500 mm	kus	0,00000	4,0000	4,000
	896311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	0,00000	4,0000	4,000
		Kamerové zkoušky včetně čištění kanalizačního potrubí do DN 250	m	0,00000	31,0000	31,000
		Kamerové zkoušky včetně čištění kanalizačního potrubí do DN 300	m	0,00000	11,4000	11,400
20	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,60000	36,0450	26,445
21	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	230,40000	865,0800	634,680
22	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	9,60000	36,0450	26,445
<b>Celkem za objekt</b>						<b>494 550,19</b>
<b>objekt - Přeložka plynu vyvolaná stavbou</b>						
		Materiál	kpl	0,00000	1,0000	1,000
		Montážní práce	ks	0,00000	1,0000	1,000
		Ostatní práce a režie (revize, atd.)	ks	0,00000	1,0000	1,000
	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,00000	23,0400	23,040
	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	m <sup>3</sup>	0,00000	23,0400	23,040
	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	0,00000	23,0400	23,040
	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez zabetování z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 0,000 do 10,000 m	m <sup>3</sup>	0,00000	23,0400	23,040
	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez zabetování z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	m <sup>3</sup>	0,00000	345,6000	345,600
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	0,00000	23,0400	23,040
	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,00000	46,0800	46,080
	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m <sup>3</sup>	0,00000	2,1600	2,160
	58337308	štěrkopísek frakce 0/2 třída B	t	0,00000	4,3200	4,320
	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m <sup>3</sup>	0,00000	6,4800	6,480
	58337308	štěrkopísek frakce 0/2 třída B	t	0,00000	12,9600	12,960
	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto uzdravovacích	m <sup>3</sup>	0,00000	14,4000	14,400
	583312000	štěrkopísek nefidovaný zásyrový materiál	t	0,00000	28,8000	28,800
		Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m <sup>3</sup>	0,00000	23,0400	23,040

Celkem za objekt							240 330,19
objekt - SO 102 SO 102 - Rekonstrukce silnice III/11757 - neuznatelné							
916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. Přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s hrubou opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do	m	0,00000	60,0000	60,0000		
592185800	krajník betonový skládebná dlažba 25 x 12,5 y 10 cm přírodní	m2	0,00000	7,5000	7,5000		
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	0,00000	60,0000	60,0000		
592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	0,00000	60,0000	60,0000		
Celkem za objekt							49 131,23
objekt - Demontáž stávajícího vodovodu							
132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,00000	96,0000	96,0000		
132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepenost horniny tř. 4	m3	0,00000	96,0000	96,0000		
161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m	m3	0,00000	96,0000	96,0000		
162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 10 000 m	m3	0,00000	96,0000	96,0000		
162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za	m3	0,00000	1440,0000	1 440,0000		
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,00000	96,0000	96,0000		
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,00000	192,0000	192,0000		
174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,00000	96,0000	96,0000		
583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	0,00000	211,2000	211,2000		
130001101	Příplatek za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	0,00000	28,8000	28,8000		
969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	0,00000	80,0000	80,0000		
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,00000	1,6000	1,6000		
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,00000	38,4000	38,4000		
R99701381	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z kovu	t	0,00000	1,6000	1,6000		
Celkem za objekt							182 260,16
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:							3 989 824,10
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:							2 644 781,70