

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D2 Oprava mostu D2-002		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1.V
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Most ev.č. D2-002			
1 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: SIMOST s.r.o., Jižní náměstí 15, 619 00 Brno			
Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Stavební dozor
		4	
Popis Změny: Změny zohledňují skutečně provedené práce. Vzhledem k rozhodnutí zachovat stávající úložné prahy mezilehlých mostních podpěr z důvodu uvedeném v příloze č.4 této dokumentace ZBV, došlo k změnám v rozpočtu stavby. Byly vypuštěny celkové výměry položek zahrnující bourání úložných prahů a zřízení nových úložných prahů. Tímto byly současně přidány položky na sanaci stávajících betonových ploch.			
2	14111	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-149,508 M3
65	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE DO C30/37 (B37)	-146,889 M3
66	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	-26,440 T
103	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SAN.MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	220,000 M2
104	626123	REPROFILACE PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60 MM	323,200 M2
105	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SAN MALTOU JEDNOVRST TL 10 MM	114,400 M2
107	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	657,600 M2
118	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	657,600 M2
160	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	657,600 M2
165	967167	VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBETON S ODVOZEM DO 16 KM	-149,508 M2
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 259 412,76		1 962 520,00	-296 892,76
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	20. 11. 2018 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	22. 11. 2018 podpis
Stavební dozor	jméno	datum	21. 11. 2018 podpis
Správce stavby	jméno	datum	23. 11. 2018 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavi zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhr dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. I Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			I podrobně popsány, ě prohlašují, že Změny vitele sjednané ve nat jménem nebo v
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	19. 11. 2018 podpis
Změna během výstavby (ZBV)		Číslo paré:	1

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: D2 Oprava mostu D2-002	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Most ev.č. D2-002	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
47 939 503,92

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	47 939 503,92	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH






	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-2 259 412,76	1 962 520,00	1 962 520,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-2 259 412,76	47 642 611,16	-296 892,76	-0,62%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	jméno	souhlas	podpis	datum
Zhotovitel (stavbyvedoucí):		souhlasím / nesouhlasím		19. 11. 2018
Projektant (autorský dozor):		souhlasím / nesouhlasím		20. 11. 2018
Stavební dozor:		souhlasím / nesouhlasím		21. 11. 2018
Správce stavby:		souhlasím / nesouhlasím		23. 11. 2018
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:		souhlasím / nesouhlasím		22. 11. 2018



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 16015 - D2 oprava mostu D2-002

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev. č. D2-002

Číslo a název rozpočtu: ŠO 201 - DSP/PDPS

Změna soupisu množství č. ZBV1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost v Kč	podíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	014111.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	829,147	679,639	-149,508	295,00	244 598,37	200 493,51	-44 104,86	81,97
65	334325.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	146,889	0,000	-146,889	7 700,00	1 131 045,30	0,00	-1 131 045,30	0,00
66	334365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10S05, B500B	T	26,440	0,000	-26,440	21 500,00	568 460,00	0,00	-568 460,00	0,00
103	626111.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	538,757	758,757	220,000	1 510,00	813 523,07	1 145 723,07	332 200,00	140,83
104	626123.	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	230,896	554,096	323,200	3 550,00	819 680,80	1 967 040,80	1 147 360,00	239,98
105	626211.	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	560,450	674,850	114,400	1 520,00	851 884,00	1 025 772,00	173 888,00	120,41
107	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	4 934,133	5 591,733	657,600	125,00	616 766,63	698 966,63	82 200,00	113,33
118	78381.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	2 636,989	3 294,589	657,600	185,00	487 842,97	609 498,97	121 656,00	124,94
160	938543.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	799,782	1 457,382	657,600	160,00	127 965,12	233 181,12	105 216,00	182,22
165	967167.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 16KM	M3	604,941	455,433	-149,508	3 450,00	2 087 046,45	1 571 243,85	-515 802,60	75,29
Celkem								7 748 812,71	7 451 919,95	-296 892,76	119,08

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 19. 11. 2018

Datum: 22. 11. 2018

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 1

Věcně příslušný útvar:	Oddělení správy dálnic Morava
Název stavby:	Oprava mostu D2-002
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/1
Název SO/PS:	Most ev.č. D2-002

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	52 800 103,92 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	47 939 503,92 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-2 259 412,76 Kč, -4,71 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	1 962 520,00 Kč, 4,93 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	47 642 611,16 Kč, 99,38 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): odpočet neprovedených prací a dodávek

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNU ZÁPORNÉ:

Změna na základě skutečně provedených prací. Důvodem změn je rozhodnutí postupovat při rekonstrukci mostu ev.č. D2-002 na základě doplňkového diagnostického průzkumu úložných prahů mezilehlých podpěr zpracovaného firmou Mostní a silniční, s.r.o.. Vzhledem k vyjádření autorského dozoru stavby firmy Link projekt s.r.o. ze dne 8.6.2017 a současného souhlasu investora (viz. zápis z mimořádného kontrolního dne 12.6.2017) došlo k zachování stávajících úložných prahů mezilehlých mostních podpěr. Doporučený postup byl šetrnější ke stěnám podpěr, které jsou tvořeny spojením jejich prefabrikovaných čel a monolitických dobetonávek, čímž by mohlo při bourání dojít k jejich neúmyslnému porušení. Zvolené opatření tak sebou nese nejen ekonomičtější, ale i bezpečnější řešení opravy mostu.

Provedená změna nevyvolává vznik Odpovědnostních závazků Objednatele a nevznikají žádné vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný Objednatel. Změna nevyvolává řetězení změn v budoucnu.

Uvedená změna záporná není změnou podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ 134/2016 Sb., nepředstavuje riziko neprovedení podstatné části stavby a jejich hodnota není nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, nevede k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků a nespočívá ve vypuštění stěžejních položek rozhodných pro realizaci stavby, nevyvolává potřebu provedení dalších Změn na stavbě a nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů).

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Změna odpovídá skutečně provedenému rozsahu prací a použitých postupů na zakázce. Změna nevede ke změně rozsahu zakázky. V rámci zachování stávajících úložných prahů mezilehlých mostních podpěr, kdy prokazatelně nedochází ke zřetelné degradaci betonového povrchu, bylo přistoupeno k provedení sanace těchto betonových ploch, která zaručí požadovanou životnost. Toto bylo odsouhlaseno zápisem z mimořádného kontrolního dne 12.6.2017, který navazoval na provedený doplňkový diagnostický průzkum a vyjádření autorského dozoru stavby, které jsou součástí předložené dokumentace ZBV.

Zpracovatel (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: _____ Podpí
správce stavby

datum: **23. 11. 2018**

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: _____ Podpí

datum: **- 6. 12. 2018**