

EUROVIA CZ, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10,

Nové Město, 110 00 Praha 1

II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev. č. 101-074b

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 150/00066001/2017, odst. 6.6.:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,

- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Souhlasíme se změnou rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá v nepředvídatelných okolnostech. Tato změna je rozdělena do 4 změn:

Změna č. 1

Při provádění pažení a výkopových prací u pilíře P2 byla v blízkosti pilíře zjištěna horská vpust napojená do šachty dálniční kanalizace. Tato vpust byla v kolizi s výkopem pilíře P2 a musela být zbourána. Horská vpust, včetně napojení do dálniční kanalizace, se obnoví během provádění terénních úprav pod mostem.

Týká se položek č. 7, 11, 26, 33 a nových položek č. 66 a 67

Změna č. 2

Po odhalení základů pilířů bylo zjištěno, že poloha základu zcela neodpovídá předpokladům projektu PDPS. V průběhu odbourávání základů bylo navíc zjištěno, že výztuž stávajícího základu má oproti původnímu předpokladu a oproti jiným konstrukcím ze stejného období výrazně vyšší krytí. Po odbourání základu na výšku dle PDPS nebyla výztuž odhalena, a tudíž ji není možné provázat s výztuží nového základu. Vzhledem k tomu, že jsou stávající základy provedeny ve velmi dobré kvalitě a využíváme je pro založení nového mostu, není vhodné pokračovat v jejich bourání na nižší úroveň. Na základě této skutečnosti jsou navržena následující opatření:

Nová přibetonávka nebude se stávajícími základy propojena pomocí původní výztuže, ale bude doplněna o spřahující výztuž ve formě kotviček $\varnothing 10/450 \times 450$ (24 ks na 1 základ) – viz příloha. Pro vlepení výztuže díky budou vyvrtány otvory.

Týká se nových položek č. 68, 69 a 70.

Změna č. 3

Jedná se o doměrky (kladné a záporné rozdíly) položek podle DZS a RDS na základě podrobného statického výpočtu.

pol.č. 27,28,29

Změna č. 4

Při výkopu základové jámy pilíř P3 a obnažování optických kabelů CETIN se zjistilo, že rýha do které byly kabely ukládány byla zabetonována na celou hloubky 700 mm. Tento beton se musel opatrně ručně vybourat, aby nedošlo k porušení kabelů. Po zpětném položení kabelů po zhotovení základů pilíře P3 se rýha na žádost správce kabelů CETIN zpětně na celou výšku zabetonovala.

Týká se položky č. 20, 22 a nových položek č. 71 a 72.

Marek Hanuš

Investiční technik