

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: <h1 style="margin: 0;">03</h1>
---	----------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.5.2018, číslo smlouvy objednatele DOD20180074.

Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zhotovitel: EKOFAS spol. s r.o., Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Technický dozor stavby: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Krycí list rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 4) Vyjádření AD 5) Fotografická příloha	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Počet paré:</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3 x</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Autorský dozor projektanta (AD)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 x</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	Autorský dozor projektanta (AD)	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce:								
3 x	Objednatel								
1 x	Autorský dozor projektanta (AD)								
1 x	Zhotovitel								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Původní řešení:
 Zadání předpokládalo postavení lešení ve dvorkové části přímo na ocelovou střechu dopravního dispečinku. Pro zpevnění střešní konstrukce byla do prostor dispečinku navržena ocelová konstrukce. Tato konstrukce by ohrožovala a omezovala provoz v těchto prostorech.

Nově navržené řešení:
 Zhotovitel navrhl ochranu střešní konstrukce dispečinku montáží dřevěných podlažek uchycených do obvodového zdiva. Vlastní lešení pak namontoval na ocelové konzoly namontované rovněž do obvodového zdiva. Těmito úpravami nedošlo v prostorech dopravního dispečinku k žádnému ohrožení ani omezení pracovníků zde vykonávajících služeb.
 Další vícepráce vznikla z důvodu potřeby oddělit pracovní místo v 1. PP nutné pro aplikaci tlakové hydroizolace od okolního archivu. Zhotovitel proto navrhl výstavb provizorních oddělovacích dřevěných stěn potažených fólií.

Projektant stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	bez dopadu na dobu plnění
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH: Cena dle SoD: 14 601 431,00 Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-88 373,70	-0,61%	378 489,35	2,59%	290 115,65

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum		podpis
Předložil zhotovitel:	EKOFAS spol. s r.o.	XXX			
Technický dozor stavby (TDS):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX			
Autorský dozor projektanta (AD):	SPAN s.r.o.	XXX			
Specialista nákupu	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------