

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce Tyršovy ulice - silnice II/183 Koloveč			
Objekt:	SO 101 a SO 301			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň a Městys Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Teplice, s.r.o., Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice			
<p>Popis změny:</p> <p>SO 301 Jednotná kanalizace: na základě uskutečněných prohlídek technického stavu kanalizace provozovatelem a majetkovým správcem, kdy po provedení kontrolních odvrtní betonové stěny stoky a jejich rozborů bylo rozhodnuto, že stav materiálu nevyžaduje úplnou výměnu za nový a proto objednatel po stanovisku provozovatele stoky „Chodské vodárny a kanalizace, a.s.“, rozhodl o vyjmutí stavebních prací na úpravu kanalizačního řadu z celkového objemu předmětu díla.</p> <p>SO 101 Komunikace: po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev vozovky na úroveň pláně, byla laboratorně statickou zatěžovací deskou ověřena její únosnost. Vzhledem k nevyhovujícím výsledkům, kdy požadovaný parametr E_{df2} musí být menší nebo roven 2,5, kdy vyšel 2,85 a více, bylo rozhodnuto za účasti AD a TDI o výměně stávající aktivní zóny za nakupovaný materiál, konkrétně lomový kamén frakce 0-125 v mocnosti 400mm. Po provedení dalších zkoušek pro ověření únosnosti pláně v dalších úsecích, vyplynula nutnost úpravy aktivní zóny v celém úseku nové realizované komunikace s tím, že pro zlepšení prametrů únosnosti komunikace i s ohledem na četný výskyt inž. sítí a provedené sanace aktivní zóny, bude původně projektovaná 2. vrstva ŠD 0/32 v tl. 150mm nahrazena vrstvou SC I 8/10 ve stejné mocnosti. Tyto změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a Objednatel č. 1 a 2 - SÚSPK a Městys Koloveč		
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 2 a 6, § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD stavby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-83 369,91 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-17 507,68 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-100 877,59 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		11 053 299,91 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		11 053 299,91 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		10 969 930,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		13 273 615,30 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 680 223,45 Kč	-83 369,91 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 596 853,54 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č.1:			
	Objednatel č.2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			