

Změnový list č. 1 ze dne 17. 12. 2018

Název stavby:	DpS v ul. A. Dvořáka – postupná rekonstrukce sociálních zařízení
Číslo smluvního vztahu:	49/2/2018
Název částí stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.7/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1. Svislý kanalizační rozvod a stoupačky SV a TUV budou zasekány do zdiva na místo stávajícího potrubí. 2. Bezbariérová madla vedle WC budou osazena do nosné stěny, čímž bude zajištěna jejich tuhost. 3. Svislé VZT potrubí bude osazeno do stávajících komínových průduchů.	
Nové řešení: 1. Kanalizační svislé potrubí povede společně se stupačkami TUV a SV ve stávající instalační šachtě, s jejíž existencí PD nepočítala. 2. Dodatečná výztuha stěny pro uchycení bezbariérového madla vedle WC bude provedena v inst. šachtě OSB deskami tl. 25mm. 3. Komínové průduchy musí být před jejím novým využitím pro VZT potrubí vyčištěny od stávající suti.	
Zdůvodnění změny: 1. Přední stěna instalační šachty ze strany bytu je provedena z děrovaných cihel (příčkovek) tl. 75mm a pro vedení nového potrubí musí být celá demontována a opětovně vystavěna. 2. Bezbariérová madla vedle WC jsou umístěna na stěnu inst. šachty tl. 100mm, proto je nutné provést její dodatečnou výztuhu. 3. Stávající komínové průduchy jsou zcela zasypány suti, pravděpodobně po likvidaci jejich nadstřešních částí.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 228 924,94 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	67 993,59 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 296 918,53 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	


Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ljubisav Djuranović

Datum: 17.12.2018

Podpis: 


Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI

Datum: 17.12.2018

Podpis: 


Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ljubisav Djuranović

Datum: 17.12.2018

Podpis: 


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: 19.12.2018

Podpis: 

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): 


Datum: 18.12.2018

Podpis: 


Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 18.12.2018

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 18.12.2018

Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet

AKCE: DpS v ul. A. Dvořáka – postupná rekonstrukce sociálních zařízení

ZHOTOVITEL: PODU s.r.o. IČ 04830211

Výpočet víceprací ke Změnovému listu č. 1

342272323	Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	24,96	510,00	12729,6
96203113R	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm vč obkládů	m ²	24,96	142,80	3544,32
997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,188	360,00	427,68
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,34	185,00	617,9
997013831	Poplatek za uložení stavebního směrného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,34	1 050,00	3507
60726250R	Výztuž zdi pomocí OSB desek	M ²	24,96	436	10882

D = M OSB desek tl. 25 mm m² včetně kotvení prvků pro uchycení desek ke zdi a prořezání otvorů pro vstup potrubí.

781474114	Montáž obkládů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	4,8	300,00	1440
-----------	---	----------------	-----	--------	------

597610200	<i>obkládačky keramické - dle výběru stavebníka</i>	m ²	5,3	256,00	1356,8
-----------	---	----------------	-----	--------	--------

obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bílé i barevné) SAMBA l.j. (cen.skup. 68)

14,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství

781479196	Příplatek k montáži obkládů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoustožkovým	m ²	4,8	25,00	120
-----------	--	----------------	-----	-------	-----

Montáž obkládů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel

781479197	Příplatek k montáži obkládů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvoustožkovým	m ²	4,8	23,50	112,8
-----------	--	----------------	-----	-------	-------

Montáž obkládů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkové lepidlo

781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkládů	m ²	4,8	33,50	160,8
-----------	--------------------------------------	----------------	-----	-------	-------

Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

34 898,90 Kč

Vzduchotechnika – vybourání a vyčištění zasypaných kominových průduchů pro osazení VZT potrubí a odvoz suti na skládku.

HZ52491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	85	200,00	17000,00
---------	---	-----	----	--------	----------

997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	3,7	360,00	1332
-----------	---	---	-----	--------	------

Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m

997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,7	185,00	684,5
-----------	---	---	-----	--------	-------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,819	8,50	1 324,46
-----------	--	---	---------	------	----------

AKCE: DpS v ul. A. Dvořáka – postupná rekonstrukce sociálních zařízení
ZHOTOVITEL: PODU s.r.o. IČ 04830211
Výpočet vícepráci ke Změnovému listu č. 1

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

8.201*19 „Přepočtené koeficientem množství

997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

155,819

t

3,7

1 050,00

3885

24 225,96 Kč

Celkem vícepráce 59 124,86Kč bez DPH

Celkem vícepráce 67 993,59Kč včetně DPH

PODIL S R O