

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2018	ze dne 04. 12. 2018
STAVBA:	Chodník v ulici Olgy Scheinpflugové, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	561/2018/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Miloslav Janouš, [REDACTED]	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD č.3, KD č.5, KD č.8, KD č. 10	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

MĚNĚNÁKLADY VO - nebyly provedeny překopy v rámci pokládky kabelů VO pod stávajícími ulicemi dle projektové dokumentace. Byly využity stávající kabelové chráničky. **MĚNĚNÁKLADY CHODNÍK** - Na základě požadavků rezidentů byl chodník zkrácen, aby zůstala zachována manipulační plocha před stávajícími garážemi (u č. p. 1589 a č. p. 1590). Šířka chodníku ve stávající zeleni byla na 5 KD po odsouhlasení se stavebníkem upravena ze šířky 2,05 m na 1,55 m. Původně v projektové dokumentaci bylo navrženo 5 stromů ke kácení, vzhledem k úpravě šířky chodníku v zeleni, byly nakonec pokáceny pouze 3 stromy. **VÍCENÁKLADY chodník** - Bezpečnostní zábradlí, které původně nebylo v projektové dokumentaci. Na základě prohlídky na místě samotném se zástupcem DI Policie ČR bylo z důvodu zvýšení bezpečnosti chodníku navrženo bezpečnostní zábradlí. Podélný sklon do ulice Dvořákova dosahuje až 20%. V projektové dokumentaci se předpokládalo využití stávajícího humusu. Po odstranění travního dmu bylo následně zjištěno, že zemina není vhodná pro zpětné ohumusování. Veškerý humus bylo nutno ze staveniště zajistit mimo stavbu. V některých úsecích bylo předpokládáno ohumusování v šířce 50 cm rozšířeno. Důvodem bylo zajištění minimálních sklonů upraveného terénu z důvodu údržby trávníku. Úprava asfaltového pásu v šířce 50 cm dle projektové dokumentace byla na základě skutečného poškození stávajícího krytu rozšířena o cca 52,8 m² (dle skutečnosti), čímž došlo i k navýšení úpravy spár. Z důvodu parkování rezidentů (před domy č. p. 1598, č. p. 1599 a č. p. 1600) v prostoru vjezdu na manipulační plochu byl chodník posunut o 0,5 m do zeleně a komunikace se rozšířila provedením vrstvy z KSC I tl. 200 mm. Na základě žádosti podané na ODSH majitelem domu č. p. 1615 byla provedena úprava skladby chodníku pro vjezd. Po odstranění travnatého svahu v místě provádění chodníku bylo odhaleno rozšíření betonového základu betonového oplocení (č. p. 1925). Rozšířený základ bylo nutno odstranit, aby se zámková dlažba doplnila až ke zdi.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	-111 093,78 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	120 565,08 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	9 471,30 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Miloslav Janouš

Podpis:

[REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

[REDACTED]

Technický dozor objednatele:

Milota Kladno

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

Milota Kladno

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

[Redacted signature]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

[Redacted signature]

Stanovisko AD:

Autorský dozor zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

[Redacted signature]

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 7A4
