

KOMU: ZOO Ostrava OD: MSS Ostrava

**popis provedení změny:**

ZL č.1

**Popis provedených změn :****1. Prodloužení opěrné zídky na ul. Stromovka**

Na ul. Stromovka byla dle plánu plánována opěrná zídka dl. 100,9 m. Po odstranění křovin, srovnání přilehlého terénu o zahájení výkopu bylo konstatováno, že opěrnou zídku je nutno prodloužit o 48 metrů, z důvodů nepevného svahu v blízkosti komunikace. Bez tohoto opatření by mohlo dojít k nestabilitě plotových polí. Tato skutečnost se nedala předem předpokládat. Bylo rozhodnuto o prodloužení základu a opěrné zídky, zbytek úseku bude již osazen na patkách, sle původního záměru.

**2. Opěrná stěna ul. Michálkovicá**

Na ul. Michálkovicé je upraveno množství použitého betonu. Deformace stávající zdi v podélné rovině, po zřízení základu a zaměření roviny, dosáhli takového stupně, že pro vyrovnání plotového pole bylo nutno oddálit bednění, provést vybetonování ve větší tloušťce. V návaznosti na toto se potvrdila absence základů v některých úsecích opěrné zdi. Po odkopu bylo zjištěno podepření stěny šikmými pilotami v tomto úseku, bez potřebné statické funkce. Plot se vykláněl z roviny. Množství nadspotřeby betonu provedeno výpočtem na základě přesného zaměření tloušťky betonové stěny.

3. V průběhu realizace při kotvení bednění došlo k utržení betonové zídky bez základu a k jejímu zhroucení do již připraveného bednění. Muselo být provedeno odstranění zídky a betonáž ve vrstvě větší - tzn. včetně další vrstvy betonu odstraněné po zřízení.

**jméno zadavatele:** Zoologická zahrada Ostrava p.o.**Potvrzená změna rozsahu díla:**

Cena dle SOD

Nová cena:

Rozdíl v ceně:

1 160 285,00

1 358 424,12

198 139,12

Vliv na termín podstatného dokončení díla:

**schválil (Dodavatel):** Jméno a příjmení MSS Ostrava**podpis:****datum:****schválil (Objednatel):** Jméno a příjmení xxxx**podpis:****datum:****schválil (TDI):** Jméno a příjmení xxxx**podpis:****datum:****schválil:** Jméno a příjmení xxxx**podpis:****datum:****Poznámka:****přílohy:**

## Změnový list č.1

**Stavba:** Oprava oplocení ul. Stromovka a spodní parkoviště ul. Michálkovicá

**Objekt:**

**Část:** Nadspotřeba betonu z důvodu nerovnosti, prodloužení opěrné zídky Stromovka, havárie zídky z důvodu nestability

**Zhotovitel:** MSS Ostrava

**Objednatel:** Zoologická zahrada Ostrava p.o.

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU		
<i>z toho</i>	<i>Měněpráce</i>	- Kč
	<i>Vícepráce</i>	198 139,12 Kč
	<b>Rozdíl</b>	<b>198 139,12 Kč</b>

OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU		
<b>ZS</b>	<b>ZARIZENI STAVENISTE</b>	- Kč
<b>PV</b>	<b>PROVOZNI VLIVY</b>	- Kč
<b>KC</b>	<b>KOMPLETACNI CINNOST</b>	- Kč
<b>OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- Kč</b>

<b>CELKEM</b>	<b>198 139,12 Kč</b>
---------------	----------------------

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel:

## VICEPRÁCE

Oprava oplocení ul. Stromovka a

**Stavt** spodní parkoviště ul.  
Michálkovická

**Objel** Změnový list stavby : Oprava oplocení ZOO Ostrava

**Část:**

JKSC

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava p.o.

Zhotovitel: MSS Ostrava

Datum:

CELKEM

Bod 2 změnového listu - nadspotřeba betonu zídky z důvodů nerovnosti

<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>	<b>198 139,12</b>
------------	----------------------------------	-------------------

24	0004	341321510R00	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	22,0	4 900,00	107 800,00
----	------	--------------	-------------------------------------	----	------	----------	------------

Bod 1 změnového listu - prodloužení opěrné zdi Stromovka

<b>0001</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>	<b>40 320,00</b>
-------------	-----------	-----------------------------	------------------

5		460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	11,5	2 500,00	28 750,00
---	--	--------------	---------------------------------------	----	------	----------	-----------

4	0001	311112030RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm se zalit	m2	36,0	1 120,00	40 320,00
---	------	--------------	--	----	------	----------	-----------

Bod 3 změnového listu - spadená zídka ve svahu

<b>0004</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>21 269,12</b>
-------------	-----------	---------------------------	------------------

26a	0004	962100021RA0	Bourání nadzákladového zdiva z betonu prostého	m3	2,8	1 600,00	4 480,00
-----	------	--------------	--	----	-----	----------	----------

27a	0004	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,6	276,00	1 275,12
-----	------	--------------	--	---	-----	--------	----------

28a	0004	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,0	12,00	1 104,00
-----	------	--------------	--	---	------	-------	----------

29a	0004	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,6	150,00	690,00
-----	------	--------------	-----------------------------------	---	-----	--------	--------

24a	0004	341321510R00	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	2,8	4 900,00	13 720,00
-----	------	--------------	-------------------------------------	----	-----	----------	-----------