

ZMĚNOVÝ LIST: Bourání trémového obložení dveří, zdivo z heraklitu, nosníky, meziprosťor v obvodové zdi, omítka vnitřních stěn, dveře do dvora		číslo ZL: 4
Název akce:	SOD č. 62 18 05 3141 - Rekonstrukce BD Francouzská 419/83	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785	
Zhotovitel:	WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno; IČ: 25309536	
Změnový list vystavil:	Vlastimil Boháč	
Datum:	7.12.2018	
Popis změny:		
Vybourání trémového obložení dveří.		
Vyzdění otvoru po heraklitu.		
Osazení nosníků potřebných délek vč. vyzdívek a zazdění. Osazení nosníku v m.č. 2.11 vč. vyzdívek a zazdění.		
Osazení nosníku nad rozvaděč vč. vyzdívek a zazdění. Omítka vnitřních stěn ve větší tloušťce.		
Výměna dveří do dvora z původně navržených dřevěných na plastová.		
Zdůvodnění změny:		
V průběhu bouracích prací byly zjištěny masivní dřevěné rámy pod stávající konstrukcí dřevěných obložkových zárubní dveří, které nebylo možné v průběhu projekčních prací předpokládat. Tyto dřevěné rámy musely být vzhledem k dispozičním úpravám vybourány, tím došlo k prodloužení délek stávajících otvorů a s tím souvisejícímu objemu dozdívek a délek ocelových překladů.		
V rámci bouracích prací v místech nové dozdivky příčky mezi místnostmi v 1.NP bylo zjištěno, že předpokládaná stávající dozdivky není z cihel pálených plných, ale jedná se o lehkou konstrukci z heraklitu a SDK, která musí být rovněž vzhledem k parametrům příčky vybourána a nově vyzděna cihlami plnými pálenými.		
Potřeba vybourání předstěny z heraklitu u oken.		
Potřeba větší tloušťky omítky vnitřních stěn v 1.NP a 2.NP k zahlázení nerovností původního zdiva.		
Z důvodů cenových úspor a sjednocení výplní otvorů oken a dveří do dvora došlo ke změně materiálu původně navržených dřevěných dveří za nové plastové.		
Komentář ke změně:		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce BD. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
- 85 500,00 Kč	+ 249 953,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
+ 164 453,29 Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum:	Datum:	
Vlastimil Boháč		
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	

Souhlasím Datum: [redacted]	Souhlasím Datum: 11. 12. 2018 [redacted]
Přílohy: 1. Rozpočet – ZL_4 – Změnový list č. 4	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 62 18 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83
ZL_4 Změnový list č. 4
20.07. Trámové obložení dveří, zdivo z heraklitu, nosníky, omítky vnitř., dveře

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské nám. 1 DIČ: CZ44992785
 Brno

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o. IČO: 25309536
 Selská 61 DIČ: CZ25309536
 Brno

Vypracoval: Vlastimil Boháč

Rozpis ceny	Celkem
HSV	249 953,29
PSV	-85 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	164 453,29


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	164 453,29 CZK
Snížená DPH	15 %	24 668,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,29 CZK

Cena celkem s DPH 189 121,00 CZK

v Brně dne


 Za zhotovitele

M. R. 2018

 Za objednatele

TPI

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2	Stavební úpravy - 1.NP	63 532	0	9 530	73 061	39
20.07.	Bourání trámového obložení dveří,dozdě	63 532	0	9 530	73 061	39
3	Stavební úpravy - 2.NP	122 658	0	18 399	141 057	75
20.07.	Bourání trámového obložení dveří,dozdě	79 624	0	11 944	91 568	48
20.07.	Nosník I 200 pod povalým stropem, m.č.	43 034	0	6 455	49 489	26
4	Stavební úpravy - schodiště a půda	8 763	0	1 315	10 078	5
20.xx.	Zvýšení tloušťky omítky vnitřních stěn	8 763	0	1 315	10 078	5
7	Ostatní	-30 500	0	-4 575	-35 075	-19
20.vv.	Výměna dveří do dvora	-30 500	0	-4 575	-35 075	-19
Celkem za stavbu		164 453	0	24 668	189 121	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			79 413,73	48
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 943,06	18
64	Výplně otvorů	HSV			55 000,00	33
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 400,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 922,47	10
97	Prorážení otvorů	HSV			39 374,70	24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 052,89	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-85 500,00	-52
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 846,44	5
Cena celkem					164 453,29	100

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	2	Stavební úpravy - 1. NP
R:	20.07.	Bourání trámového obložení dveří, dozdění a prodloužení překladu, dozdění po heraklitu

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 289,72
1	310239411	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	3,42900	4 080,00	13 990,32
		0,6*3,1*0,3		0,55800		
		0,15*0,3*4,3		0,19350		
		m.č. 1.10 : 1,3*0,9/2*0,3		0,17550		
		m.č. 1.10 - komín : 0,4*0,7*0,3		0,08400		
		m.č.1.10. - místo heraklitu : 1,45*2,6*0,3		1,13100		
		průjezd : 0,3*0,3*2,1+0,7*1,65*0,2		0,42000		
		prostor u oken : 1,3*0,3*0,8*2		0,62400		
		po plynoměru: 1.02 : 0,5*1,2*0,3		0,18000		
		1.02 -1.04. : 0,2*0,15*2,1		0,06300		
2	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,27630	5 175,00	1 429,85
		I 120 :				
		m.č. 1.05 : 1,4*0,35*0,3		0,14700		
		Mezisoučet		0,14700		
		I 200 :				
		05 : -(4,34*0,35*0,3)+4,5*0,35*0,3		0,01680		
		Mezisoučet		0,01680		
		průjezd : 1,5*0,25*0,3		0,11250		
		Mezisoučet		0,11250		
4	317944313	Válčované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,00838	26 781,00	224,42
		I 200 - 26,2 kg/m - původní :				
		05 dl. 4340 mm : -(4,34*2*26,2)/1000		-0,22742		
		Mezisoučet		-0,22742		
		I 200 - 26,2 kg/m - skutečný :				
		05 dl. 4500 mm : (4,5*2*26,2)/1000		0,23580		
		Mezisoučet		0,23580		
8	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,81000	695,00	562,95
		průjezd : 1,5*(0,12+0,3+0,12)		0,81000		
5	380941112	Výztuž helikální 1 x Ø 6 mm, drážka, cihel. zdivo	m	8,55000	1 090,00	9 319,50
		1.09.-1.07. : 19*0,45		8,55000		
3	317944311RT3x	Válčované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12, dle skutečnosti	t	0,06438	27 081,00	1 743,47
		I 120 - 11,1 kg/m. :				
		m.č. 1.05., dl 1400 mm, 2ks : (1,4*2*11,1)/1000		0,03108		
		průjezd, dl 1500 mm, 2ks : (1,5*2*11,1)/1000		0,03330		
7	3492318x	Přizdívka ostění z EPS tl. 200 mm zakončený stěrkou a výztužnou tkaninou, D+M	m2	5,86400	1 197,00	7 019,21
		dorovnání klenby				
		7 oken : 7*(0,6*1,2)		5,04000		
		1.06. - výklenek : 1,2*0,33		0,39600		
		1.05. - výklenek : 1,07*0,4		0,42800		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 685,66
8	612473181	Omrítka vnitř. zdiva ze suché směsi, hladká, strojné	m2	2,41500	268,00	647,22
		za rozvaděčem : 1,15*2,1		2,41500		
29	612473182	Omrítka vnitřního zdiva ze suché směsi jádrová + štuková om. na cihelné zdivo	m2	1,95000	363,00	707,85

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	2	Stavební úpravy - 1.NP
R:	20.07.	Bourání trámového obložení dveří, dozdění a prodloužení překladu, dozdění po heraklitu

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		průjezd špalety - rozvaděč : (1,15+2,1)*2*0,3		1,95000		
10	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 10 mm tloušťky	m2	83,31117	124,00	10 330,59
		plocha dle pol. č. 29 z SoD, snižená na 30% : 277,7039/100*30		83,31117		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 789,07
11	962065311	Bourání nosné konst.trámové ze dřeva měkkého,zdivo	m3	0,93850	2 475,00	2 322,79
		1.05 : ((1,3+2,35*2)*2)*0,15*0,15		0,27000		
		((1,2+2,35*2)*2)*0,15*0,15		0,26550		
		1.06 : ((1,45+2,6*2)*2)*0,10*0,10		0,13300		
		1.07 : ((1,3+2,35*2)*2)*0,15*0,15		0,27000		
12	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,65100	756,00	492,16
		tl. zdiva 300 mm : 0,7*3,1*0,3		0,65100		
24	962084121	Bourání příček deskových,sádkartonových tl. 5 cm	m2	6,17000	86,00	530,62
		m.č. 1.06 : 1,45*2,6		3,77000		
		m.č. 1.06 - meziprostor u oken : 1,5*0,8		1,20000		
		m.č. 1.07 - meziprostor u oken : 1,5*0,8		1,20000		
55	973031824	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	9,30000	157,00	1 460,10
		1.03 : 2*3,1		6,20000		
		1.06 : 3,1		3,10000		
56	973031826	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 60 cm	m	8,60000	219,00	1 883,40
		průjezd : 2,1+2*1,65		5,40000		
		meziprostor u oken : 2*0,8*2		3,20000		
16	9620xxx	Vybourání rozvaděče vč. likvidace	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				607,20
57	974031265	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 20 cm	m	2,40000	253,00	607,20
		prostor u oken : 4*0,6		2,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 262,33
39	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,31685	607,00	6 262,33
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 897,57
116	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,70045	272,00	734,52
117	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70045	183,00	494,18
118	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,20267	15,00	243,04
119	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,70045	242,00	653,51
120	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,70045	27,00	72,91
122	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,70045	250,00	675,11
121	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,70045	9,00	24,30

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	3	Stavební úpravy - 2.NP
R:	20.07.	Bourání trámového obložení dveří,dozdění a prodloužení překladu

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 855,49
1	310239411	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	5,31937	4 080,00	21 703,03
		dle pol. č. 1 z SoD - původní		-5,88379		-5,88379
		Mezisoučet		-5,88379		-5,88379
		skutečný:				
		2.05.-2.06. : 1,55*2,73*0,3		1,26945		1,26945
		2.05.-2.03. : 1,3*2,35*0,48		1,46640		1,46640
		2.10. : 1,36*2,62*0,33		1,17586		1,17586
		2.04.-2.05. : 1,8*2,8*0,48-1,0*2,05*0,48		1,43520		1,43520
		2.04.-2.03. : 0,6*0,3*3,1		0,55800		0,55800
		2.02.-2.03. : 1,53*3,1*0,15-1,0*2,05*0,15		0,40395		0,40395
		2.02.-2.08. : 1,57*3,1*0,35-1,1*2,05*0,35		0,91420		0,91420
		2.02.-2.09. : 0,2*0,15*2,1		0,06300		0,06300
		2.07.-2.08. : 2,6*3,1*0,3-1,4*2,05*0,3		1,55700		1,55700
		2.04.-2.05. : 1,67*3,1*0,3		1,55310		1,55310
		kominů 2.04. : 0,9*1,3*0,3		0,35100		0,35100
		kominů 2.06. : 0,4*0,9*0,3		0,10800		0,10800
		kominů 2.08. : 0,4*0,8*0,3		0,09600		0,09600
		kominů 2.02. : 0,6*0,4*0,3		0,07200		0,07200
		Mezisoučet		11,02316		11,02316
		zazdívky po plynoměrech: 2.02 : 0,5*1,2*0,3		0,18000		0,18000
		Mezisoučet		0,18000		0,18000
3	317944311	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.12	t	0,00511	27 081,00	138,38
		dle pol. č. 3 z SoD - původní		-0,07703		-0,07703
		Mezisoučet		-0,07703		-0,07703
		skutečný:				
		I 120 - 11,1 kg/m :				
		P07 dl. 1850 mm : (1,85*2*11,1)/1000		0,04107		0,04107
		P09 dl. 1850 mm : (1,85*2*11,1)/1000		0,04107		0,04107
		Mezisoučet		0,08214		0,08214
4	317944313	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	0,01020	26 433,00	269,62
		dle pol. č. 4 z SoD - původní		-0,18151		-0,18151
		Mezisoučet		-0,18151		-0,18151
		skutečný:				
		I 160 - 17,9 kg/m :				
		P08 dl. 2150 mm : (2,15*3*17,9)/1000		0,11546		0,11546
		P10 dl. 2130 mm : (2,13*2*17,9)/1000		0,07625		0,07625
		Mezisoučet		0,19171		0,19171
5	317944313	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,01048	26 781,00	280,66
		dle pol. č. 5 z SoD - původní		-0,23318		-0,23318
		Mezisoučet		-0,23318		-0,23318
		skutečný:				
		I 200 - 26,2 kg/m :				
		P06 dl. 4650 mm : (4,65*2*26,2)/1000		0,24366		0,24366
		Mezisoučet		0,24366		0,24366

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	3	Stavební úpravy - 2.NP
R:	20.07.	Bourání trámového obložení dveří, dozdění a prodloužení překladu

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
5	3492318x	Přízdívka ostění z EPS tl. 200 mm zakončený stěrkou a výztužnou tkaninou, D+M	m2	5,40000	1 197,00	6 463,80

dorovnání klenby

9 oken : 9*(1,2*0,5)

5,40000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			10 147,04	
6	612321191	Příplatek k vápenocementové omíтке vnitřních stěn za každých dalších 10 mm tloušťky	m2	81,83097	124,00	10 147,04

plocha dle pol. č. 15 z SoD, snižená na 30% :

272,7699/100*30

81,83097

Díl: 96		Bourání konstrukcí			7 502,80	
7	962065311	Bourání nosné konst. trámové ze dřeva měkkého, zdivo	m3	1,66185	2 475,00	4 113,08

2.05. :

((1,55+2,55*2)*2+(1,3+2,35*2)*2+(1,38+2,55*2)*2)*0,15*0,15+(1,55+2,55*2)*2*0,10*0,10

0,99385

2.07. : ((1,3+2,35*2)*2)*0,15*0,15

0,27000

2.02. : ((1,45+2,7*2)*2)*0,10*0,10

0,13700

2.04. : ((1,1+2,35*2)*2)*0,15*0,15

0,26100

8	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,90863	756,00	1 442,92
		2.07.-2.08. : 0,9*2,2*0,3		0,59400		
		2.03. : 0,3*3,1*0,3+0,6*3,1*0,15		0,55800		
		2.05.-2.06. : 1,55*2,73*0,3-0,77*2,22*0,3		0,75663		

34	973031824	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	12,40000	157,00	1 946,80
		2.05. : 3,1		3,10000		
		2.02. : 2*3,1		6,20000		
		2.07. : 3,1		3,10000		

Díl: 97		Prorážení otvorů			20 159,10	
37	975022241	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdi 45 cm do 3 m	m	11,70000	1 723,00	20 159,10
		nutnost podepření stopu při montáži I-profilu (podobně jako u ostatních I profilů uvedených v rozpočtu)				
		1,85*2*2+2,15*2		11,70000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			8 137,47	
41	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,40604	607,00	8 137,47

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			4 822,47	
94	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,49439	272,00	1 222,47
95	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,49439	183,00	822,47
96	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,96633	15,00	404,49
97	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,49439	242,00	1 087,64
98	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,49439	27,00	121,35
100	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	4,49439	250,00	1 123,60
99	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,49439	9,00	40,45

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	3	Stavební úpravy - 2.NP
R:	20.07.	Nosník I 200 pod povalým stropem, m.č. 2.11.-ložnice

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 268,52
2	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC 5,6*0,35*0,3	m3	0,58800	5 175,00	3 042,90
				0,58800		
8	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 5,6*(0,2+0,35+0,2)	m2	4,20000	695,00	2 919,00
				4,20000		
1	310239411R00x	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, dle skutečnosti	m3	0,60000	4 080,00	2 448,00
		0,5*0,6*2,0		0,60000		
5	317944313RT5x	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.20. dle skutečnosti	t	0,29344	26 781,00	7 858,62
		m.č. 2.11. : I 200 - 26,2 kg/m, dl. 5,6 : (5,6*2*26,2)/1000		0,29344		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						6 400,00
5	94001	Autojeřáb vč. dopravy	hod	4,00000	1 600,00	6 400,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 630,60
6	973031826	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 60 cm 3,1*2	m	6,20000	263,00	1 630,60
				6,20000		
Díl: 97 Prorážení otvorů						18 608,40
37	975022241	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m nutnost podepření stopu při montáži I-profilu (podobně jako u ostatních I profilů uvedených v rozpočtu)	m	10,80000	1 723,00	18 608,40
		5,4*2		10,80000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						126,40
94	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,11780	272,00	32,04
95	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11780	183,00	21,56
96	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,70680	15,00	10,60
97	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11780	242,00	28,51
98	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,11780	27,00	3,18
100	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,11780	250,00	29,45
99	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,11780	9,00	1,06

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	4	Stavební úpravy - schodiště a půda
R:	20.xx.	Zvýšení tloušťky omítky vnitřních stěn

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				8 110,36
1	612321191	Příplatek k vápenocementové omíтке vnitřních stěn za každých dalších 10 mm tloušťky	m2	65,40615	124,00	8 110,36
				plocha dle pol. č. 1 z SoD, snižená na 30% : 218,0205/100*30	65,40615	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				653,09
41	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,07593	607,00	653,09

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	7	Ostatní
R:	20.vv.	Výměna dveří do dvora

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				55 000,00
1	ozn. T02 - nové	Vchodové dveře plastové s nadsvětlíkem, 1550/3720 mm, D+M	ks	1,00000	55 000,00	55 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-85 500,00
6	ozn. T02	Vchodové dveře s nadsvětlíkem 1550/3720 mm dřevěnné D+M	kus	-1,00000	85 500,00	-85 500,00

DVEŘE DVOUKRIDLÉ 1550/3720 mm
 Ud = max. 1.1 W/m²K
 SVĚTLOST HL. KŘÍDLA min. 900/2100 mm
 MATERIÁL: DŘEVO
 BARVA: HNĚDOČERVENÁ

- pravé asymetrické, otočné
- otevíravé směrem do exteriéru
- s fixním nadsvětlíkem
- křídla opatřena okopovým plechem
- v. min. 250 mm
- s panikovým kováním na hlavním křídlem

PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU VČETNĚ ZALOMENÝCH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY!

Vchodové dveře (obecné požadavky):

PLNÉ, S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM

RÁM: UZAVŘENÝ DŘEVĚNÝ PROFIL VÍCEVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL, DUB, STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 68 mm, ŠÍŘKA RÁMU MIN. 50 mm (MUSÍ UMOŽNIT ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ IZOLANTEM TL. 30 mm). POVRCHOVÁ ÚPRAVA MOŘENÍM + 3x AKRYLÁTOVÝ LAK. BARVA HNĚDOČERVENÁ (EV. DLE VÝBĚRU INVESTORA)

KOVÁNÍ: OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA MECHANICKÉ

- ZEVNITŘ KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ VE SMĚRU ÚNIKU RUČNÍ OTEVŘENÍ (BEZ UŽITÍ NÁSTROJŮ) I PŘI UZAMČENÍ ZÁMKU U HLAVNÍHO KŘÍDLA - "PANIKOVÝ ZÁMEK"
- ZVENKU MADLO

- BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

- HORNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ HLAVNÍHO KŘÍDLA S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ REGULOVANÝCH FUNKCÍ (RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ), MECHANICKÝ STAVĚČ KŘÍDLA

- S NAPOJENÍM NA ELEKTRONICKÉHO VRÁTNĚHO (pol. T01)

- V KONTAKTU SE ZEMÍ OSAZENÍ KARTÁČOVÉHO LEMU

ZASKLENÍ: RELIÉFNÍ TROJSKLO NEREZOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK

TĚSNĚNÍ: CELOOBVODOVÉ NA RAMU I NA KŘÍDLĚ

ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w = \text{MIN. } 32 \text{ dB}$

PRAH: PŘECHODOVÁ LIŠTA KOVOVÁ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. BARVA ŠEDÁ

DVEŘNÍ ZARÁŽKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA ZAMEZUJÍCÍ POŠKOZENÍ

FASADY / STĚNY DVEŘNÍM KŘÍDLEM

DALŠÍ DOPLŇKOVÉ PRVKY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	7	Ostatní
R:	20.vv.	Výměna dveří do dvora

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

KOTVENÍ DVEŘÍ BUDE PROBIHAT NA ZÁKLADĚ PŘEDPISU VYRÓBCE A
V SOULADU S VYHL. 268/2009 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH
NA STAVBY