



<b>Projekt:</b>	Rozšíření neveřejného parkoviště zaměstnanců APC		
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.		
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)		001

Komu: LP, a.s.

Od: HERKUL a.s.

**Stavební Objekt:**

1-VRN  
SO 101 Příprava staveniště  
SO 101.3 - Příprava staveniště - Demontáž RIS osvětlení  
SO 201 - Parkoviště  
SO 202 - Účelová komunikace  
SO 301 - Retenční nádrž a odlučovač ropných látek  
SO 302 - Kanalizační přípojka  
SO 303 - Dešťová kanalizace  
SO 401 - Oplocení parkoviště  
SO 501.2 - Napájení slaboproudých rozváděčů  
SO 502 - Kamerový systém  
SO 702 - Ochrana kolektoru

**Předmět změny:**

- 1) Ochrana kolektoru
- 2) Změna výškového vedení kanalizace
- 3) Stropní deska vodoměrné šachty
- 4) Drobné dokončovací úpravy
- 5) Méněpráce

**Žádost o změnu vznesl:**

LP, a.s.  
HERKUL a.s.

**Odkazy na výkresy :**

DSPS

**Důvod změny:**

- 1) Ochrana kolektoru - montáž úhelníků sloužících k zabezpečení stability stěn kolektoru. V SOD rozpočtu nebyla tato položka uvedena. Na základě prohlídky místa a doporučení statika byly úhelníky doplněny. V rámci ochrany kolektoru byly prováděny ochranné roznášecí desky pod panelovou komunikací na přejezdech přes kolektor. V PD bylo spočteno pouze poloviční množství výztuže, než které bylo reálně potřebné k provedení desek. (SO 702)
- 2) Změna výškového vedení kanalizace - z důvodu výškové kolize nově pokládané kanalizace a stávajícího kabelovodu musela být upravena PD a kanalizace položena do větší hloubky. To si vyžádalo zvýšení objemu zemních prací, dodávku doplňkových prvků ke kanalizačním šachtám. Dále z důvodu této změny muselo být odtěženo hotové lože pro retenční nádrž a provedeno nové lože v upravené hloubce. (SO 301, SO 302, SO 303)
- 3) Stropní deska vodoměrné šachty - po provedení přípravných zemních prací bylo zjištěno, že deska vodoměrné šachty za budovou APC je oproti předpokladům v PD výše a tím pádem by vystupovala do nové vozovky. Z tohoto důvodu byla deska zdemolována a vybetonována nová snížená tak, aby byla zarovnána do úrovně okolní asfaltové plochy a umožňovala tak parkování vozidel. (SO 702)
- 4) Drobné dokončovací úpravy - při dokončování stavby byly řešeny drobné úpravy, které nebyly součástí projektu, ale z provozních důvodů k nim bylo po konzultaci se zástupci ÚPL nutné přikročit. Jedná se o úpravu terénu v okolí poklopu kabelovodu z kameniva místo zeminy, aby nedocházelo k jejímu zasypání a zaplavení. Byl proveden odvoňovací žlábek v jednom ostrůvku, aby byl umožněn odtok vody z místa výjezdu, které nebylo v projektu řešeno. Při provádění oplocení
- 5) Méněpráce - souhrn méněprací ze všech SO.

**Časové ohodnocení:**

-

**Dopad do celkových termínů:**

není

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

- viz příloha a viz důvod změny

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

méněpráce

1-VRN	
SO 101 Příprava staveniště	-26 457,96 CZK
SO 101.3 - Příprava staveniště - Demontáž RIS osvětlení	
SO 201 - Parkoviště	-604 548,06 CZK
SO 202 - Účelová komunikace	-175 286,50 CZK
SO 301 - Retenční nádrž a odlučovač ropných látek	-48 938,48 CZK
SO 302 - Kanalizační přípojka	-30 056,74 CZK
SO 303 - Dešťová kanalizace	-151 803,28 CZK
SO 501.2 - Napájení slaboproudých rozváděčů	-8 000,00 CZK
SO 502 - Kamerový systém	-312 898,72 CZK
SO 702 - Ochrana kolektoru	-3 488,94 CZK

**vícepráce:**

SO 201 - Parkoviště (vč. desky vodoměrné šachty)	13 871,91 CZK
SO 301 - Retenční nádrž a odlučovač ropných látek	122 055,73 CZK
SO 303 - Dešťová kanalizace	161 097,44 CZK
SO 401 - Oplocení parkoviště	
SO 502 - Kamerový systém	
SO 702 - Ochrana kolektoru	204 530,54 CZK

Poznámka : Oceněný výkaz výměr je přílohou tohoto OMZ/PPZ

**Celková cena díla dle SOD bude tímto OMZ překročena**

**Celkové předpokládané náklady**

**-881 193,06 CZK**

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Datum a podpis:

Objednatel:

Letiště Praha, a.s./ Český aeroholding a.s.

Datum a podpis:

**Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací**

**Ing. Radovan Dušek**  
Předseda představenstva

**Ing. Radek Braum**  
Místopředseda představenstva

