

## ŽÁDOST O ZMĚNU

|   |  |                                     |   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| Identifikace stavby: Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1  |  | Číslo změny: 2                      |   |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice  |  | Datum: 11/2018                      |   |
| Určeno pro  | projektanta <input type="checkbox"/>                             | TDI <input type="checkbox"/>        | zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno:   | poštou <input type="checkbox"/>                                  | poslem <input type="checkbox"/>     | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>           |
| Týká se části stavby: SO 101 - Místní komunikace, SO 301 - Vsakovací objekt   |  |                                     |   |
| Odkazy na technickou zprávu:  |  |                                     |   |
| na výkresy:   |  |                                     |   |
| na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele  |  |                                     |   |
| na jinou část smlouvy:  |  |                                     |   |
| na stavební deník: viz. zápisy ve stavebním deníku  |  |                                     |   |
| <p><b>Popis změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>provedení kruhové lemující konstrukce kolem ochranné mříže stromů, navržené mezi chodníkovým tělesem a parkovištěm. Konstrukci tvoří betonová palisáda zevnitř vyztužená obloukovým obrubníkem. V projektové dokumentaci nebyla tato část stavby řešena. Celkem se jedná o 5 míst, kde bude ochranná mříž instalována.</li> <li>záměna výplně u vegetačních otvorů v plastové zatravnovací dlažbě, která je instalována v místech parkovacích stání. Původní výplň zemina byla nahrazena drobným drceným kamenivem. Touto záměnou bude eliminováno splavování zeminy do podzemního vsaku, zanášení ochranné geotextilie nad boxy a snižování propustnosti dešťové vody do vsaku. Nově je doplněna vrstva kačírku kolem stromů vysázených v tělese chodníku na základě požadavku zástupce OŽP. Kačírek bude tvořit vrchní zálivkovou vrstvu.</li> <li>nákup zeminy a travního substrátu, které budou použity na zpětné ohumusování ploch. Po provedené skrývce horní vrstvy zeminy v ploše pod budoucím parkovištěm bylo zjištěno, že se v místech odtěžené vrstvy nenachází zemina vhodná k provedení zpětného ohumusování se kterou bylo v projektu uvažováno. Stávající zemina je znehodnocena sutí, kořeny a jílovitými zeminami. Zeminu bylo nutné odstranit, uložit na skládku a k ohumusování zajistit novou kvalitní zeminu.</li> <li>provedení bezpečnostního přepadu ze vsakovacích boxů na základě požadavku hydrogeologa a jeho vyústění mimo prostor parkoviště. V případě, že by došlo k naplnění boxů, bude voda z boxů odvedena přes kontrolní šachtu bezpečnostním přepadem mimo prostor parkoviště a utrácena v samostatném vsaku. Hydrogeolog nepředpokládá, že tento stav nastane, navržené řešení je pouze pojistné opatření v případě extrémního počasí (povodně, záplavy).</li> <li>V rámci méněprací jsou odečteny neprovedené práce a dodávky na základě jejich skutečného zaměření a skutečně provedeného množství.</li> </ol> |  |                                     |   |
| Počet připojených listů: 0  |  | Počet připojených výkresů: 0        |   |
| Návrh ocenění změny   | připojen <input checked="" type="checkbox"/>                     | nepřipojen <input type="checkbox"/> |   |
| Změna byla vyvolána   | záměrem objednatele <input checked="" type="checkbox"/>          |                                     |   |
|   | chybou v dokumentaci zakázky <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |   |
|   | chybou zhotovitele <input type="checkbox"/>                      |                                     |   |
|   | vyšší mocí <input type="checkbox"/>                              |                                     |   |
|   | jinou okolností: stávající stav                                  |                                     |   |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.   |  |                                     |   |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r.o., xxxxxxxxxxxx   |  |                                     |   |

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

|  |                |
|--|----------------|
| Identifikace stavby: Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1 | Číslo změny: 2 |
|--|----------------|

|  |                |
|--|----------------|
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 11/2018 |
|--|----------------|

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0257/2018

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  | dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> |
|--|--|

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Položkový rozpočet - viz příloha.

Počet listů příloh:

**Cena víceprací**

179 398,18 Kč

**Cena méněprací**

-409 413,23 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

**prodloužení lhůty o**

0 kalendářních dní

**zkrácení lhůty o**

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

xxxxxxxxxxxxxxxx

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

|  |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Identifikace stavby: Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1   |                                      | Číslo změny: 2                                 |  |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice   |                                      | Datum: 11/2018                                 |  |
| Určeno pro   | projektanta <input type="checkbox"/> | TDI <input type="checkbox"/>                   | zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno:  | poštou <input type="checkbox"/>      | poslem <input type="checkbox"/>                | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>           |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  |                                      |  |  |
| Počet připojených listů:   |                                      | Počet připojených výkresů:                     |  |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla:  |                                      | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: |  |
| zvýšení ceny o   | Kč (bez DPH)                         | prodloužení lhůty o                            | 0 kalendářních dní   |
| snížení ceny o   | -230.015,05,- Kč (bez DPH)           | zkrácení lhůty o                               | 0 kalendářních dní   |
| <b>celková cena po změně</b>   | 5.393.316,- Kč (bez DPH)             | <b>celková lhůta po změně</b>                  | datum dokončení:   |
| Změna byla vyvolána  | záměrem objednatele                  | <input type="checkbox"/>                       |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky         | <input type="checkbox"/>                       |  |
|  | chybou zhotovitele                   | <input type="checkbox"/>                       |  |
|  | vyšší mocí                           | <input type="checkbox"/>                       |  |
|  | jinou okolností: stávající stav      |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                      |  |  |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b>  |                                      |  |  |
| Projektant s navrženými změnami souhlasí.  |                                      |  |  |
| Podpis projektanta, datum, razítko:  |                                      |  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   |                                      |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:  |                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   |                                      | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                       |  |