



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	3.			
ÚSEK: SO 06 Vodojemy - výkopové práce				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy, výkopové práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:				
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy - navýšení kubatur dle skutečnosti a přetřídění zeminy				
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy				
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]				
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 3. – příloha č.1“,				
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:				
POPIS ZMĚNY: řeší uplatnění na zvýšení nákladů vzniklých rozdílem poplatků za nakládání, přesun, skládku a uložení jiného materiálu, než se kterým uvažoval výkaz výměr a zadávací projektové dokumentace.				
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]				DATUM: 15.3.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	3.																
ÚSEK: SO 06 Vodojemy - výkopové práce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy, výkopové práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy, navýšení kubatur dle skutečností a přetřídění zeminy DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 3. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td>224 079,54 Kč</td><td>47 056,70 Kč</td><td>271 136,24 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>- 47 158,00 Kč</td><td>- 9 903,18 Kč</td><td>-57 061,18 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>176 921,54 Kč</td><td>37 153,52 Kč</td><td>214 075,06 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	224 079,54 Kč	47 056,70 Kč	271 136,24 Kč	Méněpráce:	- 47 158,00 Kč	- 9 903,18 Kč	-57 061,18 Kč	Rozdíl:	176 921,54 Kč	37 153,52 Kč	214 075,06 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	224 079,54 Kč	47 056,70 Kč	271 136,24 Kč														
Méněpráce:	- 47 158,00 Kč	- 9 903,18 Kč	-57 061,18 Kč														
Rozdíl:	176 921,54 Kč	37 153,52 Kč	214 075,06 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 15.3.2018																
VYJÁDRĚNÍ: Dodavatel nárokoval přetřídění zeminy do kategorie těžitelnosti vyšší než byla navržena. ADGP předložil na své náklady posudek potvrzující zatřídění zeminy navržené projektantem v soutěžní dokumentaci. Navýšení kubatury zeminy neodpovídá odkryté skutečnosti																	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 5.12.2018 xxx																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL 03 ZL 03 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o. IČO: 46960180
Branky 291/16 DIČ: CZ46960180
66449 Ostopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	174 111,54
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 810,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	176 921,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	176 921,54 CZK
Základní DPH	21 %	37 153,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 214 075,06 CZK

v

dne

27.9.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VCP	0	176 921,54	37 153,52	214 075,06	100
02.01	MNP Výkopové práce	0	-47 158,00	-9 903,18	-57 061,18	-27
02.02	VCP Výkopové práce	0	224 079,54	47 056,70	271 136,24	127
Celkem za stavbu		0	176 922	37 154	214 075	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-46 331,00	-26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			220 442,54	125
VN	Vedlejší náklady	VN			2 810,00	2
Cena celkem					176 921,54	100

Položkový rozpočet

S:	ZL 03	ZL 03 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	02.01	MNP Výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-46 331,00
1	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m, (SoD, p.č.16)	m3	-51,32778	21,00	-1 077,88
				92,39t : -92,39/1,8	-51,32778	
2	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4,, kolečkem (SoD, p.č.17)	m3	-205,35112	64,00	-13 142,47
				-51,33778*4	-205,35112	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, (SoD,p.č. 15)	m3	-51,32778	214,00	-10 984,14
				Položka pořadí 1 : -51,32778	-51,32778	
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4, (SoD, p.č.18)	m3	-51,32778	54,00	-2 771,70
				Položka pořadí 1 : -51,32778	-51,32778	
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, (SoD, p.č.19)	m3	-51,32778	21,00	-1 077,88
				Položka pořadí 3 : -51,32778	-51,32778	
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 (SoD,p.č. 21)	t	-92,39000	187,00	-17 276,93
				-92,39	-92,39000	
Díl: VN Vedlejší náklady						-827,00
7	01	Vedlejší náklady (SoD)	soubor	-1,00000	827,00	-827,00

Položkový rozpočet

S:	ZL 03	ZL 03 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	01	VCP
R:	02.02	VCP Výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				220 442,54
1	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad (SoD, p.č.334)	t	92,39000	194,00	17 923,66
2	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m (SoD,p.č. 336)	t	92,39000	683,00	63 102,37
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (SoD,p.č.337)	t	92,39000	167,00	15 429,13
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (SoD,p.č.338)	t	831,51000	15,00	12 472,65
		92,39*9		831,51000		
5	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (SoD,p.č. 335)	t	92,39000	105,00	9 700,95
6	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m (SoD,p.č.339)	t	92,39000	202,00	18 662,78
7	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m (SoD,p.č. 340)	t	831,51000	100,00	83 151,00
		92,39*9		831,51000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 637,00
8	01	Vedlejší náklady (SoD)	soubor	1,00000	3 637,00	3 637,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	19.
ÚSEK: SO 06 Vodojemy – schodiště, zemní práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: 13.7.2018	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy – SO 06 Vodojemy - objevení původního schodiště, terénní úpravy DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 19. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci zemních prací terasy bylo objeveno původní betonové schodiště. Z konzultace památkového dohledu a ADP vznikl požadavek na zakomponování nálezu a revizi PD. Z toho důvodu nebude vyžděna stěna u okna u cely (V01). Nicméně budou provedeny terénní úpravy v tomto místě dle revidované projektové dokumentace. Vybudují se nové cihelné zídky a nad původním schodištěm bude vybetonován jeden nový schod. Dále bude dle PD upraveno i zábradlí.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 30.11.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 06 Vodojemy – schodiště, zemní práce	19.
--	------------

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy,	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	---

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy - objevení původního schodiště, terénní úpravy
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 19. – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce	290 881,07 Kč	61 085,02 Kč	351 966,09 Kč
Méněpráce:	- 5 756,55 Kč	- 1 208,88 Kč	- 6 965,43 Kč
Rozdíl:	285 124,52 Kč	59 876,14 Kč	345 000,66 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 10.12.2018

VYJÁDRĚNÍ:
souhlasíme s popisem změny

OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 11.12.2018

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]
------------------------------	--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL 19** **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **ARCHATT, s.r.o.** **IČO: 46960180**
 Branky 291/16 **DIČ: CZ46960180**
 66449 **Ostopovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	846,95	215 869,68	216 716,63
PSV	2 106,65	66 301,24	68 407,89
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 953,60	282 170,92	285 124,52


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	285 124,52 CZK
Základní DPH	21 %	59 876,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 345 000,67 CZK

v

_____ dne _____


Za zhotovitele

dne

27.9.2018

_____ dne 27.9.2018


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 19	ZL 19 Vodojemy - Integrace nalezenéh	0	285 124,52	59 876,14	345 000,66	100
06.08a	Integrace nalezeného schodiště A - VCP	0	290 881,07	61 085,02	351 966,09	102
10	Integrace nalezeného schodiště B - MNP	0	-5 756,55	-1 208,88	-6 965,43	-2
Celkem za stavbu		0	285 125	59 876	345 001	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	767,24	74 295,33	75 062,57	26
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	79,71	27 830,60	27 910,31	10
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	0,00	42 088,36	42 088,36	15
43	Schodiště	HSV	0,00	3 528,00	3 528,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	6 041,96	6 041,96	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	33 651,14	33 651,14	12
711	Izolace proti vodě	PSV	2 106,65	1 920,69	4 027,34	1
799	Ostatní prvky	PSV	0,00	64 380,55	64 380,55	23
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	28 434,29	28 434,29	10
Cena celkem			2 953,60	282 170,92	285 124,52	100

Položkový rozpočet

S:	ZL 19	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 19	ZL 19 Vodojemy - Integrace nalezeného schodiště
R:	06.08a	Integrace nalezeného schodiště A - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce						75 062,57		767,24		74 295,33
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4, SOD	m3	36,53500	1 284,00	46 910,94	0,00	0,00	1 284,00	46 910,94
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 5										
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m, SOD	m3	36,53500	128,00	4 676,48	0,00	0,00	128,00	4 676,48
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.05 položka č. 9										
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m, SOD	m3	36,53500	21,00	767,24	0,00	0,00	21,00	767,24
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 16										
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem, SOD	m3	182,67500	64,00	11 691,20	0,00	0,00	64,00	11 691,20
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 17										
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, SOD	t	54,81000	187,00	10 249,47	0,00	0,00	187,00	10 249,47
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 21										
6	171201201R00	na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, SOD	m3	36,53500	21,00	767,24	21,00	767,24	0,00	0,00
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 19										
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						27 910,31		79,71		27 830,60
7	289903111R00	Vysekání spár nad 3 cm zdiva rádkového do 10 cm, RTS - 10 %	m2	8,74000	933,30	8 157,04	9,12	79,71	924,18	8 077,33
8	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb, SOD	m2	12,62080	47,00	593,18	0,00	0,00	47,00	593,18
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 67										
9	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25, SOD	m3	3,97999	2 315,00	9 213,68	0,00	0,00	2 315,00	9 213,68
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.02 položka č. 45										
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení, SOD	m2	13,32650	359,00	4 784,21	0,00	0,00	359,00	4 784,21
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 71										

Položkový rozpočet

S:	ZL 19	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 19	ZL 19 Vodojemy - Integrace nalezeného schodiště
R:	06.08a	Integrace nalezeného schodiště A - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění, SOD	m2	13,32650	21,00	279,86	0,00	0,00	21,00	279,86
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 72										
12	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25, SOD	m3	0,12332	2 315,00	285,49	0,00	0,00	2 315,00	285,49
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.02 položka č. 50										
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení, SOD	m2	0,97200	558,00	542,38	0,00	0,00	558,00	542,38
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.02 položka č. 51										
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění, SOD	m2	0,97200	89,00	86,51	0,00	0,00	89,00	86,51
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.02 položka č. 52										
15	289473211R00	Hl.spár.2vrst.zdiva řádkového akt. maltou hl.10 cm, SOD	m2	8,74000	454,00	3 967,96	0,00	0,00	454,00	3 967,96
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 77										
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				45 769,81	0,00	0,00	45 769,81	
16	311005	D+M oprava zdiva hradeb dozděním, přizděním líce, SOD	9	2,62200	5 933,00	15 556,33	0,00	0,00	5 933,00	15 556,33
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 128										
17	311009	Dodávka potřebného chybějícího množství starých, cihel pro nové vyzdívký, SOD	m3	7,68975	1 260,00	9 689,09	0,00	0,00	1 260,00	9 689,09
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 132										
18	327231129T00b	Zdivo nadzákl. opěrné z cihel 29 cm na MC, P 20, SOD	m3	5,06775	4 050,00	20 524,39	0,00	0,00	4 050,00	20 524,39
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 112										
Díl: 43		Schodiště				3 528,00	0,00	0,00	3 528,00	
19	430123	Příplatek za provedení protiskluzné hrany	m	8,82000	400,00	3 528,00	0,00	0,00	400,00	3 528,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 041,96	0,00	0,00	6 041,96	
20	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo,, , vápenocementovou, SOD	m3	2,62200	601,00	1 575,82	0,00	0,00	601,00	1 575,82
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 228										

Položkový rozpočet

S:	ZL 19	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 19	ZL 19 Vodojemy - Integrace nalezeného schodiště
R:	06.08a	Integrace nalezeného schodiště A - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
21	967031744R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 300 mm, SOD	m2	8,74000	511,00	4 466,14	0,00	0,00	511,00	4 466,14

SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 235

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 726,24		0,00		35 726,24
22	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, SOD	t	30,90505	263,00	8 128,03	0,00	0,00	263,00	8 128,03

SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 256

23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, SOD	t	30,90505	893,00	27 598,21	0,00	0,00	893,00	27 598,21
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------	------	--------	-----------

SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 257

Díl: 711		Izolace proti vodě				4 027,34		2 106,65		1 920,69
24	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích,, prvků SOD	m2	8,78500	166,00	1 458,31	0,00	0,00	166,00	1 458,31
25	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve,, specifikaci, SOD	m2	8,78500	35,00	307,48	0,00	0,00	35,00	307,48
26	28324253R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 8,00 mm; tloušťka materiálu 0,6 mm; výška nopů 8,0 mm;,, plošná hmotnost 740 g/m2; HDPE; kaširování polyesterová textilie. SOD	m2	9,66350	188,00	1 816,74	188,00	1 816,74	0,00	0,00
27	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300,, , g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm, SOD	m2	9,66350	30,00	289,91	30,00	289,91	0,00	0,00
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m, SOD	%	38,72440	4,00	154,90	0,00	0,00	4,00	154,90

SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 226

Díl: 799		Ostatní prvky				64 380,55		0,00		64 380,55
29	ON031	D+M zábradlí na cihelné zídce, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	m	2,47000	26 065,00	64 380,55	0,00	0,00	26 065,00	64 380,55

Položkový rozpočet

S:	ZL 19	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 19	ZL 19 Vodojemy - Integrace nalezeného schodiště
R:	06.08a	Integrace nalezeného schodiště A - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						28 434,29		0,00		28 434,29
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, SOD	t	10,05100	315,00	3 166,07	0,00	0,00	315,00	3 166,07
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.02 položka č. 121										
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, SOD	t	40,20400	32,00	1 286,53	0,00	0,00	32,00	1 286,53
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.02 položka č. 122										
32	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, SOD	t	10,05100	194,00	1 949,89	0,00	0,00	194,00	1 949,89
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 334										
33	979081121R001	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, SOD	t	90,45900	15,00	1 356,89	0,00	0,00	15,00	1 356,89
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 338										
34	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, SOD	t	10,05100	683,00	6 864,83	0,00	0,00	683,00	6 864,83
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 336										
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, SOD	t	10,05100	167,00	1 678,52	0,00	0,00	167,00	1 678,52
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 337										
36	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, SOD	t	10,05100	105,00	1 055,36	0,00	0,00	105,00	1 055,36
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 335										
37	979087311R00	Vodorovně přemístění suti nošením do 10 m, SOD	t	10,05100	202,00	2 030,30	0,00	0,00	202,00	2 030,30
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 339										
38	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, SOD	t	90,45900	100,00	9 045,90	0,00	0,00	100,00	9 045,90
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 340										

Položkový rozpočet

S:	ZL 19	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 19	ZL 19 Vodojemy - Integrace nalezeného schodiště
R:	10	Integrace nalezeného schodiště B - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-3 681,45		0,00		-3 681,45
1	327231129T00b	Zdivo nadzákl. opěrné z cihel 29 cm na MC, P 20, SOD	m3	-0,90900	4 050,00	-3 681,45	0,00	0,00	4 050,00	-3 681,45
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 075,10		0,00		-2 075,10
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších,,, plášťů výšky do 25 m	t	-1,79507	893,00	-1 603,00	0,00	0,00	893,00	-1 603,00
3	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb	t	-1,79507	263,00	-472,10	0,00	0,00	263,00	-472,10

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor kultury a památkové péče
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 110577/2018

Sp. zn.: S - JMK 94790/2018 OKPP-Va

Brno 31.07.2018

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), po provedeném řízení na základě žádosti statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno (jednajícího prostřednictvím vedoucího odboru investičního, Kounicova 67, 601 67 Brno), zastoupeného [redacted] Všetičkova 31, 602 00 Brno, adresa pro doručování Opletalova 6, 602 00 Brno, doručené Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 27. 6. 2018, tímto v souladu s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve věci integrace nově nalezeného schodiště do obnovy vodojemů v areálu národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk v Brně, prohlášené nařízením vlády č. 171/1998 Sb., toto

závazné stanovisko:

Integrace nově nalezeného schodiště do obnovy vodojemů podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“, změna č. 19 – integrace nově nalezeného schodiště do návrhu, kanceláře [redacted] Opletalova 6, 602 00 Brno, vyprac. [redacted] [redacted] 06/2018, v areálu národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk v Brně je ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči

přípustná.

Odůvodnění

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, obdržel žádost statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno (jednajícího prostřednictvím vedoucího odboru investičního, Kounicova 67, 601 67 Brno), zastoupeného [redacted] Všetičkova 31, 602 00 Brno, adresa pro doručování Opletalova 6, 602 00 Brno, o vydání závazného stanoviska ve věci integrace nově nalezeného schodiště do obnovy vodojemů podle projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo“, změna č. 19 – integrace nově nalezeného schodiště do návrhu, kanceláře [redacted] Opletalova 6, 602 00 Brno, vyprac. [redacted] 06/2018, v areálu národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk v Brně, prohlášené nařízením vlády č. 171/1998 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, si v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči, vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které mu bylo doručeno dne


27. 7. 2018 pod č. j. NPU-371/52837/2018. Z jeho obsahu a ze skutečností známých mu z jeho úřední činnosti, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, dospěl k závěru, že výše uvedená integrace nově nalezeného schodiště do obnovy vodojemů v areálu národní kulturní památky hrad a pevnost Špilberk v Brně je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustná.

V předložené dokumentaci se navrhuje změna původního řešení terasy nad vodojemy prostřednictvím zapracování schodiště nalezeného v průběhu stavebních prací. Prezentace schodiště, jako konstrukce připomínající již zaniklou situaci objektu, neznamená podstatnější zásah do celkové koncepce obnovy. Kromě toho může být schodiště využíváno pro údržbu zeleně v této části pod terasou vodojemů.

Vzhledem ke všem jmenovaným skutečnostem bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu kultury podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Rozdělovník:

██████████ Opletalova 6, 602 00 Brno

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno

Počet listů rozhodnutí: 1
Počet příloh/listů příloh: 0/00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	23
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Změna dispozice – Obj.A	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23
SO 05 – Severní přístavek – Změna dispozice objektu A	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice objektu A DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.23 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při vytyčování svislých vnitřních konstrukcí objektu A bylo zjištěno, že vnitřní rozměr mezi obvodovou zdí a hradební zdí je menší, než předpokládal projekt. Toto je zapříčiněno profilací hradební zdi, kterou nebylo možné z důvodu havarijního stavu objektu přesně zaměřit v době projektování, před samotným provedením bouracích a zajišťovacích prací. Z důvodu menšího vnitřního prostoru je nutné provést dispoziční úpravy, zejména pro dodržení minimálních požadavků na rozměry sociálních místností. V rámci dispozičních úprav dojde ke zrušení místnosti č. 08e. Výlevka z této místnosti bude přesunuta do místnosti č. 08b, kde bude zrušen nerezový klozet, dále dojde ke změně v rozmístění zařizovacích předmětů v místnosti č. 07 a snížení počtu pisoárů v místnosti č. 9 ze tří na dva kusy. Předpokládaný termín dokončení objektu A je do 8 měsíců od odsouhlasení změnového listu objednatelem	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 27.7.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1

23

ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek - Změna dispozice – Obj.A

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23

Popis změny:

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

SO 05 – Severní přístavek - Změna dispozice objektu A

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozice objektu A

DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek

ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.23 – příloha č.1“,

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	-192 281,88 Kč	-40 379,19 Kč	-232 661,07 Kč
Rozdíl:	-192 281,88 Kč	-40 379,19 Kč	-232 661,07 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]

DATUM: 27.7.2018

VYJÁDRĚNÍ:

OD: AD GP

PODPIS: [REDACTED]

DATUM: 27.7.18

SCHVÁLIL: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR



SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB – [REDACTED]

Rekapitulace změnového listu

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Spilberk - stavba č. 1			
O:	SO 05	Severní přístavek - Změna dispozice obj. A			
R:					
			VCP	MP	VCP+MP
1	SO 05.01 - ASR			-142 290,28	-142 290,28
	SO 05.06 - ZTI			-46 004,91	-46 004,91
	SO 05.10 - EL			-3 534,69	-3 534,69
	SO 05.12 - VZT			-452,00	-452,00
	Celkem		0,00	-192 281,88	-192 281,88



Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.01	Architektonicko-stavební řešení: objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-6 293,28		
		342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou						
	45	342241161R00 ...tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ZMĚNA - odpočet 0,1*2,8*2+0,3*3,1*2+1,6*3,1	m2	-7,38000	381,00	-2 811,78	801-1	RTS 16/ II
		342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou						
	46	342241162R00 ...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ZMĚNA - odpočet 0,3*3,1*4 za WC : 0,9*1,45*2	m2	-6,33000	550,00	-3 481,50	801-1	RTS 16/ II
Díl:	612	Úpravy povrchů				-7 110,17		
		611 42 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 611 42-2 s 1x rákosováním						
	64	611421432R00 ...štukové ZMĚNA - odpočty: 01b : 0,2*1,8 05 : 4,4*0,1 snížené podhledy : 03 : 0,1*2,4 04a,b : 2*0,9*0,1 08a : 0,3*1,275 08b,09c : 0,9*0,3*2 08e : 1,6*0,9 09a : 1,3*0,3 09b : 1,825*0,3 ZMĚNA - přípočty: 07 : 0,6*1,6	m2	-3,58000	572,00	-2 036,32	801-1	RTS 16/ II
		612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti						
	68	612421637R00 ...štukové na novém zdivu : ZMĚNA - odpočty: 01b : 0,2*3*2,81 03 : 0,1*2,81*2 05 : 0,1*2,81*2	m2	-2,81000	286,00	-803,66	801-1	RTS 16/ II
		612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
	69	612451121R00 ...hladké ZMĚNA - odpočty (viz obklady):	m2	-16,80000	251,00	-4 216,80	801-1	RTS 16/ II
	70	612473187T00 Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2 změna - odpočet	m2	-2,81000	19,00	-53,39		Vlastní
Díl:	634	Podlahy, osazování				-4 560,89		
		631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm						
	78	631312821R00 ...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P1b :	m3	-0,34160	3 518,00	-1 201,75	801-1	RTS 16/ II

155	711491171RZ1	...vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	-4,27000	49,00	-209,23	800-711	RTS 16/ II
156	R 711-01	změna odečet - viz výpočty ploch D+M hydroizolační stěrky pod dlažbu a obklady včetně systémových doplňků	m2	-4,27000				Vlastní
		změna odečet - viz výpočty ploch		-4,27000				
		ZMĚNA - odpočet (viz obklady):		-16,80000				
157	998711102R00	Přesun hmoti pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	-0,00154	852,00	-1,31		
		změna - odpočet						
		4,27/162,9 = 0,026						
		2,6%*0,05934		-0,00154				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-16 992,00		
229	R 766-02	DN1 Dveře vnitřní rámové v obložkové zárubni plné, bez práhu, proflovaný rám, smrk, 700/1970	kus	-1,00000	16 992,00	-16 992,00		Vlastní
		ZMĚNA - ODPOČET	KUS	-1,00000				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-32 317,58		
251	R 771-01	Montáž keram.soklíku vč.spár, lišt atd.	m	-0,40000	123,00	-49,20		Vlastní
		ZMĚNA - ODPOČET		-0,20000				
		ZMĚNA - ODPOČET		-0,20000				
252	R 771-02	Montáž keram.dlažby vč.spár, příplatek, silikonu atd.	m2	-3,19000	524,00	-1 671,56		Vlastní
		změna odečet P2b - podrobněji viz PD - revize tab. místnosti		-3,19000				
253	R 771-03	Dodávka+doprava ker. dlažby, replika dle stávající (použité v již.křídle) vč.soklíku s fabionem	m2	-3,44520	8 881,00	-30 596,82		Vlastní
		změna odečet P2b - podrobněji viz PD - revize tab. Místnosti / 3,19*1,08		-3,44520				
Díl:	772	Kamenné dlažby				-3 773,52		
254	R 772-01	Replika stávající kamenné dlažby D-M včetně soklíků atd., kompletní provedení	m2	-1,08000	3 494,00	-3 773,52		Vlastní
		změna odečet 01b:		-1,08000				
Díl:	781	Obklady keramické				-60 683,62		
256	R 781-01	Montáž bělinového obkladu vč.spár, lišt, příplatek atd.	m2	-16,80000	492,00	-8 265,80		Vlastní
		Provedení dle předchozích etap rekonstrukce. :						
		ZMĚNA - odpočty:						
		04a,b : 0,1*2,4*2		-0,48000				
		08a : 0,3*2,4*2		-1,44000				
		08b,09c : 0,3*2,4*4		-2,88000				
		08e : (1,6*2+0,9*2)*2,4-0,7*2		-13,40000				
		09a : 0,3*2*2,4		-1,44000				
		09b : 0,3*2*2,4		-1,44000				
		ZMĚNA - přípočty:						
		07 : 0,6*2*2,4		2,88000				
		08a : 0,7*2		1,40000				
257	R 781-02	Dodávka a doprava běl.obkladaček- replika dle stávajících (použité v jižním křídle)	m2	-18,14400	2 889,00	-52 418,02		Vlastní
		vzor (dle jižního křídla) - foto - viz PD, část standardy, doporučujeme prohlídku vzorového obkladu na místě						
		ZMĚNA - odpočet:		-18,14400				
		16,8*1,08						
Díl:	784	Malby				-196,70		
260	R 784-01	Výmalba Interiérová včetně penetrace, prodyšná, ošetrudolná, materiál+barva dle pokynu architekta	m2	-2,81000	70,00	-196,70		Vlastní
		ZMĚNA - odpočty:						
		01b : 0,2*3*2,81		-1,68600				
		03 : 0,1*2,81*2		-0,56200				
		05 : 0,1*2,81*2		-0,56200				

Celkem MP

-142 290,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Spilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.06	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	725	Zařizovací předměty				-46 004,91
151	05060073	Závěsný nerez klozet,vč. prkénka, vč. montáže	kus	-1,00000	25 500,00	-25 500,00
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000		
167	05060079	Automatický nerez pisoár s teplot. čidlem splachov reagujícím na změnu v sifonu, vč. montáže	kus	-1,00000	17 473,00	-17 473,00
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000		
160	05060082	Klozet závěsný s prkénkem, s předstěn. systémem+ tlačítková deska dvojitá, vč. montáže	kus	-1,00000	2 886,00	-2 886,00
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000		
172	998725201R00b	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	soubor	-0,09091	1 605,00	-145,91
		celkem 33 ks, odpočet 3 ks				
		3/33		-0,09091		
Celkem MP						-46 004,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	m21.0510.7	Montáž dle ceníku C21M				-73,36		
65	FV990197	Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1	ks	-1,00000	73,36	-73,36		Vlastní
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000				
Díl:	m21.0510.9	Dodávka materiálu				-111,33		
148	5100001	Strojek spínače f.1	ks	-1,00000	69,21	-69,21		Vlastní
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000				
147	5100002	Kryt spínače bílý jedn.	ks	-1,00000	25,96	-25,96		Vlastní
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000				
148	5100003	Rámeček bílý jedn.	ks	-1,00000	16,16	-16,16		Vlastní
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000				
Díl:	m21.0510.1	Dodávka svítidla + světelné zdroje				-3 350,00		
287	5101003	Jedlicové přisazené svítidlo, těleso svítidla z bílé lakovaného ocelového plechu, kruhové průměr, 240mm, sklo bílé, ručně foukané trojvrstvé setén opál mat, průměr 280mm, výška 170mm, osazeno elektronickou jednotkou s LED zdroj 1x18W/3000K - teplota bílá	ks	-1,00000	3 350,00	-3 350,00		Vlastní
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000				

Celkem MP -3 534,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.12	Vzduchotechnická zařízení a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	2	Zařízení č. 2 - Větrání sociálního zázemí				-452,00		
6	22	Taliřový ventil odvodní vs. Mont.kroužku	ks	-1,00000	152,00	-152,00		Vlastní
		ZMĚNA - ODEČET		-1,00000				
9	2211	Potrubí - spirálně vlnitá roura - DN 125 vs. 30% tvarovek	bm	-1,20000	250,00	-300,00		Vlastní
		2.21.1						
		ZMĚNA - ODEČET / 4*0,3		-1,20000				

Celkem MP	-452,00
------------------	----------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	24.
ÚSEK: SO 14 – Severozápadní bastion – přerušovací požární nádrž – plastová nádrž	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24.**
SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
doplnění žebříku do požární nádrže

KOMU: OI MMB **OD:** Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. **DATUM:**
ODESLÁNO: **POŠTOU:** **KURÝR:** **FAX:** **OSOBNĚ:** XXXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž – doplnění
žebříku do nádrže
DOTČENÉ MÍSTO: Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 24. – příloha č. 1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Záznamy z kontrolních porad č. 23 a č. 24

POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku uživatele, tj. Muzea města Brna, na snadný přístup do přerušovací požární
nádrže, se požární nádrž doplňuje o vnitřní plastový žebřík.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKOVANÉ] **DATUM:** 23.7.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB – [REDAKOVANÉ]



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1		24.	
ÚSEK: SO 14 – Severozápadní bastion – přerušovací požární nádrž – plastová nádrž			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24.	
SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: doplnění žebříku do požární nádrže			
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 14 Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž – doplnění žebříku do nádrže DOTČENÉ MÍSTO: Severozápadní bastion, přerušovací požární nádrž ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 24. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Záznamy z kontrolních porad č. 23 a č. 24			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	13 230,00 Kč	2 778,30 Kč	16 008,30 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	13 230,00 Kč	2 778,30 Kč	16 008,30 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 23.7.2018
VYJÁDŘENÍ:			11.18
OD: GP	PODPIS:		
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI MMB –		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Ž Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
Objekt: ZL 24 SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž
Rozpočet: 01 Doplnění žebříku do požární nádrže

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o. IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	13 230,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 230,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 230,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 778,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 008,30 CZK**

v



Za zhotovitele /

dne

20.11.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
724	Strojní vybavení	PSV			13 230,00	100
Cena celkem					13 230,00	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 24	SO 14 - Severozápadní bastion - požární přerušovací nádrž
R:	01	Doplnění žebříku do požární nádrže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 724		Strojní vybavení				13 230,00
1	PC 07A/1	Dodávka plastového žebříku výšky 2 500mm, svařená na místě z polypropylénových stěnových prvků s žebry, tl. včetně žeber 80 mm	KUS	1,00000	3 360,00	3 360,00
2	PC 07A/2	Montáž plastového žebříku	hod	16,00000	350,00	5 600,00
3	PC 07A/3	D + M plastového žebříku - dopravné	KM	260,00000	14,00	3 640,00
4	PC07A - 1	Stavební výpomoc pro montáž plastové nádrže	%	12 600,00000	0,03	378,00
5	PC07A-2	Přesun hmot	%	12 600,00000	0,02	252,00



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk, Rekonstrukce NKP Špilberk – stavba č. 2	25
ÚSEK: Hydroizolační opatření	


NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hydroizolační opatření 2. etapa, 1. část doplnění příčné drenáže, změna vyrovnávacího potěru	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
--	--

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX



PŘEDMĚT ZMĚNY: Hydroizolační opatření 2. etapa, 1. část – doplnění příčné drenáže, změna vyrovnávacího potěru
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Hydroizolační opatření, 2. etapa, 1. část
ODKAZ NA VÝKRESY: Hydroizolační opatření, Situace II. etapa, č. výkresu D2-Z3
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 25 – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:




	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	96 102,00 Kč	20 181,42 Kč	116 283,42 Kč
Méněpráce:	-20 260,80 Kč	-4 254,77 Kč	-24 515,57 Kč
Rozdíl:	75 841,20 Kč	15 926,65 Kč	91 767,85 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:  DATUM: 2.8.2018

VYJÁDRĚNÍ:

OD:  PODPIS:  DATUM: 21.11.2018

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – 	
---	--	---

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**
Objekt: ZL 25 **2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část**
Rozpočet: 01 **Doplnění příčné drenáže, změna vyrovnávacího potěru - vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á ě k spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	95 134,32
PSV	967,68
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	96 102,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	96 102,00 CZK
Základní DPH	21 %	20 181,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **116 283,42 CZK**

v

dne

19.11.2018


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 006,32	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 767,20	6
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			1 459,08	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 482,32	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 019,20	25
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 665,92	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 312,99	2
711	Izolace proti vodě	PSV			967,68	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 421,29	6
Cena celkem					96 102,00	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 25	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	01	Doplnění příčné drenáže, změna vyrovnávacího potěru - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						16 006,32
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, pol. č. 1 dle ZL 14	m3	1,72000	9 306,00	16 006,32

podélná drenáž : 51,5*0,2*0,5 5,15
 doplnění příčné drenáže : 12,5*0,2*0,5 1,25
 doplnění drenáže u napojení na severní kurtinu :
 4,2*0,2*0,5 0,42
 odpočet množství dle ZL č. 14 : -5,1 -5,1

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 767,20
2	212752111R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm, pol. č. 3 dle ZL 14	m	36,00000	160,20	5 767,20

podélná drenáž : 51,5*2 103
 doplnění příčné drenáže : 12,5*2 25
 doplnění drenáže u napojení na severní kurtinu : 4,2*2 8,4
 odpočet množství dle ZL č. 14 : -100,4 -100,4

Díl: 21 Úprava podloží a základové spáry						1 459,08
3	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, pol. č. 18. rozpočtu	m2	22,76000	30,00	682,80

podélná drenáž : 51,5*0,55 28,325
 doplnění příčné drenáže : 12,5*0,55 6,875
 doplnění drenáže u napojení na severní kurtinu : 4,2*0,55 2,31
 odpočet množství dle ZL č. 14 : -14,75 -14,75

4	213151121R00	Montáž geotextilie, pol. č. 16. rozpočtu	m2	10,08000	16,00	161,28
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

doplnění pro drenáž u napojení na severní kurtinu :
 4,2*1,2*2 10,08

5	69365042R	Geotextilie netkaná 300g, pol. č. 19. rozpočtu	m2	16,50000	22,00	363,00
---	-----------	--	----	----------	-------	--------

podélná drenáž : 51,5*0,75 38,625
 doplnění příčné drenáže : 12,5*0,75 9,375
 doplnění drenáže u napojení na severní kurtinu : 4,2*0,75 3,15
 odpočet množství dle ZL č. 14 : 0
 ZL 10 : 8,1 8,1
 odpočet množství dle SOD : -42,75 -42,75

6	69366203R	Geotextilie 400 g/m2 PES, pol. č. 17. rozpočtu		10,08000	25,00	252,00
---	-----------	--	--	----------	-------	--------

doplnění pro drenáž u napojení na severní kurtinu :
 4,2*1,2*2 10,08

Díl: 4 Vodorrovné konstrukce						4 482,32
7	457451121R00	Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou z dr. pletiva, pol. č. 9 dle ZL 14	m2	17,20000	260,60	4 482,32

podélná drenáž : 51,5 51,5
 doplnění příčné drenáže : 12,5 12,5
 doplnění drenáže u napojení na severní kurtinu : 4,2 4,2
 odpočet množství dle ZL č. 14 : -51,0 -51

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						24 019,20
8	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm, RTS -10%	m2	96,00000	250,20	24 019,20

vyrovnávací potěr na ŽB desce : 96,0 96

Díl: 96 Bourání konstrukcí						35 665,92
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 25	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	01	Doplnění příčné drenáže, změna vyrovnávacího potěru - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm, pol. č. 24 dle ZL 14	m	34,40000	1 036,80	35 665,92

podélná drenáž : 51,5*2 103

doplnění příčné drenáže : 12,5*2 25

doplnění drenáže u napojení na severní kurtinu : 4,2*2 8,4

odpočet množství dle ZL č. 14 : -102,0 -102

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 312,99
----------------	--------------------------------	-----------------

10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění, pol. č. 91 rozpočtu	t	21,41659	108,00	2 312,99
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	967,68
-----------------	---------------------------	---------------

11	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, pol. č. 41. rozpočtu	m2	5,04000	72,00	362,88
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

doplnění pro drenáž u napojení na severní kurtinu :
4,2*1,2 5,04

12	711002VD	Izolační fólie proti zemní vlhkosti, tl. 1 mm, LDPE nebo PVC, pol. č. 42. rozpočtu	m2	5,04000	120,00	604,80
----	----------	--	----	---------	--------	--------

doplnění pro drenáž u napojení na severní kurtinu :
4,2*1,2 5,04

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 421,29
-----------------	--	-----------------

13	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, pol. č. 84 rozpočtu	t	4,48782	97,00	435,32
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

14	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton, pol. č. 30. dle ZL 14	t	4,48782	1 111,00	4 985,97
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**
Objekt: ZL 25 **2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část**
Rozpočet: 02 **Doplnění příčné drenáže, změna vyrovnávacího potěru - méněpráce**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Tocháček spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-20 260,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-20 260,80


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 260,80 CZK
Základní DPH	21 %	-4 254,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -24 515,57 CZK

v



Za zhotovitele

dne

19.11.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-20 260,80	100
Cena celkem					-20 260,80	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 25	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	02	Doplnění příčné drenáže, změna vyrovnávacího potěru - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-20 260,80
1	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20, pol. č. 7 dle ZL 14	m3	-6,72000	3 015,00	-20 260,80
		odpočet dle ZL 14 : -6,72		-6,72		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	26
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – <ul style="list-style-type: none">- Drobné změny na obj. A a vedle obj. C- Objekt A C, repase vrat	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 05 – Severní přístavek <ul style="list-style-type: none">- Drobné změny na obj. A a vedle obj. C- Objekt A C, repase vrat	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: - Drobné změny na obj. A a vedle obj. C - Objekt A C, repase vrat DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 26 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: <u>Drobné změny na obj. A a vedle obj. C</u> Stavební příprava pro trasu vnitřního rozvodu plynovodu Původní výměry položek stavební přípravy související s vedením trasy plynovodního potrubí (od HUP po technickou místnost vytápění 35a) jsou oproti skutečnosti na stavbě i platné PD nedostatečné. Odbourání soklové zídky u ohradní zdi - vedle obj. C Podél ohradní zdi vedle objektu C je soklová zídka (šířky 0,5 m; výšky 1,4 m; délky 10,5 m). Zídka je z vnější strany lemována železobetonovou obrubou (výšky 0,9 m; tl. 0,15 m). Výplň zídky, tj. mezi ohradní zdí a železobetonovou obrubou je tvořena sutí a zeminou. Zídka je v horním lici zaklopena cihlovou korunou ve spádu. Jelikož se jedná dle vyjádření památkářů o soudobý novotvar, bylo dohodnuto, že tato soklová zídka bude zbourána.	



Změna počtu hygienických doplňků - obj. A

V návaznosti na změnový list č. 23 „Změna dispozice na obj. A“ jsou v souvislosti se změnou účelu místnosti č. 08b odečítány i původně navržené hygienické doplňky.

Zrušení repase zárubně dveří - obj. A

Projektem původně zamýšlená repase obložkové zárubně D8 v zazděném dveřním otvoru ve štítové zdi objektu A, (sousedící s objektem B) byla po provedení demontáže zárubně památkáři přehodnocena. Zárubeň byla natolik poškozená a v masivním rozsahu prohnílá, že vykazovala zcela nulovou konstrukční pevnost. Bylo rozhodnuto, že zárubeň nelze repasovat a nebude ani nahrazena žádnou kopií.

Objekt A C, repase vrat

Na základě vyjádření NPÚ a schváleného restaurátorského průzkumu truhlářských prvků bylo stanoveno, že původní rámové zárubně ze smrkového dřeva k dvoukřídlým vratům (v počtu 4 ks) jsou v natolik dezolátním stavu (jsou nahnílé a mají malou konstrukční pevnost) a jejich poškození je takového rozsahu, že již není možno je účinně zrepasovat. Bylo rozhodnuto nahradit tyto původní zárubně nově vyrobenými prvky, které budou kopií stávajících.

Jedná se o zárubně k rámovým 2-křídlým vratům na obj. A (prvek D7) a na obj. C (prvky D11,D13,D17).

Současně s těmito 2-křídlými vraty bylo řešeno i kovářské kování k těmto vratům (petlice, panty, zazdívací kramle), které na stávajících vratech buď kompletně chybělo nebo byla zachována jen torza. V rámci sjednocení všech kování na všech vratech budou vyrobeny repliky chybějících částí kovářských kování.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 24.9.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB –



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – - Drobné změny na obj. A a vedle obj. C - Objekt A C, repase vrat	26
--	-----------

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: SO 05 – Severní přístavek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: - Drobné změny na obj. A a vedle obj. C - Objekt A C, repase vrat
---	---

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: - Drobné změny na obj. A a vedle obj. C
- Objekt A C, repase vrat
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 26 – příloha č. 1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	151.670,86 Kč	31.850,88 Kč	183.521,74 Kč
Méněpráce:	-10.043,00 Kč	-2.109,03 Kč	-12.152,03 Kč
Rozdíl:	141.627,86 Kč	29.741,85 Kč	171.369,71 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDAKCE]		DATUM: 24.9.2018

VYJÁDŘENÍ:
[REDAKCE]

OD: _____ AD GP _____ **PODPIS:** [REDAKCE] **DATUM:** 22.11.18

SCHVÁLIL: _____ **PODPIS:** _____ **DATUM:** _____



STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]
------------------------------------	--

Rekapitulace změnového listu

Položkový rozpočet

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	ZL 26	Drobné změny na obj. A a ohradní zdí vedle obj. C + Repase vrat obj. A, C

Vícepráce	151 670,86
Méněpráce	-10 043,00
Celkem	141 627,86



Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		
O:	SO 05	Severní přístavek	
R:	ZL 26	VCP - Drobné změny na obj. A a ohradní zdi vedle obj. C + Repase vrat obj. A, C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 34		Stěny a příčky				10 867,50
----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

26	61245352100	ZAOMIT RYH STEN SI5CM MC HLAZ DREV	M2	6,30000	605,00	3 811,50
----	-------------	------------------------------------	----	---------	--------	----------

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA PRO TRASU VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU

SOD - 05.08 - 26

původní výměra: 20*0.15 :

-3,00000

nová výměra: 62*0.15 : 6,3

9,30000

27	62945111100	VYROVNAVACI VRSTVA MC 15CM	M	42,00000	77,00	3 234,00
----	-------------	----------------------------	---	----------	-------	----------

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA PRO TRASU VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU

SOD - 05.08 - 27

původní výměra:

-20,00000

nová výměra:

62,00000

34,5 (podél ohradní zdi; od HUP po štítovou zeď obj. C)

27,5 (uvnitř obj. C vč. tl. štítové zdi)

28	974036132R00	Vysek ryh zdi ci hl 10cm s nad 15cm	m	42,00000	91,00	3 822,00
----	--------------	-------------------------------------	---	----------	-------	----------

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA PRO TRASU VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU

SOD - 05.08 - 28

původní výměra:

-20,00000

nová výměra:

62,00000

34,5 (podél ohradní zdi; od HUP po štítovou zeď obj. C)

27,5 (uvnitř obj. C vč. tl. štítové zdi)

Díl: 1		Zemní práce				8 501,80
---------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

121	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4,22625	1 267,00	5 354,66
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------

ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZIDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)

SOD - 05.01 - 121

výkop rýhy: $((0,35*0,9)-((0,35*0,5)/2))*10,5$

4,22625

14	16710110100	nakládání výkopku hor.1-4 do 100 m3	m3	4,22625	102,00	431,08
----	-------------	-------------------------------------	----	---------	--------	--------

ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZIDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)

SOD - 05.08 - 14

výkop rýhy:

4,22625

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,22625	214,00	904,42
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZIDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)

SOD - 05.06 - 9

výkop rýhy:

4,22625

13	16270219900	Poplatek za skládku zeminy a suti	m3	5,64375	321,00	1 811,64
----	-------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------

ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZIDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)

SOD - 05.08 - 13

výkop rýhy:

4,22625

vybouraný ŽB-zídka: 0,15*0,9*10,5

1,41750

Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 737,33
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

ZL12	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,41750	5 328,00	7 552,44
------	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	----------

ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZIDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)

ZL 12 - (RTS-10%) - 16

zídka: 0,9*0,15*10,5

1,41750

125	962032231V04	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC šetrné rozebírání	m3	0,20475	903,00	184,89
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZIDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)

SOD - 05.01 - 125

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		
O:	SO 05	Severní přístavek	
R:	ZL 26	VCP - Drobné změny na obj. A a ohradní zdi vedle obj. C + Repase vrat obj. A, C	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		rozebrání cihelné koruny soklíku: (2*0,15)*0,065*10,5		0,20475		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 016,43
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,30313	167,00	1 720,62
		ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZÍDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)				
		SOD - 05.04 - 58				
		výkop rýhy-sutí a zemina: (4,22625*1,7)		7,18463		
		vybouraný ŽB-zídka: (1,41750*2,2)		3,11850		
59	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	144,24375	15,00	2 163,66
		ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZÍDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)				
		SOD - 05.04 - 59				
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,30313	80,00	824,25
		ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZÍDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)				
		SOD - 05.04 - 60				
61	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	144,24375	16,00	2 307,90
		ODBOURÁNÍ SOKLOVÉ ZÍDKY U OHRADNÍ ZDI (vedle obj. C)				
		SOD - 05.04 - 61				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				93 475,20
VL	vlastní	Zárubeň	kus	4,00000	18 806,32	75 225,28
		REPASE VRAT - Objekt A,C				
		kopie zárubní 240x280, profil 15 cm x 15 cm				
VL	vlastní	Demontáž, doprava, zpětná montáž - bez zednických prací	kpl	4,00000	4 562,48	18 249,92
		REPASE VRAT - Objekt A,C				
Díl: 767.6		Kovářské výrobky				15 612,60
VL	vlastní	Pant na zárubních	kus	6,00000	1 151,75	6 910,50
		REPASE VRAT - Objekt A,C				
		kopie chybějícího kovaného kovářského pantu				
VL	vlastní	Petlice horní	kus	2,00000	1 535,66	3 071,32
		REPASE VRAT - Objekt A,C				
		kopie kované horní petlice				
VL	vlastní	Petlice spodní	kus	2,00000	1 279,72	2 559,44
		REPASE VRAT - Objekt A,C				
		kopie kované spodní petlice				
VL	vlastní	Zazdivací kramle	kus	6,00000	511,89	3 071,34
		REPASE VRAT - Objekt A,C				
		kopie zazdivací kramle				
Díl: 800		Hodinová zúčtovací sazba				8 460,00
91	050433	Hzs-nezměřitelné stavební práce	h	36,00000	235,00	8 460,00
		REPASE VRAT - Objekt A,C				
		SOD - 05.01 - 91				
		zednické přípomoci při montáži zárubní - vybourání kapes a zazdění kramlí : 3 osoby x 3 hod x 4 zárubně				
CELKEM						151 670,86

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05 Severní přístavek
R:	ZL 26 MP - Drobné změny na obj. A a ohradní zdi vedle obj. C + Repase vrat obj. A, C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 798.2		Zabudovaný interiér				-2 125,00
-------------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

266	R798206	nástěnný háček, nerezový	kus	-1,00000	139,00	-139,00
-----	---------	--------------------------	-----	----------	--------	---------

ZMĚNA POČTU HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ - obj. A

SOD - 05.01 - 266

původní výměra:

-8,00000

nová výměra:

7,00000

267	R798207	volně stojící odpadkový koš s víkem, nerezový	kus	-1,00000	295,00	-295,00
-----	---------	---	-----	----------	--------	---------

ZMĚNA POČTU HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ - obj. A

SOD - 05.01 - 267

původní výměra:

-5,00000

nová výměra:

4,00000

268	R798208	wc souprava s kartáčem, nerezová	kus	-1,00000	867,00	-867,00
-----	---------	----------------------------------	-----	----------	--------	---------

ZMĚNA POČTU HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ - obj. A

SOD - 05.01 - 268

původní výměra:

-7,00000

nová výměra:

6,00000

269	R798209	zásobník na toaletní papír, nerezový	kus	-1,00000	824,00	-824,00
-----	---------	--------------------------------------	-----	----------	--------	---------

ZMĚNA POČTU HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ - obj. A

SOD - 05.01 - 269

původní výměra:

-7,00000

nová výměra:

6,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-7 918,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

242	R76615	D8 Zárubeň dveří , celková repase, nebo rekonstrukce, cca 900x2000	kus	-1,00000	7 918,00	-7 918,00
-----	--------	--	-----	----------	----------	-----------

ZRUŠENÍ REPASE ZÁRUBNĚ DVEŘÍ - obj. A

SOD - 05.01 - 242

CELKEM					-10 043,00
---------------	--	--	--	--	-------------------









PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	27.
ÚSEK: SO 06 Vodojemy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy – PREFA schodiště DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 27. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na žádost dodavatele byla změněna technologie výroby betonových prvků z důvodu zjednodušení manipulace. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 4.9.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 06 Vodojemy	27.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy,	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy - PREFA schodiště DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy - schodiště ODKAZ NA VÝKRESY:  ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 27. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td>274 463,06 Kč</td><td>57 637,24 Kč</td><td>332 100,30 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-418 049,00 Kč</td><td>-87 790,29 Kč</td><td>-505 839,29 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>-143 585,94 Kč</td><td>-30 153,05 Kč</td><td>-173 738,99 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	274 463,06 Kč	57 637,24 Kč	332 100,30 Kč	Méněpráce:	-418 049,00 Kč	-87 790,29 Kč	-505 839,29 Kč	Rozdíl:	-143 585,94 Kč	-30 153,05 Kč	-173 738,99 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	274 463,06 Kč	57 637,24 Kč	332 100,30 Kč														
Méněpráce:	-418 049,00 Kč	-87 790,29 Kč	-505 839,29 Kč														
Rozdíl:	-143 585,94 Kč	-30 153,05 Kč	-173 738,99 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: 	DATUM: 4.9.2018																
VYJÁDŘENÍ: souhlasíme s popisem změny																	
OD: 	PODPIS: 	DATUM: <u>5.12.2018</u> xxx															
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – 																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL 27 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o. IČO: 46960180
 Branky 291/16 DIČ: CZ46960180
 66449 Ostopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	38 997,79	155 271,20	194 268,99
PSV	0,00	-337 854,93	-337 854,93
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	38 997,79	-182 583,73	-143 585,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-143 585,94 CZK
Základní DPH	21 %	-30 153,05 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -173 738,99 CZK

v

dne

27.9.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP	0	-143 586	-30 153	-173 739	100
ZL 27.01	PREFA schodiště - MNP	0	-418 049	-87 790	-505 839	291
ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP 2	0	274 463	57 637	332 100	-191
Celkem za stavbu		0	-143 586	-30 153	-173 739	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	11 977,20	35 961,24	47 938,44	-33
4	Vodorovné konstrukce	HSV	27 020,59	31 916,00	58 936,59	-41
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	0,00	19 574,93	19 574,93	-14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	0,00	35 234,88	35 234,88	-25
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	32 584,15	32 584,15	-23
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV	0,00	80 194,07	80 194,07	-56
799	Ostatní prvky	PSV	0,00	-418 049,00	-418 049,00	291
Cena celkem			38 997,79	-182 583,73	-143 585,94	100

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.01	PREFA schodiště - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 799		Ostatní prvky				-418 049,00		0,00		-418 049,00
1	ON023a	D+M betonové PREFA schody 2268x2205 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	kus	-1,00000	58 850,00	-58 850,00	0,00	0,00	58 850,00	-58 850,00
2	ON023b	D+M betonová PREFA deska 1045x2320 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	kus	-1,00000	20 972,00	-20 972,00	0,00	0,00	20 972,00	-20 972,00
3	ON024a	D+M betonové PREFA schody 2180x2115 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	kus	-1,00000	58 850,00	-58 850,00	0,00	0,00	58 850,00	-58 850,00
4	ON024b	D+M betonová PREFA deska 960x2235 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	kus	-1,00000	20 972,00	-20 972,00	0,00	0,00	20 972,00	-20 972,00
5	ON025	D+M betonová PREFA deska 1535x1760 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků	kus	-1,00000	25 680,00	-25 680,00	0,00	0,00	25 680,00	-25 680,00
6	ON026a	D+M betonové PREFA schody 2170x1740x575 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	kus	-1,00000	105 288,00	-105 288,00	0,00	0,00	105 288,00	-105 288,00
7	ON026b	D+M betonové PREFA schody 2220x1650x575 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	kus	-1,00000	101 757,00	-101 757,00	0,00	0,00	101 757,00	-101 757,00
8	ON026c	D+M betonová PREFA patka 800x1500x225 mm atyp, specifikace dle výpisu ostatních výrobků, SOD	kus	-1,00000	25 680,00	-25 680,00	0,00	0,00	25 680,00	-25 680,00

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špišberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 2						47 938,44		11 977,20		35 961,25
Základy a zvláštní zakládání										
1	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37, RTS -10 % snížení z betonu C 30/37 ON 23b : 0,9*0,035*2,32 : ON 24b : 0,9*0,035*2,235 : ON 25 : 0,035*1,535*1,76*2 : 0,33259	m3	0,33259	2 560,50	851,60	2 329,07	774,63	231,43	76,97
				0,33000						
2	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, RTS - 10 % ON 23b : 2,32*1,045*0,008 : ON 24b : 2,235*0,96*0,008 : ON 25 : 1,76*1,535*2*0,008 : 0,07979	t	0,07979	29 007,00	2 314,47	23 464,59	1 872,24	5 542,41	442,23
				0,08000						
3	275321611R00	Železobeton základových patek C 30/37, RTS - 10 % ON 26a patka : 1,755*2,17*0,225 : ON 26b patka : 1,64*2,22*0,225 : ON 26c patka pod schodištěm ON 11, snížená část z betonu C 30/37 : 1,5*1,5*0,125 : 1,95731	m3	1,95731	2 560,50	5 011,69	2 329,07	4 558,71	231,43	452,98
				1,96000						
4	275361921RT8	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, RTS - 10 % patka ON 26a : 1,755*2,17*0,008 : patka ON 26b : 2,22*1,64*0,008 : patka ON 26c pod schodištěm ON 11 : 1,5*1,5*0,008 : 0,07759	t	0,07759	29 007,00	2 250,65	23 464,59	1 820,62	5 542,41	430,04
				0,08000						

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
5	273321611R001	Železobeton základových desek C 30/37, X bílý ON 23b, část z bílého betonu : 0,9*0,1*2,32 : ON 24b, část z bílého betonu : 0,9*0,1*2,235 : ON 25, část z bílého betonu : 1,76*0,1*1,535*2 : 0,95027	m3	0,95027	3 414,00	3 244,22	3 105,43	2 951,00	308,57	293,22
				0,95000						
6	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení, (SO15.15.01 č.26) ON 23b, snížená část z betonu C 30/37 : 0,9*0,035*2 : 2,32*0,035*2 : ON 24b, snížená část z betonu C 30/37 : 0,9*0,035*2 : 2,235*0,035*2 : ON 23b, snížená část z betonu C 30/37 : 0,9*0,1*2 : 2,32*0,1*2 : ON 24b, bednění bílého betonu X : 0,9*0,1*2 : 2,235*0,035*2 : ON 25, snížená část z betonu C 30/37 : 0,135*15,35*4/2 : ON 25, bednění bílého betonu X : 0,135*15,35*4/2 : 9,7143	m2	9,71430	597,00	5 799,44	0,00	0,00	597,00	5 799,44
				9,71000						
7	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění, (SO15.15.01 č.27) Položka pořadí 6 : 9,71430 : 9,7143	m2	9,71430	89,00	864,57	0,00	0,00	89,00	864,57
				9,71000						
8	275321611R001	Železobeton základových patek C 30/37, X bílý ON 26c patka pod schodištěm ON 11, část z bílého betonu : 1,5*1,5*0,1 : 0,225	m3	0,22500	3 414,00	768,15	0,00	0,00	3 414,00	768,15
				0,23000						

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení, (SO05.05.02 č.39) ON 26c patka pod schodištěm ON 11, snížená část z betonu C 30/37 : 0,2*1,5*4 : ON 26c, patka pod schodištěm ON 11, bednění bílého betonu X : 0,1*1,5*4 : 1,8	m2	1,80000	558,00	1 004,40	0,00	0,00	558,00	1 004,40
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění, (SO5.05.02 č.40) Položka pořadí 9 : 1,80000 : 1,8	m2	1,80000	89,00	160,20	0,00	0,00	89,00	160,20
11	289363111R00	Kotvičky výztuže do matly hl.40 cm, z 10216, 6 mm, SOD 9 kotviček na 1 m2 ON 23a : 2,205*6*0,378*9 : ON 23b : 0,9*2,32*9 : ON 24a : 2,115*0,363*6*9 : ON 24b : 0,9*2,235*9 : ON 25 : 1,535*1,76*9*2 : ON 26a : 2,17*1,755*9 : ON 26b : 2,22*1,64*9 : ON 26c : 1,5*1,5*9 : 259,28334	kus	259,28334	99,00	25 669,05	0,00	0,00	99,00	25 669,05
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						58 936,59	27 020,59	31 915,98		
12	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, RTS - 10 % schodiště ON 26a, snížená část z betonu C 30/37 : 0,475*1,51*1,755 : 0,28*(0,125+0,175)*1,755 :	m3	3,54219	3 654,00	12 943,16	2 314,50	8 198,40	1 339,50	4 744,76

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		0,28*0,125*1,755 : schodiště ON 26b, snížená část z betonu.C 30/37 : 0,475*1,56*1,65 : 0,28*(0,125+0,175)*1,65 : 0,28*0,125*1,65 : ON 23a, snížená část z betonu C 30/37 : 0,326*6*0,152*2,205/2 : ON 24a, snížená část z betonu C 30/37 : 0,326*6*0,152*2,205/2 : 3,54219		3,54000						
13	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, RTS - 10 %	t	0,18210	32 004,00	5 827,93	23 714,79	4 318,46	8 289,21	1 509,47

ON 26a : (0,28*2*1,755+1,61*1,755+0,175*1,755*3)*0,008 :
:
ON 26b : (0,28*2*1,65+1,66*1,65+0,175*1,64*6)*0,008 :

ON 23a : (0,326*2,205*6+0,152*2,205*6)*0,008 :
ON 24a : (0,326*2,205*6+0,152*2,205*6)*0,008 :
0,1821

0,18000

14	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení, RTS - 10 %	m2	16,01571	1 101,60	17 642,91	349,11	5 591,24	752,49	12 051,66
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--------	----------	--------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
schodiště ON 26a, snížená část z betonu C 30/37 :
0,5*1,65+0,3*0,35+0,15*0,3 :
1,8*0,15+1,8*0,3*2 :
schodiště ON 26b, snížená část z betonu C 30/37 :
0,5*1,6+0,3*0,35+0,15*0,3 :
1,7*0,15+1,7*0,3*2 :
schodiště ON 26a bílý : 0,15*(1,65+0,3*2+0,15) :

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		1,8*0,15+1,8*0,3*2 : schodiště ON 26b bílý : 0,15*(1,7+0,3*2+0,15) : 1,7*0,15+1,7*0,3*2 : ON 23a, snížená část z betonu C 30/37 : 0,326*6*0,152+2,205*0,170*7/2 : ON 24a, snížená část z betonu C 30/37 : 0,326*6*0,152+2,205*0,170*7/2 : ON 23a bílý : 0,326*6*0,152+2,205*0,17*7/2 : ON 24a bílý : 0,326*6*0,152+2,205*0,17*7/2 : ON 26a patka : 1,755*2,17*0,225 : On 26b patka : 1,64*2,22*0,225 : 16,01571		16,02000						
15	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění, RTS - 10 %	m2	16,01571	133,70	2 141,30	0,00	0,00	133,70	2 141,30
		Položka pořadí 14 : 16,01571 : 16,01571		16,02000						
16	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm, RTS - 10 %	m2	25,99195	491,40	12 772,44	157,47	4 092,95	333,93	8 679,49
		ON 26a : 1,75*2,17 : ON 26b : 1,64*2,22 : ON 23a, ON 23b : (0,26+1,87+0,9)*2,32 : ON 24a, ON 24b : (0,26+1,87+0,9)*2,235 : ON 25 : 1,35*1,76*2 : 25,99195		25,99000						
17	430321514R001	Beton schodiškových konstrukcí železový C 30/37, X bílý	m3	1,56175	4 872,00	7 608,85	3 085,99	4 819,54	1 786,01	2 789,30
		schodiště ON 26a, část z bílého betonu X : 1,755*0,1*(1,51+0,275+0,28*2+0,175+0,125) :								

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		schodiště ON 26b, část z bílého betonu X : 1,64*0,1*(1,56+0,275+0,28*2+0,175+0,125) : ON 23a, část z bílého betonu X : 0,326*6*0,152*2,205/2 : ON 24a, část z bílého betonu X : 0,326*6*0,152*2,205/2 :								
		1,56175		1,56000						

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				19 574,93		0,00		19 574,93
18	610011	D+M zpevnění částí betonových prvků, organokřemičitany, SOD	m2	31,57247	620,00	19 574,93	0,00	0,00	620,00	19 574,93
		Položka pořadí 23 : 31,57247 :								
		31,57247		31,57000						

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				35 234,88		0,00		35 234,88
19	631001	D+M očištění, odmaštění, odstranění cementových, šlemů betonových prvků, SOD	m2	31,57247	177,00	5 588,33	0,00	0,00	177,00	5 588,33
		Položka pořadí 23 : 31,57247 :								
		31,57247		31,57000						

20	631006	D+M zapravení kavern směsí bílého cementu betonových prvků, SOD	m2	31,57247	939,00	29 646,55	0,00	0,00	939,00	29 646,55
		Položka pořadí 23 : 31,57247 :								
		31,57247		31,57000						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				32 584,15		0,00		32 584,15
21	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb	t	28,18698	263,00	7 413,18	0,00	0,00	263,00	7 413,18
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,18698	893,00	25 170,97	0,00	0,00	893,00	25 170,97
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				80 194,07		0,00		80 194,07
23	7820001	Ruční kamenické opracování povrchu	m2	31,57247	2 540,00	80 194,07	0,00	0,00	2 540,00	80 194,07

ON 26a : 1,755*(1,61+0,28*2) :

1,755*(0,225+2*0,175) :

0,575*1,61+0,28*0,4+0,28*0,225 :

Položkový rozpočet

S:	ZL 27	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 27	ZL 27 Vodojemy PREFA schody MNP VCP
R:	ZL 27.02	PREFA schodiště - VCP.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		ON 26b : 1,640*(1,66+0,28*2) :								
		1,64*(0,225+2*0,175) :								
		0,575*1,660+0,28*0,4+0,28*0,225 :								
		ON 23a : 2,205*0,152*6 :								
		0,326*6 :								
		ON 23b : 2,32*1,045 :								
		ON 24a : 2,115*0,152*6 :								
		0,326*6 :								
		ON 24b : 0,9*2,235 :								
		ON 25 : 1,76*1,535*2 :								
		ON 26c : 1,5*1,5 :								
		31,57247				31,57000				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	28.
ÚSEK: SO 06 Vodojemy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy – provedení izolace DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 28. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po odkrytí spáry mezi vodojemy byl na základě nálezu situace změněn způsob provedení izolace styku obou vodojemů.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 4.9.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 06 Vodojemy	28.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 Vodojemy,	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 Vodojemy – provedení izolace DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy, terasa Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 19. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td>243 209,89 Kč</td><td>51 074,08 Kč</td><td>294 283,97 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>- 64 808,79 Kč</td><td>- 13 609,85 Kč</td><td>- 78 418,64 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>178 401,10 Kč</td><td>37 464,23 Kč</td><td>215 865,33 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	243 209,89 Kč	51 074,08 Kč	294 283,97 Kč	Méněpráce:	- 64 808,79 Kč	- 13 609,85 Kč	- 78 418,64 Kč	Rozdíl:	178 401,10 Kč	37 464,23 Kč	215 865,33 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	243 209,89 Kč	51 074,08 Kč	294 283,97 Kč														
Méněpráce:	- 64 808,79 Kč	- 13 609,85 Kč	- 78 418,64 Kč														
Rozdíl:	178 401,10 Kč	37 464,23 Kč	215 865,33 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: ██████████	DATUM: 4.9.2018																
VYJÁDŘENÍ: - s úpravou přišel dodavatele kvůli zjednodušení postupu prací																	
OD: ██████████ GP	PODPIS: ██████████ DATUM: 5.12.2018																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ██████████																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL 28** **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **ARCHATT, s.r.o.** **IČO: 46960180**
 Branky 291/16 **DIČ: CZ46960180**
 66449 **Ostopovice**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	10 957,64	157 275,36	168 233,00
PSV	644,49	9 523,61	10 168,10
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 602,13	166 798,97	178 401,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	178 401,10 CZK
Základní DPH	21 %	37 464,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **215 865,33 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

27.9.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL 28	ZL 28 Spád jílové vrstvy nad Vodojem	0	178 401	37 464	215 865	100
ZL 28.01	Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa	0	-64 809	-13 610	-78 419	-36
ZL 28.02	Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa	0	243 210	51 074	294 284	136
Celkem za stavbu		0	178 401	37 464	215 865	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	62 685,46	62 685,46	35
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	10 957,84	-52 585,09	-41 627,45	-23
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	10 141,87	10 141,87	6
711	Izolace proti vodě	PSV	644,49	9 523,61	10 168,10	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	137 033,12	137 033,12	77
Cena celkem			11 602,13	166 798,97	178 401,10	100

Položkový rozpočet

S:	ZL 28	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 28	ZL 28 Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy MNP VCP
R:	ZL 28.01	Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-61 189,07		0,00		-61 189,07
1	239001	D+M jílový klín vč.dodávky jílu a průběž.vlhčení, SOD spodní vrstva : -9,3*0,53*0,6 horní vrstva : -9,2*1,4*1,7	m3	-24,85340	2 462,00	-61 189,07	0,00	0,00	2 462,00	-61 189,07
Díl: 99 Stavební přesun hmot						-3 619,72		0,00		-3 619,72
2	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, SOD SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 256	t	-3,13124	263,00	-823,52	0,00	0,00	263,00	-823,52
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, SOD SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 257	t	-3,13124	893,00	-2 796,20	0,00	0,00	893,00	-2 796,20

Položkový rozpočet

S:	ZL 28	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 28	ZL 28 Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy MNP VCP
R:	ZL 28.02	Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: 1 Zemní práce						62 685,46		0,00		62 685,46
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4, SOD	m3	38,28810	1 284,00	49 161,92	0,00	0,00	1 284,00	49 161,92
		SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 5 pro jílovou vrstvu nad vodojemy : (1,7+0,6)*3,58/2*9,3		38,29000						
2	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m, SOD	m2	66,58800	107,00	7 124,92	0,00	0,00	107,00	7 124,92
		stěny výkopu : 3,58*9,3*2		66,59000						
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m, SOD	m2	66,58800	43,00	2 863,28	0,00	0,00	43,00	2 863,28
		Položka pořadí 2 : 66,59000		66,59000						
4	151101301R00	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m, SOD	m3	38,28810	27,00	1 033,78	0,00	0,00	27,00	1 033,78
		pro jílovou vrstvu nad vodojemy : (1,7+0,6)*3,58/2*9,3		38,29000						
5	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m, SOD	m3	38,28810	5,00	191,44	0,00	0,00	5,00	191,44
		Položka pořadí 4 : 38,29000		38,29000						
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, (SO06.06.01., č.12)	m3	24,06375	96,00	2 310,12	0,00	0,00	96,00	2 310,12
		spodní část : ((1+0,5)*1,47*9,3)/2		10,25000						
		horní část : ((1+1,7)*1,1*9,3)/2		13,81000						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						19 561,62		10 957,64		8 603,97
7	274323611R00	Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37, RTS - 10 %	m3	4,68255	2 430,00	11 378,60	2 198,89	10 296,41	231,11	1 082,18
		horní část : 0,15*1*9,3		1,40000						
		spodní část : ((0,5+0,2)*1,01*9,3)/2		3,29000						

Položkový rozpočet

S:	ZL 28	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 28	ZL 28 Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy MNP VCP
R:	ZL 28.02	Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
8	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, RTS - 10 %	t	0,02818	29 007,00	817,42	23 464,59	661,23	5 542,41	156,19
		1*9,3*0,00303		0,03000						
9	289363111R00	Kotvičky výztuže do malty hl.40 cm, z 10216, 6 mm, SOD	kus	74,40000	99,00	7 365,60	0,00	0,00	99,00	7 365,60
		cca 8 ks na 1m2 : 1*9,3*8		74,40000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 761,59		0,00		13 761,59
10	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, SOD	t	11,90449	263,00	3 130,88	0,00	0,00	263,00	3 130,88
		SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 256								
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, SOD	t	11,90449	893,00	10 630,71	0,00	0,00	893,00	10 630,71
		SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 257								
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 168,10		644,49		9 523,61
12	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve,,, specifikaci, SOD	m2	19,53000	35,00	683,55	0,00	0,00	35,00	683,55
		izolace spodní části : (0,6+0,5)*9,3		10,23000						
		izolace horní části : 1*9,3		9,30000						
13	711491271RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, včetně dodávky,, materiálu, SOD	m2	19,53000	73,00	1 425,69	0,00	0,00	73,00	1 425,69
		izolace spodní části : (0,6+0,5)*9,3		10,23000						
		izolace horní části : 1*9,3		9,30000						
14	711150016RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás., , izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové,	m2	21,48300	340,00	7 304,22	0,00	0,00	340,00	7 304,22
		SOD								

Položkový rozpočet

S:	ZL 28	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 28	ZL 28 Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy MNP VCP
R:	ZL 28.02	Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
		izolace spodní části : (0,6+0,5)*9,3		10,23000						
		izolace horní části : 1*9,3		9,30000						
		0,1		1,95000						
15	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300,, , g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm, SOD	m2	21,48300	30,00	644,49	30,00	644,49	0,00	0,00
		izolace spodní části : (0,6+0,5)*9,3		10,23000						
		izolace horní části : 1*9,3		9,30000						
		0,1		1,95000						
16	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m, SOD	%	27,53730	4,00	110,15	0,00	0,00	4,00	110,15
SO 06 Vodojemy - Rozpočet SO 06 06.01 položka č. 226										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				137 033,12		0,00		137 033,12
17	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad (SoD, p.č.334)	t	57,43215	194,00	11 141,84	0,00	0,00	194,00	11 141,84
		38,2881*1,5		57,43000						
18	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m(SoD,p.č. 336)	t	57,43215	683,00	39 226,16	0,00	0,00	683,00	39 226,16
		Položka pořadí 17 : 57,43000		57,43000						
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km(SoD,p.č.337)	t	57,43215	167,00	9 591,17	0,00	0,00	167,00	9 591,17
		Položka pořadí 17 : 57,43000		57,43000						
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (SoD,p.č.338)	t	57,43215*9	15,00	7 753,34	0,00	0,00	15,00	7 753,34
		57,43215*9		516,89000						
21	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky (SoD,p.č. 335)	t	57,43215	105,00	6 030,38	0,00	0,00	105,00	6 030,38
		Položka pořadí 17 : 57,43000		57,43000						

Položkový rozpočet

S:	ZL 28	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 28	ZL 28 Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy MNP VCP
R:	ZL 28.02	Spád jílové vrstvy nad Vodojemy - terasa Vodojemy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
22	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m (SoD,p.č.339)	t	57,43215	202,00	11 601,29	0,00	0,00	202,00	11 601,29
				Položka pořadí 17 : 57,43000		57,43000				
23	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m (SoD,p.č.340)	t	516,88935	100,00	51 688,94	0,00	0,00	100,00	51 688,94
				Položka pořadí 20 : 516,89000		516,89000				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	29.
ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – sloupová svítidla	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 12 Severovýchodní bastion – sloupová svítidla	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – sloupová svítidla DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 29. – příloha č. 1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Odpověď projektanta na dotazy zhotovitele ze dne 4.9.2018 (bod č. 1)	
POPIS ZMĚNY: Projektová dokumentace navrhuje na ploše severozápadního bastionu osadit čtyři kusy sloupových svítidel. Výkaz výměr stavební částí obsahuje demontáž a repasi dvou kusů těchto svítidel, repasi jednoho svítidla z depozitáře a dodávku jednoho nového svítidla. Ve skutečnosti jsou na ploše Severovýchodního bastionu čtyři původní sloupová svítidla, která budou v souladu se stanoviskem Technických sítí Brno repasována. V tomto smyslu je opraven výkaz výměr architektonicko-stavebního řešení. Současně se odečítají duplicitní položky pro repasi svítidel z výkazu výměr pro úpravu stávajících rozvodů VO. Z rozpočtu 12.02 se odečítají 4 kusy svítidel pro SO 12 – Severovýchodní bastion. V rozpočtu zůstává jedno svítidlo určené pro SO 06 – Vodojemy – Úprava předprostoru.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 10.10.2018	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	29.
ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – sloupová svítidla	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
SO 12 Severovýchodní bastion, sloupová svítidla

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29.
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – sloupová svítidla
DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 29. – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Odpověď projektanta na dotazy zhotovitele ze dne 4.9.2018 (bod č. 1)

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	68 747,00 Kč	14 436,87 Kč	83 183,87 Kč
Méněpráce:	-90 477,00 Kč	-19 000,17 Kč	-109 477,17 Kč
Rozdíl:	-21 730,00 Kč	-4 563,30 Kč	-26 293,30 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 10.10.2018

VYJÁDRĚNÍ:

OD: [REDACTED] P [REDACTED] DATUM: 27.10.2018
[REDACTED] IC: 136 76 601

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR
[REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY:
OI MMB – [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
Objekt: ZL 29 SO 12 - Severovýchodní bastion, sloupová svítidla
Rozpočet: 01 Sloupová svítidla - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Tocháček spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovínská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	68 747,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	68 747,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 747,00 CZK
Základní DPH	21 %	14 436,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **83 183,87 CZK**

v



 Za zhotovitele

dne

19.11.2018



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			68 747,00	100
Cena celkem					68 747,00	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 29	SO 12 - Severovýchodní bastion, sloupová svítidla
R:	01	Sloupová svítidla - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				68 747,00
1	799-OR.1a	Repase a přesun venkovních sloupových svítidel OR.1, viz pol. č. 49. rozpočtu 12.01	kus	2,00000	29 758,00	59 516,00
		celkový počet demontovaných svítidel k repasí : 4		4		
		odpočet množství dle rozpočtu : -2		-2		
2	950-004	Přemísění venkovních sloupových svítidel, viz pol. č. 54. rozpočtu 12.01	kus	1,00000	9 231,00	9 231,00
		celkový počet přemísťovaných svítidel : 4		4		
		odpočet množství dle rozpočtu : -3		-3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
Objekt: ZL 29 SO 12 - Severovýchodní bastion, sloupová svítidla
Rozpočet: 02 Sloupová svítidla - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o. IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-64 077,00
MON	-26 400,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-90 477,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-90 477,00 CZK
Základní DPH	21 %	-19 000,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -109 477,17 CZK


v



Za zhotovitele

dne

19.11.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			-64 077,00	71
M21	Elektromontáže	MON			-26 400,00	29
Cena celkem					-90 477,00	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 29	SO 12 - Severovýchodní bastion, sloupová svítidla
R:	02	Sloupová svítidla - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				-64 077,00
1	799-ON.5	D+M nového sloupového svítidla, viz pol. č. 50. rozpočtu 12.01	ks	-1,00000	42 356,00	-42 356,00
2	799-OR.1b	Repase a osazení deponovaného svítidla OR.1, viz pol. č. 51. rozpočtu 12.01	ks	-1,00000	21 721,00	-21 721,00
Díl: M21		Elektromontáže				-26 400,00
3	2102906811	Repasování svítidla VO vč. výměny zdroje a nátěru, viz pol. č. 21. rozpočtu 12.02	kus	-4,00000	2 750,00	-11 000,00

odpočet duplicity na SO 12 - Severovýchodní bastion : -4

-4

JEDNO SVÍTIDLO ZŮSTÁVÁ PRO SO 06 - VODOJEMY -
ÚPRAVAPŘEDPROSTORU :

4	2102907211	Repasování sloupu VO vč. nátěru, viz pol. č. 22. rozpočtu 12.02	kus	-4,00000	3 850,00	-15 400,00
---	------------	---	-----	----------	----------	------------

odpočet duplicity na SO 12 - Severovýchodní bastion : -4

-4

JEDNO SVÍTIDLO ZŮSTÁVÁ PRO SO 06 - VODOJEMY -
ÚPRAVAPŘEDPROSTORU :



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1	30.
ÚSEK: SO 12–Severovýchodní bastion – zemní práce dle revize č. 1 PD	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 12 Severovýchodní bastion – zemní práce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – zemní práce DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: Revize PD ze dne 4.9.2018 (Dodatek technické zprávy a Směrné detaily 1,2), Půdorys parteru, řezy – revize č. 1 PD z 09/2018 předaná dne 18.10.2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 30. – příloha č. 1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Odpověď projektanta na dotazy zhotovitele ze dne 4.9.2018 (bod č. 5, 6 a 7), Zápis projektanta v SD ze 4.10.2018, Zápis z KD stavby č. 30 ze dne 22.10.2018	
POPIS ZMĚNY: Statická úprava soklu památníku Raduita de Souches si vyžádala úpravu výšek okolního terénu. Zhotovitel uplatňuje zvýšení nákladů, vyvolané nesouladem výkresové části s výkazem výměr, týkající se odstranění stávajících podkladních vrstev tloušťce 390 mm. Revizí č. 1 projektové dokumentace z 09/2018 předané dne 18.10.2018 došlo k výškové úpravě mlatové plochy v severovýchodní části bastionu a k úpravě severní a východní hrany bastionu. Z důvodu ochrany stávajících vzrostlých stromů se současně snižuje rozsah prací prováděných v oblasti kořenových systémů těchto stromů. Projektová dokumentace navrhovala uložení výkopku ze základů v množství 58,5 m ³ na dočasnou skládku v rámci staveniště pro případné zpětné použití. Projektant dne 4.9.2018 upřesnil způsob manipulace s výkopkem. Veškerý výkopek ze základů bude odvezen na skládku. Revizí projektové dokumentace ze dne 4.9.2018 upřesnil projektant technické požadavky na úpravu pláňe. Podle nového návrhu projektanta bude pláň zhutněna na 20 MPa. Původní návrh projektanta bylo zhutnění na 45 MPa. Snižování parametru pro zhutnění pláňe vychází ze skutečnosti, že plocha bude pojížděna pouze lehkými vozidly a je z větší části prorostlá kořenovým systémem stávajících vzrostlých stromů. Dále s ohledem na přilehlý hradební systém také není možné používat těžkou hutnicí techniku.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] DATUM: 23.10.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
[REDAKCE] SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1		30.	
ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – zemní práce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 14 Severovýchodní bastion – zemní práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – zemní práce DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: Revize PD ze dne 4.9.2018 (Dodatek technické zprávy a Směrné detaily 1,2), Půdorys parteru, řezy – revize č. 1 PD z 09/2018 předaná dne 18.10.2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 30. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: Odpověď projektanta na dotazy zhotovitele ze dne 4.9.2018 (bod č. 5, 6 a 7), Zápis projektanta v SD ze 4.10.2018, Zápis z KD stavby č. 30 ze dne 22.10.2018			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	621 064,95 Kč	130 423,64 Kč	751 488,59 Kč
Méněpráce:	-97 372,12 Kč	-20 448,15 Kč	-117 820,27 Kč
Rozdíl:	523 692,83 Kč	109 975,49 Kč	633 668,32 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 23.10.2018
VYJÁDRĚNÍ:			
OD:	PODPIS:	DATUM: 21.11.2018	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
_____			DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI MMB –		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk -
 Změnové práce
Objekt: ZL 30 SO 12 - Severovýchodní bastion, zemní práce dle revize č. 1 PD
Rozpočet: 01 Zemní práce - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o. IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	621 064,95
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	621 064,95


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	621 064,95 CZK
Základní DPH	21 %	130 423,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 751 488,59 CZK

v



dne

19.11.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 672,11	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			525 392,84	85
Cena celkem					621 064,95	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 30	SO 12 - Severovýchodní bastion, zemní práce dle revize č. 1 PD
R:	01	Zemní práce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						95 672,11
1	113107405R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. těžené tl. 5 cm, RTS 10%	m ²	567,64000	8,30	4 711,41

mlatová plocha ve sklonu v severovýchodní části dle 714,28

revize č. 1 PD : 786,0-4,4*16,3

zmenšení mlatové plochy dle revize č. 1 PD : -31,4*0,8/2-21,2*0,8/2 -21,04

odpočet plochy kolem stromů : -10*3,14*2,0*2,0 -125,6

**VÝPOČET PRŮMĚRNÉ TLOUŠTKY PRO ODSTRANĚNÍ
PODKLADNÍCH VRSTEV :**

1. Plochy řezů :

jihovýchodní roh 0,37 m² :

řez I. $17,0 \times (0,07 + 0,39) : 2 = 3,91$ m² :

řez II. $31,5 \times (-0,10 + 0,39) : 2 = 4,57$ m² :

řez III. $17,5 \times (0,02 + 0,29) : 2 = 2,71$ m² :

severozápadní strana $4,77 \times (0,27 + 0,23) : 2 = 1,19$ m² :

2. Vzdálenosti mezi řezy :

jihovýchodní roh - řez I. 11,0 m :

řez I. - řez II. 12,2 m :

řez II. - III. 9,3 m :

řez III. - severozápadní strana 10,2 m :

3. Výpočet kubatury :

jihovýchodní roh - řez I. $(0,37 + 3,91) : 2 * 11,0 = 23,54$ m³ :

řez I. - řez II. $(3,91 + 4,57) : 2 * 12,2 = 51,73$ m³ :

řez II. - III. $(4,57 + 2,71) : 2 * 9,3 = 33,85$ m³ :

řez III. - severozápadní strana $(2,71 + 1,19) : 2 * 10,2 = 19,89$ m³ :

Celková kubatura $23,54 + 51,73 + 33,85 + 19,89 = 129,01$ m³

4. Výpočet tloušťky :

$129,01 : 693,27 = 0,19$ m = 19 cm :

odstranění 15 cm je v základním rozpočtu :

$19 - 15 = 4$ cm :

2	113107424R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. těžené tl. 24 cm, RTS -10%	m ²	826,72000	28,62	23 660,73
---	--------------	---	----------------	-----------	-------	-----------

plocha severovýchodního bastionu dle PD : 1541,0 1541

odpočet mlatové plochy ve sklonu v severovýchodní část dle revize č. 1 PD : $-(786 - 4,4 * 16,3)$ -714,28

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, viz pol. č. 5 rozpočtu 06.02	m ³	58,50720	214,00	12 520,54
---	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------

výkopek ze základů : 58,5072 58,5072

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku přípiatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 viz pol. č. 6. rozpočtu 06.02	m ³	585,07200	21,00	12 286,51
---	--------------	---	----------------	-----------	-------	-----------

výkopek ze základů : $58,5072 * 10$ 585,072

5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním - ručně, viz pol. č. 25 rozpočtu 06.01	m ²	1 519,95000	15,00	22 799,40
---	--------------	---	----------------	-------------	-------	-----------

plocha severovýchodního bastionu dle PD : 1541,0 1541

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí.hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 30	SO 12 - Severovýchodní bastion, zemní práce dle revize č. 1 PD
R:	01	Zemní práce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zmenšení plochy dle revize č. 1 PD : -31,4*0,8/2-
21,2*0,8/2 -21,04

6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, viz pol. č. 21. rozpočtu 06.01	t	105,31296	187,00	19 693,52
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

výkopek ze základů : 58,5072*1,80 105,31296

Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot				525 392,84
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

7	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, viz pol. č. 89. rozpočtu 12.01	t	498,94856	59,00	29 437,97
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

8	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci, viz pol. č. 88. rozpočtu 12.01	t	498,94856	16,00	7 983,18
---	--------------	--	---	-----------	-------	----------

9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, viz pol. č. 93. rozpočtu 12.01	t	498,94856	194,00	96 796,02
---	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

10	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, viz pol. č. 89. rozpočtu 12.01	t	498,94856	167,00	83 324,41
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

11	273295T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, viz pol. č. 90. rozpočtu 12.01	t	6 985,27984	15,00	104 779,20
----	-----------	--	---	-------------	-------	------------

12	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m, viz pol. č. 91. rozpočtu 12.01	t	498,94856	215,00	107 273,94
----	-----------	---	---	-----------	--------	------------

13	273302T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m, viz pol. č. 92. rozpočtu 12.01	t	3 991,58848	24,00	95 798,12
----	-----------	---	---	-------------	-------	-----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk -
 Změnové práce
Objekt: ZL 30 SO 12 - Severovýchodní bastion, zemní práce dle revize č. 1 PD
Rozpočet: 02 Zemní práce - méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: T o c h á ě k spol. s r.o. IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-97 372,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-97 372,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-97 372,12 CZK
Základní DPH	21 %	-20 448,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -117 820,27 CZK

v



Za zhotovitele

dne

19.11.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-38 328,73	39
5	Komunikace	HSV			-31 362,56	32
96	Bourání konstrukcí	HSV			-1 767,36	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-18 602,29	19
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-7 311,18	8
Celka celkem					-97 372,12	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 30	SO 12 - Severovýchodní bastion, zemní práce dle revize č. 1 PD
R:	02	Zemní práce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Gelkem
Díl: 1 Zemní práce						-38 328,73
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m, viz pol. č. 5. rozpočtu 12.01	m3	-58,50720	27,00	-1 579,69

Vykopaná zemina pro případné zpětné použití : -58,5072 -58,5072

2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-58,50720	54,00	-3 159,39
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Vykopaná zemina pro případné zpětné použití : -58,5072 -58,5072

3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice, viz pol. č. 7 rozpočtu 12.01	m3	-58,50720	21,00	-1 228,65
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Vykopaná zemina pro případné zpětné použití : -58,5072 -58,5072

4	215901101X00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných min 30MPa, viz pol. č. 13. rozpočtu 12.01	m2	-1 541,00000	21,00	-32 361,00
---	--------------	--	----	--------------	-------	------------

Plocha severovýchodního bastionu : -1541,00 -1541

Díl: 5 Komunikace						-31 362,56
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

5	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm, viz pol. č. 37 rozpočtu 12.01	m2	-146,64000	43,00	-6 305,52
---	--------------	--	----	------------	-------	-----------

zmenšení plochy dle revize č. 1 PD : -31,4*0,8/2-21,2*0,8/2 -21,04

odpočet plochy kolem stromů : -10*3,14*2,0*2,0 -125,6

6	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 30 mm, viz pol. č. 39 rozpočtu 12.01	m2	-21,04000	43,00	-904,72
---	--------------	---	----	-----------	-------	---------

zmenšení plochy dle revize č. 1 PD : -31,4*0,8/2-21,2*0,8/2 -21,04

7	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 210 mm, viz pol. č. 40 rozpočtu 12.01	m2	-146,64000	134,00	-19 649,76
---	--------------	--	----	------------	--------	------------

zmenšení plochy dle revize č. 1 PD : -31,4*0,8/2-21,2*0,8/2 -21,04

odpočet plochy kolem stromů : -10*3,14*2,0*2,0 -125,6

8	500-001	Mechanicky zpevněné kamenivo tl. 100 mm domácí, zdroj, barva do červená, viz pol. č. 42 rozpočtu 12.01	m2	-21,04000	214,00	-4 502,56
---	---------	--	----	-----------	--------	-----------

zmenšení plochy dle revize č. 1 PD : -31,4*0,8/2-21,2*0,8/2 -21,04

Díl: 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						-1 767,36
-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

9	113107112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy, přes 100 do 200 mm, pol. č. 59 rozpočtu 12.01	m2	-21,04000	84,00	-1 767,36
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

zmenšení plochy dle revize č. 1 PD : -31,4*0,8/2-21,2*0,8/2 -21,04

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-18 602,29
--	--	--	--	--	--	-------------------

10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, viz pol. č. 69 rozpočtu č. 12.01	t	-88,58232	210,00	-18 602,29
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-7 311,18
---	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 30	SO 12 - Severovýchodní bastion, zemní práce dle revize č. 1 PD
R:	02	Zemní práce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky, viz pol. č. 89. rozpočtu 12.01	t	-6,94320	59,00	-409,65
12	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci, viz pol. č. 88. rozpočtu 12.01	t	-6,94320	16,00	-111,09
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, viz pol. č. 93. rozpočtu 12.01	t	-6,94320	194,00	-1 346,98
14	273293T10	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, viz pol. č. 89. rozpočtu 12.01	t	-6,94320	167,00	-1 159,51
15	273296T10	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, viz pol. č. 90. rozpočtu 12.01	t	-97,20480	15,00	-1 458,07
16	273299T10	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m, viz pol. č. 91. rozpočtu 12.01	t	-6,94320	215,00	-1 492,79
17	273302T10	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m, viz pol. č. 92. rozpočtu 12.01	t	-55,54560	24,00	-1 333,09