

ZMĚNOVÝ LIST: Záporová stěna		číslo ZL: 001
Název akce:	Bytové domy Vojtova, Brno	
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 společník I: SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn společník II: IMOS Brno, a.s., Dlomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Tento změnový list popisuje změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy dle odst. 14.1 jako vyhrazenou změnu závazku u zemních prací.</p> <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Řešení podle smluvní dokumentace předpokládalo použití příložného pažení. Toto však s ohledem na hloubku výkopu (u SO01 je hloubka 5,10 m a u SO02 je hloubka 5,4 m) nelze použít.</p> <p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Nové řešení předpokládá provedení kotvených záporových stěn v nezbytném rozsahu pro bezpečné provedení následných stavebních prací.</p> <p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Záporové pažení stavební jámy je nutné pro zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění stavebních prací pod úrovní terénu</p> <p><u>Komentář ke změně:</u></p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.</p>		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-313 898,78 Kč	7 233 810,68 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
6 919 911,90 Kč	prodloužení lhůty výstavby o 30 dnů	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: 11.10.2018	Datum: [redacted]	
[redacted]	[redacted]	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum:	Datum: 2.11.2018	
[redacted]	[redacted]	
Prilohy:		
1. Rozpočet č. 99-001A - méněpráce 2. Rozpočet č.99-001B - vícepráce 3. Dokumentace záporového pažení 4. Výpočet ceny příložného pažení		

Položkový rozpočet

Stavba :	1801 BD Vojtova	Rozpočet: 99-001A
Objekt :	99 Změny v průběhu realizace	Záporová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
	10002	Odpočet úvodního příložného pažení	m3	-10 812,81	29,03	-313 898,78
		SO01:-4393,77		-4 393,77		
		SO02:-6419,14		-6 419,14		
		Vypočet jednotkové ceny - viz samostatná příloha:		0,00		
						-313 898,78
	Celkem za	1 Zemní práce				-313 899
		Celkem bez DPH				