

# ZMĚNOVÝ LIST

**Název zakázky (akce):** „Opravné práce na trati Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí“

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63318087

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

## **Zdůvodnění a popis změny:**

Změnový list stavby, který se vztahuje k položkám zahrnující zřízení bezстыkové, byl ovlivněn z důvodu využitelnosti délky kolejnic a umístění LISů. Práce zahrnující položku navaření srdcovky se neprováděly. Srdcovky ve výhybkách dodaných SŽDC s.o. splňovaly dovolené parametry odchylek a nebylo nutné provádět navaření. Míra zpracování projektové dokumentace (vzhledem k přihlídnutí charakteru stavby – opravné práce) způsobila výrazné rozdíly v množství kubatur zemních prací od skutečného rozsahu. Položka neutrálních betonových pražců se navýšila z důvodu podmínek uskupení pražců v místech železničního přejezdu v km 15,162 a ZV výhybek 9 a 11. Stabilizace kolejového lože se neprováděla po domluvě se správcem trati.

## **Seznam změn:**

- 1/ SO 01.1 - Hustopeče - výhybky
- 2/ SO 02.1 - Hustopeče - staniční koleje

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

## **Finanční vyjádření změny v Kč:**

### SO 01.1 - Hustopeče - výhybky

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49.		0,00 Kč
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65.		0,00 Kč
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65.		0,00 Kč
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	0,00 Kč	
Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším.		0,00 Kč
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65.		0,00 Kč
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	0,00 Kč	

Navážení srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm.		0,00 Kč
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy.	0,00 Kč	
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	0,00 Kč	
Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	0,00 Kč	
Pražec betonový neutrální nevystrojený číslo 00-001	0,00 Kč	

#### SO 02.1 - Hustopeče - staniční koleje

Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého.		0,00 Kč
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60.		0,00 Kč

Rekapitulace soupisu prací	Méněpráce (Kč)	Vícepráce (Kč)
<b>Celkem</b>	<b>-476 900,00 Kč</b>	<b>476 894,80 Kč</b>

Cena dle SOD	98 479 567,77 Kč
Cena díla včetně předchozích dodatků	98 479 567,77 Kč
Cena díla po změně dle Dodatku	98 479 562,57 Kč

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD	-0,48%	0,48%
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00 %	
Celková cena změn včetně Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0,00 %	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 174971

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ea624f4e-8797-49ab-8629-ec47f1361772

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.01.2019 09:40:02



83e42b82-e1f7-4ed7-8389-1986065f8803