

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 18		
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 16. 12. 2018		
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 04 Přístřešek a sklad				
Odkazy na technickou zprávu:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady: Návrh rozpočtu generálního dodavatele ZL 18				
na jinou část smlouvy:				
na stavební deník:				
Popis změn: Po obnažení nosných konstrukcí skeletu systému MSOB a s ohledem na únosnost těchto konstrukcí bylo nutné přehodnotit statický výpočet a navrhnout jiný typ zastřešení nad vstupy do objektu. Byl zpracován nový statický výpočet na přístřešky o menších rozměrech, s rozdílným technickým provedením vyložení a v jiném materiálovém složení. Nová nosná konstrukce je tvořena ocelovou konzolou s vyložení 1,2 m z obdélníkových uzavřených profilů jekl 80/40/4 mm s uložením po 0,65 m. Tyto prvky jsou kotveny přímo do vodorovné železobetonové konstrukce stropu nad 1.NP prostřednictvím kotevni desky tl. 10mm a chemických kotev HILTY M12, pevnostní tř. 8.8. V souvislosti s touto změnou dochází ve výsledku k méněprácem, zejména z důvodu zmenšení rozměrů přístřešků. Dále jsou v oddílu zohledněny náklady na posuvná vrata přístřešku skladu včetně ocelového pojezdu.				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen	<input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí			<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: nepředvídatelné práce			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): na základě plné moci p. David Barteček				
razítko, podpis				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002416)		Číslo změny: 18
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 16. 12. 2018
Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 18		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Položkové rozpočty viz příloha.		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla: snížení ceny díla o -185 175,79 Kč (bez DPH) Slovy: jednastoosmdesátpěttisícstosedmdesátpětkorunčeských		
zvýšení ceny o		172 086,52 Kč (bez DPH)
snížení ceny o		- 357 262,31 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Milan Baláž	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Komunitní centrum Kopřivnice (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002416)		Číslo změny: 18	
Investor: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice		Datum: 20.12.2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mail <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Po obnovení nosných konstrukcí skeletu systému MSOB a s ohledem na únosnost těchto konstrukcí bylo nutné přehodnotit statický výpočet a navrhnout jiný typ zastřešení nad vstupy do objektu. Byl zpracován nový statický výpočet na přístřešky o menších rozměrech, s rozdílným technickým provedením vyložení a v jiném materiálovém složení. Nová nosná konstrukce je tvořena ocelovou konzolou s vyložení 1,2 m z obdélníkových uzavřených profilů jekl 80/40/4 mm s uložení po 0,65 m. Tyto prvky jsou kotveny přímo do vodorovné železobetonové konstrukce stropu nad 1.NP prostřednictvím kotevních desek tl. 10mm a chemických kotev HILTY M12, pevnostní tř. 8.8. V souvislosti s touto změnou dochází ve výsledku k méněprácem, zejména z důvodu zmenšení rozměrů přístřešků. Dále jsou v oddílu zohledněny náklady na posuvná vrata přístřešku skladu včetně ocelového pojezdu.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	172 086,52 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	- 357 262,31 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena díla po změně	27 962 076,98 (bez DPH)	celková lhůta po změně	Nemění se
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: nepředvídatelné práce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Mgr. Jiří Štěpán, ved.odboru rozvoje města Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic Ing. Jakub Karmazín, TDS Autorský dozor stavby: Projektant s navrhovanými změnami souhlasí. Ing. Jakub Karmazín		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Za zhotovitele: na základě plné moci p. David Barteček	