

Rekapitulace změn stavby, etapa II. - schodiště A2

Název a evidenční číslo stavby:
Provedení stavebních prací v rámci zřízení únikových schodišť a propojení únikových cest v budově A Krajského soudu v Ostravě
Etapa II. - schodiště A2

Strany se dohodly dle smlouvy o dílo (Spr 2512/2017) na realizaci výše uvedených stavby uzavřené dne 10.4.2018:
Objednatel: CR Krajský soud v Ostravě
Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh 700 30
TDS: ing. Petr Kostka, FAKO spol. s r.o., Kotojčská 2988, 767 01 Kroměříž

cena dle SOĐ (II. etapa), bez DPH: 7 485 948,00 Kč

č.	popis	důvod	výsledek	vliv na termín	cena MP	cena VP	celková cena MP+VP	celková cena stavby
1	Zařízení staveniště + provozní vlivy	Byly zpřístupněny prostory k zařízení staveniště v majetku KS Ostrava.	odpočet položky zařízení staveniště a položky provozní vlivy	-41 913,25				
2	Jádrové vrtky z m.č. V 1.08 do V 1.09	Provedeno z důvodu úpravy dispozice VVO a změny zař. předmětu. Vzešlo ze stavebních úprav.	jádrové vrtky diamantovými korunkami do DN 50 mm vč. dopravy zařízení		6 572,00			
3	Stavební práce v m.č. V 1.08 a V 1.09	Na základě změny typu uzavření z dveří za mříž bylo nutné upravit ostění a nadpraží otvoru.	stavební práce (přízdívky, omítky, bourání), lešení, přesun hmot, vyrovnávací cementový potěr		5 191,60			
4	Luxferky V. 1.02 do V 1.01	Na základě odkrytí konstrukce předstěny z SDK nalezena stěna z Luxferu, tyto bylo nutné odstranit z důvodu osazení překladů.	bourání a likvidace skleněné příčky (Luxfer), malby, omítky, lešení, přízdívky		5 626,54			
5	Zrcadlo schodiště 052	Po odstranění mříž byla v místě stávajícího schodiště z 2.NP do 1.NP odhalena velká mezera v místě zrcadla, kterou je potřeba upravit z důvodu případného úrazu.	oprava schodnice, vklepení schodnice extrudovaným polystyrénem vč. zednického zapravení		2 136,40			
6	Elektroinstalace část V 1.08, V 1.02, V 1.03	Upřesnění řešení elektroinstalace s ohledem na provoz VVO k zajištění bezpečnosti.	kabely a kabelové trasy, dodávka a montáž		17 440,00			
7	Demontáž katriú	Jedná se o skryté konstrukce, které byly zabudovány do dveřních otvorů.	vybourání a likvidace katriú (zámečnický prvek vč. lešení)		5 551,01			
8	Bourání příčky mezi V 1.02 a V 1.07	Jedná se o bourání příčky, kterou je nutné přemístit do jiné části z důvodu bezpečnosti VVO.	bourání příček vč. likvidace sutí, zednické zapravení, lešení		7 087,23			
9	Bourání příčky mezi V 1.02 a V 1.04	Jedná se o příčku, která bude nahrazena za ocelový katriú v bezpečnostní třídě BT3 dle požadavku VVO.	bourání příček vč. likvidace sutí, zednické zapravení, lešení		8 184,03			
10	Demontáž podlahovin	Jedná se o souvrtví podlahovin, které byly umístěny pod viditelnou vrstvou PVC a je nutná jejich demontáž a ekologická likvidace.	demontáž lepených povlakových podlah vč. likvidace		4 159,45			
11	Čistící zóna m.č. V 1.01	Dodání z důvodu dodržení hygienických požadavků.	D+M čistící zóny		10 686,36			
12	Úprava ostění podesta 052 u spodního ramene V 1.03	Úprava ostění po odstranění stávající ocelových zárubní.	úprava povrchů vnitřních (omítky), zazdívký, podchycení příček, přesun hmot		3 717,62			
13	Vyrovnání podlah u dveří	Doplnění dlažeb v místě vybouraných dveří a příček.	bourání dlažby vč. likvidace, cementový potěr, D+M dlaždic, přesun hmot		5 326,25			
14	Úprava podlah v m.č. 435, 436, 028, 128	Úprava stávajících podlahových krytín v místech, kde dochází k úpravě dlažeb, dveří apod.	úprava koberce a PVC		11 553,00			
15	Sekání schodu a úprava podlahy v m.č. 001A, schodiště	Z důvodu plného otevření dveří musí dojít k úpravě schodu.	bourání schodišťových stupňů vč. likvidace, úprava povrchu podlahy ručně		1 083,92			
16	m.č. V 1.05 podlaha	Na základě odkrytí stav, souvrtví bylo zjištěno, že podklad musí být zesílen.	D+M podlahových keř podkladových z OSB a CETRIS desek		5 933,97			
17	Úprava podlahových krytín v m.č. V 1.08, V 1.09, strážní stanoviště	Z důvodu zjištění nesoudržné vrstvy stav. podlahy musí dojít k provedení samonivelační stěrky, dále je z bezpečnostních důvodů nutné použití přechodových listů a hran.	vyrovnání podkladů povlakových podlah stěrkou, D+M soklíku PVC, D+M přechodových listů a schod. hran		13 328,05			
18	Út+ZT	Úprava stávajícího optického tělesa: kotvení, připojení. Změna trasy vodovodního připojení pro hydrant v 5.NP.	úprava rozvodu potrubí na trase ZT a UT		8 735,52			
				-41 913,25	122 312,95	80 395,70		