

6121

Posílení přívodu Rackových skříní v místnosti serveru v budově F

Odběratel:		Moravskoslezský kraj - krajský úřad		28.října 117 Ostrava		
Materiál		Množství	MJ	Cena bez DPH/MJ	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Jistič LTN-32C-1, OEZ		8	ks	199,00	1 592,00	1 926,32
CYKY-J 3x6 RE		80	m	45,00	3 600,00	4 356
H07RN-F 3G6		80	m	68,00	5 440,00	6 582,4
Propojovací lišta S-3L-1000/10, kolík, 3 pólová, 63A (17,8mm)		1	ks	295,00	295,00	356,95
Parapetní kanál dutý PK170x70 D HD		6	m	388,00	2 328,00	2 816,88
Krabice elektro 02-2M IP40 ELCOM (žlab s DIN+Vlko)		8	ks	28,00	224,00	271,04
Zásuvka 230V / 32A vestavná Quick-Connect, IP44 6h		8	ks	178,00	1 424,00	1 723,04
Vidlice Quick-Connect, 32A 3p 230V IP44 6h		8	ks	165,00	1 320,00	1 597,2
Svodiči přepětí "D" SALTEC DA-275V/1+1		8	ks	1 390,00	11 120,00	13 455,2
Přímý materiál celkem		1	zak.	27 343,00	27 343,00	33 085,03
Režijní a spojovací materiál (10% z ceny materiálu)		1	zak.	2 734,30	2 734,30	3 308,503
Celkový součet materiálu		1	zak.	30 077,30	30 077,30	36 393,533
Montážní a instalační práce (Kód CZ-ZPA: 43.21.10)				Ceny v Kč		
Název výkonu	Množství	MJ	Cena bez DPH/MJ	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH	
Práce na rozvaděči elektro-odborné	40	hod.	525,00	21 000,00	25 410,00	
Výchozí revize	1	zak.	3 900,00	3 900,00	4 719,00	
Zpracování dokumentace skutečného stavu	1	zak.	3 500,00	3 500,00	4 235,00	
Celkové ceny za montážní a instalační práce (Kód CZ-ZPA: 43.21.10)	1	zak.	28 400,00	28 400,00	34 364,00	
Celková cena zakázky bez DPH				58 477,30	70 757,533	

Do nabídky dále uveďte:

Nástup na provedení instalačních prací od doručení objednávky

Záruka na provedené práce

Platnost nabídky

Možnost platby na fakturu se splatností 14 dnů

Plátce DPH/ neplátce DPH

Dle požadavku odběratele

Standardní, 24 měsíců

1. měsíc


Ano

Ano, plátce DPH

Instalace silového přívodu

název	výrobce	typové označení	popis	množstevní jednotka	množství	Kč/jednotka bez DPH	cena celkem bez DPH
Silový kabel	PRAKAB	PRAFlaSafe X	Kabel 5x6mm 1-CXKH-R J spíňující normu B2ca s1d0. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře a navíc z něj neokapávají žádné hořící částice	m	52	155 Kč	8 060 Kč
Hlavní vypínač			Hlavní vypínač, třífázový, třífázový, 3f, 3-pól. Jmenovité napětí[V]: 400. Jmenovitý proud[A]: 63.	ks	1	735 Kč	735 Kč
Hlavní jistič	OEZ	LTN, 10KA	Jistič, třífázový, třífázový, 3f, 3-pól. Jmenovité napětí[V]: 400. Jmenovitý proud[A]: 50, char. "C"	ks	1	1 615 Kč	1 615 Kč
Montážní materiál			Ostatní drobný montážní materiál pro odpovídající zakončení a napojení nového silového přívodu.	set	1	850 Kč	850 Kč
Požární ucpávka			Požární ucpávka pro nový silový přívod. Cena včetně materiálu a instalace.	ks	2	1 750 Kč	3 500 Kč
Instalace			Instalace silového přívodu (instalační práce spojené s přivedením nového zálohovaného silového přívodu, napojení, ukončení, rozebrání a zapravení podhledu, výchozí revize a zpracování dokumentace	kpl	1	16 500 Kč	16 500 Kč
celkem							31 260 Kč

SA. 82460



Sent: Tuesday, March 5, 2019 11:52 AM

Subject: RE: Poptávka

Dobrý den,
Děkujeme Vám za objednávku a potvrzujeme její přijetí.

Důležitým termínem realizace je...



