

# ZMĚNOVÝ LIST

## Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| smlouva:    | SML234/1664/2018   | <b>číslo ZL:</b> |
| objednatel: | 3-967-0120-8100  | 1                |
| zhotovitel: | Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice |                  |
| název ZL:   |  |                  |

**předmět změny:**  
*Změna založení zdí v části objektu - Sklad záruvdorného materiálu a změna mikropilotáže pod základy*

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**  
*Při zahájení bouracích prací pro základy zdí v části objektu Sklad záruvdorného materiálu bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha je v jiné skladbě a tloušťce než předpokádala PD. Betonová podlaha není tvořena mazaninou tl 150 -200 mm, ale železobetonovou deskou v tl. 500mm a více, což je prokázáno kontrolními sondami. Pod železobetonovou deskou se vyskytují nepravidelné kaverny. Statikem bylo navrženo řešení - provrtání jádrovými vrty železobetonovou deskou. Realizace mikropilot a podinjektování betonové desky v místě výskytu kaverny pod základovým pásem. Základový pás bude proveden na stávající podlahu, bude zaizolován a opatřen omítkou s nátěrem. Podinjektování bude prováděno po vyhodnocení stavu podloží při vrtech. předpoklad je 100 injektáží. V ceně je zahrnuta pouze kalkulovaná cena za 1 injektáž s průměrným objemem výplně.*

**zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:**  
*Uvedené skutečnosti zjištěny až po odkrytí jednotlivých konstrukcí a zhotovitel je nemohl předvídat a tudíž nacenit do nabídky. Konečné řešení vyplynulo z konstrukčních důvodů.*

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
*Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .*

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>vliv na cenu díla:</b> | <b>rozpočet:</b> v příloze ZL | <b>méněpráce</b> |
|                           | <b>cena:</b>                  | NE               |
|                           | bez DPH                       | -678 952,58 Kč   |
|                           | 21%DPH                        | -142 580,04 Kč   |
|                           | celkem                        | -821 532,62 Kč   |

|                           |                               |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>vliv na cenu díla:</b> | <b>rozpočet:</b> v příloze ZL | <b>vícepráce</b> |
|                           | <b>cena:</b>                  | ANO              |
|                           | bez DPH                       | 271 654,25 Kč    |
|                           | 21%DPH                        | 57 047,39 Kč     |
|                           | celkem                        | 328 701,64 Kč    |

**vliv na termín dokončení:** NE

**vliv na změnu PD :** specifikace:

**přílohy :**  
**volné přílohy:** statické posouzení, fotodokumentace

**podpis zhotovitele:** Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
 Jméno/Funkce: Ing. Rostislav Sládek, hlavní stavbyvedoucí  
Datum:

**vyjádření TDS:**  
podpis:   
Datum:

**vyjádření projektanta, AD:**  
podpis:   
Datum:

**vyjádření objednatele:**  
podpis:   
Datum:

