

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 33
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Úpravy 4. NP – zdivo, zámečnické a klempířské prvky (Půdní vestavba)		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Zdivo za šatními skříňkami bude doplněno z provozního hlediska, aby za šatními skříňkami nevznikl „hluchý“ prostor – dutina. U hydrantů, rozvaděčů bude provedeno obezdění z důvodu zachování jednotnosti materiálu – v projektu uvažován SDK. Z důvodu „křivosti“ zdiva pod průběžným oknem bude provedena záměna přízdívky za SDK předstěnu. Provádění přízdívky by vyžadovalo srovnání stávajícího zdiva omítkou, což by bylo nákladnější.</p> <p>Dále je z důvodu provádění a řešení návaznosti povrchové úpravy starého a nového zdiva nutné odstranit omítku z pohledových částí stávajících komínových těles. V prostoru hlavního schodiště je nutné vybourat profilaci, která se nachází pod stropem 4.NP – při prodloužení schodiště by profilace zasahovala do průchozího profilu schodišťových ramen.</p> <p>Na základě skutečnosti při provádění střechy okolo světlíku bylo zjištěno, že je nutné provést změnu oplechování v návaznosti na střešní krytinu. Zámečnický prvek Z/12 – zábradlí na hlavním schodišti byl vzhledově sjednocen s již použitými prvky.</p> <p>V souvislosti s prováděním obezdívek hydrantů a rozvaděčů jsou doplněny překlady do zdiva.</p> <p>Je nutná úprava trasy vedení chlazení z důvodu, že ji nebylo možné vést mezi skladem (místnost č. 4.05) a schodištěm (místnost č. 4.04) - řešení konstrukce nadedveřního otvoru a uložení konstrukce střechy.</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 033.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-172 554,79 Kč	679 924,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
507 369,77 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocnění objednatele:



Podpis zmocnění zhotovitele:



Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _033

Stavba: Pernerova - změna č.033

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

507 369,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	507 369,77	106 547,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

613 917,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _033

Stavba: Pernerova - změna č.033

Místo: Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		507 369,77	613 917,42	
1.33a	Změna č.033a - přípočet	679 924,56	822 708,72	STA
C.a	Půdní vestavba	607 596,33	735 191,56	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	72 328,23	87 517,16	Soupis
1.33b	Změna č.033b - odpočet	-172 554,79	-208 791,30	STA
C.b	Půdní vestavba	-154 198,94	-186 580,72	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-18 355,85	-22 210,58	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33a - Změna č.033a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

607 596,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	607 596,33	21,00%	127 595,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

735 191,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33a - Změna č.033a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

607 596,33

HSV - Práce a dodávky HSV

325 425,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 137,40

4 - Vodorovné konstrukce

612,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 321,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 932,73

997 - Přesun sutě

95 081,59

998 - Přesun hmot

7 340,11

PSV - Práce a dodávky PSV

245 758,02

763 - Konstrukce suché výstavby

135 363,23

764 - Konstrukce klempířské

71 361,29

766 - Konstrukce truhlářské

5 863,80

767 - Konstrukce zámečnické

33 169,70

VRF SYSTÉM - VRF SYSTÉM

19 853,28

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33a - Změna č.033a - přípočet

Soupis

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							607 596,33	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				325 425,03	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				48 137,40	
1	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	3,320	1 170,00	3 884,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4.NP - doplnění zdiva" 1,7*2,8			4,760		
	VV		"Odečet niky" -(0,6*1,2)*2			-1,440		
	VV		Součet			3,320		
2	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	9,660	1 400,00	13 524,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4.NP - doplnění zdiva" 3,7*2,8			10,360		
	VV		"Odečet niky" -0,7*1,0			-0,700		
	VV		Součet			9,660		
3	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	9,100	1 740,00	15 834,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4.NP - doplnění zdiva" (0,5+0,9+2,2)*2,8			10,080		
	VV		"Odečet niky" -(0,7*0,7)*2			-0,980		
	VV		Součet			9,100		
4	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	0,084	20 200,00	1 696,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Střecha - u světlíku" 2,1*0,2*0,2			0,084		
5	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	6,000	231,00	1 386,00	ZL3
6	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	428,00	428,00	ZL3
7	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,197	38 600,00	7 604,20	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nosníky: Jekl 100/100/6 - 17,3 kg/m Překlady: L 50/50/5 - 3,8 kg/m					
	VV		"4.NP - osazení nosníků" (3,85+3,45*2)*17,3*0,001			0,186		
	VV		"4.NP - osazení překladů" 1,5*2*3,8*0,001			0,011		
	VV		Součet			0,197		
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	36,000	105,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4.NP - doplnění zdiva" (0,5+0,9+3,7+2,2+1,7)*4			36,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				612,00	
9	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	6,000	102,00	612,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					113 321,20
10	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (jádro+štuk)	m2	329,604	331,20	109 164,84	sml.rozpočet
	W		"4.NP - doplnění zdiva" 1,7*2,8+3,7*2,8+(0,5+0,9+2,2)*2,8		25,200			
	W		"Odečet niky" -(0,6*1,2)*2-0,7*1,0-(0,7*0,7)*2		-3,120			
	W		"4.NP - komínové zdivo" (4,74+0,7+6,42+2,9+3,36+3,7+5,74+7+5,39+7,72+6,31+5,2+7,27+4,8*2+2,9+2,64)*3,6		293,724			
	W		"4.NP - schodiště pod stropem" 23,0*0,6		13,800			
	W		Součet		329,604			
11	K	612325213	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000	388,00	2 328,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Oprava omítky u nových nosníků" 6		6,000			
12	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20	m3	0,172	3 540,00	608,88	CS ÚRS 2019 01
	W		"Střecha - u světlíku" (2,0+4,5+2,1)*0,2*0,1		0,172			
13	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	3,440	283,00	973,52	CS ÚRS 2019 01
	W		"Střecha - u světlíku" (2,0+4,5+2,1)*0,2*2		3,440			
14	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	3,440	71,50	245,96	CS ÚRS 2019 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					60 932,73
15	K	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	293,400	159,97	46 935,20	sml.rozpočet
	W		"4.NP - komínové zdivo" (4,7+0,7+6,4+2,9+3,4+3,7+5,7+7+5,4+7,7+6,3+5,2+7,3+4,8*2+2,9+2,6)*3,6		293,400			
16	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	138,160	63,59	8 785,59	sml.rozpočet
	W		"4.NP - komínové zdivo" (4,7+0,7+6,4+2,9+3,4+3,7+5,7+7+5,4+7,7+6,3+5,2+7,3+4,8*2+2,9+2,6)*0,8*2		130,400			
	W		"4.NP - osazení nosníků" (3,5+3,1*2)*0,8		7,760			
	W		Součet		138,160			
17	K	962023490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,130	1 530,00	198,90	CS ÚRS 2019 01
	W		"Střecha - nesoudržné zdivo u světlíku" (2,0+4,5)*0,2*0,1		0,130			
18	K	966031313	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. do 300 mm	m	23,000	125,00	2 875,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce Odbourání profiace pod stropem hlavního schodiště					
19	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,048	3 350,00	160,80	sml.rozpočet
	W		"Podesta - jednotka OTK" 0,4*0,6*0,2		0,048			
20	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	6,000	329,54	1 977,24	sml.rozpočet
	W		"4.NP - osazení nosníků" 3*2		6,000			
D 997			Přesun sutě					95 081,59
21	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	15,958	1 654,33	26 399,80	sml.rozpočet
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,958	412,34	6 580,12	sml.rozpočet
23	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	382,992	24,84	9 513,52	sml.rozpočet
	W		15,958*24 Přepočtené koeficientem množství		382,992			
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,958	3 295,41	52 588,15	sml.rozpočet
D 998			Přesun hmot					7 340,11
25	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	11,717	626,45	7 340,11	sml.rozpočet
D PSV			Práce a dodávky PSV					245 758,02
D 763			Konstrukce suché výstavby					135 363,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	763111741	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	71,840	21,90	1 573,30	sml.rozpočet
27	M	283292100	zábrana parotěsná např. PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	79,024	66,24	5 234,55	sml.rozpočet
	VV		71,84*1,1 'Pře počtené koeficientem množství		79,024			
28	K	763121452	SDK stěna přesazena tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 60 mm	m2	71,840	1 759,43	126 397,45	sml.rozpočet
	VV		"W1a" (25,8+5,4+13,7)*1,6		71,840			
29	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 332,053	1,62	2 157,93	sml.rozpočet
	D	764	Konstrukce klempířské				71 361,29	
30	K	764101111	Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků šířky do 30 st. přes 600 mm, sklon střechy	m2	23,000	839,84	19 316,32	sml.rozpočet
	VV		"dle skladby pultové střechy K/1 - doplnění výměry dle skutečnosti" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
31	M	283430810	plech ocelový galvanizovaný s nakaširovanou vrstvou PVC	m2	24,150	1 184,53	28 606,40	sml.rozpočet
	VV		"k1" 23*1,05		24,150			
	VV		Součet		24,150			
32	K	764214RK15a	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 320 mm	m	8,000	448,50	3 588,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	VV		"K/15a" 8,0		8,000			
33	K	764311613	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm	m	5,500	291,00	1 600,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"K15/b" 5,5		5,500			
34	K	764312RK15c	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 300 mm	m	5,500	416,00	2 288,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
	VV		"K15/c" 5,5		5,500			
35	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	8,000	925,53	7 404,24	sml.rozpočet
	VV		"k10 - doplnění výměry dle skutečnosti" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
36	K	764515R01	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm	m	4,000	1 856,78	7 427,12	sml.rozpočet
	VV		"k3 - doplnění výměry dle skutečnosti" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	702,306	1,61	1 130,71	sml.rozpočet
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 863,80	
38	K	766624R01	Doplnění sklopné funkce k oknu O/3	kus	8,000	725,00	5 800,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Rozměr okna: 850x1000 mm Kování bude nové kromě otevírání umožňovat i sklopení křídla</i>					
39	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	58,000	1,10	63,80	sml.rozpočet
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 169,70	
40	K	76799511R1	Dod+mont ocelového zábradlí Z/12 ve špaletě okna	kpl	3,000	10 860,00	32 580,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: dle popisu v tab. zámeč. výroby Z/12 (viz. výkres vč. výkazu materiálu) Včetně povrchové úpravy, madla apod.</i>					
	VV		"4.NP-před luxfer.okny na mezipodestě hl.schodiště" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
41	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	325,800	1,81	589,70	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRF SYSTÉM VRF SYSTÉM							19 853,28	
42	K	1.05	Předizolované CU potrubí pro vedení chladiva 12,7 / 22,2 mm, izolace na bázi kaučuku, vč komunikačního kabelu	bm	12,000	1 645,39	19 744,68	sml.rozpočet
43	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	197,447	0,55	108,60	sml.rozpočet
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							16 560,00	
44	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádění konstrukcí zedník	hod	40,000	414,00	16 560,00	sml.rozpočet
	VV		"Práce na střeše u světlíku" 2*8*2,5		40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33a - Změna č.033a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

72 328,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 328,23	21,00%	15 188,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 517,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33a - Změna č.033a - připočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

72 328,23

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

72 328,23

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 767,61

VRN3 - Zařízení staveniště

34 772,72

VRN4 - Inženýrská činnost

19 752,95

VRN6 - Územní vlivy

3 475,45

VRN7 - Provozní vlivy

3 475,45

VRN9 - Ostatní náklady

2 084,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33a - Změna č.033a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 328,23	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				72 328,23	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 767,61	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	6 075,96	5 845,07	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	6 075,96	2 922,54	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				34 772,72	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	6 075,96	34 772,72	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				19 752,95	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	6 075,96	1 670,89	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	6 075,96	18 082,06	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				3 475,45	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	6 075,96	3 475,45	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				3 475,45	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	6 075,96	3 475,45	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				2 084,05	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	6 075,96	2 084,05	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33b - Změna č.033b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-154 198,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-154 198,94	21,00%	-32 381,78
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-186 580,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33b - Změna č.033b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-154 198,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 904,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-27 650,09

998 - Přesun hmot

-254,34

PSV - Práce a dodávky PSV

-126 294,51

713 - Izolace tepelné

-84 363,88

764 - Konstrukce klempířské

-7 536,98

767 - Konstrukce zámečnické

-34 393,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33b - Změna č.033b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-154 198,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-27 904,43	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-27 650,09	
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-53,600	222,57	-11 929,75	
	VV		"w11"-53,6		-53,600			
	VV		Součet		-53,600			
2	K	622541011	Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších/vnitřních stěn	m2	-53,600	293,29	-15 720,34	
	VV		"w11"-53,6		-53,600			
	VV		Součet		-53,600			
D	998		Přesun hmot				-254,34	
3	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,406	626,45	-254,34	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-126 294,51	
D	713		Izolace tepelné				-84 363,88	
4	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-53,600	79,49	-4 260,66	
	VV		"w11-obklad multopor"-53,6		-53,600			
	VV		Součet		-53,600			
5	M	283759321	křemelinová izolační deska např. Multopor tl.140mm	m2	-56,280	1 391,03	-78 287,17	
6	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-825,478	2,20	-1 816,05	
D	764		Konstrukce klempířské				-7 536,98	
7	K	764212R01	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rŠ 450 mm	m	-8,200	904,58	-7 417,56	
	VV		"k15" -8,2		-8,200			
	VV		Součet		-8,200			
8	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-74,176	1,61	-119,42	
D	767		Konstrukce zámečnické				-34 393,65	
9	K	76799511R	Dod+mont nerezového zábradlí Z/12 ve špaletě okna	kpl	-3,000	11 260,73	-33 782,19	
P			Poznámka k položce: dle popisu v tab.zámeč.výrobu Z/12 (viz.výkres vč.výkazu materiálu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"4.NP-před luxfer.okny na mezipodestě hl.schodiště" -3			-3,000		
	VV		Součet			-3,000		
10	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-337,822	1,81	-611,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33b - Změna č.033b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-18 355,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 355,85	21,00%	-3 854,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-22 210,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33b - Změna č.033b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-18 355,85

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-18 355,85

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-2 225,09

VRN3 - Zařízení staveniště

-8 824,81

VRN4 - Inženýrská činnost

-5 013,01

VRN6 - Územní vlivy

-882,02

VRN7 - Provozní vlivy

-882,02

VRN9 - Ostatní náklady

-528,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.033

Objekt:

1.33b - Změna č.033b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 355,85	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-18 355,85	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-2 225,09	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-1 541,99	-1 483,39	
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-1 541,99	-741,70	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-8 824,81	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-1 541,99	-8 824,81	
D		VRN4	Inženýrská činnost				-5 013,01	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-1 541,99	-424,05	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-1 541,99	-4 588,96	
D		VRN6	Územní vlivy				-882,02	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-1 541,99	-882,02	
D		VRN7	Provozní vlivy				-882,02	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-1 541,99	-882,02	
D		VRN9	Ostatní náklady				-528,90	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-1 541,99	-528,90	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 34
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava svítidel na schodišti, doplnění kabelu (Rekonstrukce objektu, Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Úprava svítidel na schodišti – přemístění světel na strop v návaznosti na úpravu svítidel v nižších podlažích, sjednocení vizuální části. Doplnění chybějícího připojení elektrického ohříváče v m. č. 3.03 – kabel, zásuvka, připojení v rozvaděči. Doplnění chybějícího kabelu a napojení v rozvaděči pro vývod EZS/R6 Změna rozmístění zásuvek v místnosti č. 3.23, 3.23a v důsledku vybudování místnosti č. 3.23a pro evakuační rozhlas.</p>		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 034.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 13	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
8 203,84 Kč	16 142,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 939,09 Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _034

Stavba: Pernerova - změna č.034

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

7 939,09

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 939,09	1 667,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 606,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _034

Stavba: Pernerova - změna č.034

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 939,09	9 606,30	
1.34a	Změna č.034a - přípočet	16 142,93	19 532,95	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	4 059,87	4 912,44	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	316,76	383,28	Soupis
C.a	Půdní vestavba	10 514,58	12 722,64	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 251,72	1 514,58	Soupis
1.34b	Změna č.034b - odpočet	-8 203,84	-9 926,65	STA
C.b	Půdní vestavba	-7 331,17	-8 870,72	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-872,67	-1 055,93	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 059,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 059,87	21,00%	852,57
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 912,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 059,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 461,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

686,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

624,09

997 - Přesun sutě

114,42

998 - Přesun hmot

36,33

PSV - Práce a dodávky PSV

2 598,16

3 - Kably

1 661,10

7 - Ostatní

937,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 059,87	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 461,71	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				686,87	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0.710	333,03	236,45	sml.rozpočet
	VV		"3.NP - od rozvaděče k SDK příčce" 7,1*0,1		0.710			
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0.710	634,40	450,42	sml.rozpočet
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				624,09	
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	7.100	87,90	624,09	CS ÚRS 2019 01
	VV		"3.NP - od rozvaděče k SDK příčce" 7,1		7.100			
D		997	Přesun sutě				114,42	
4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0.043	1 157,54	49,77	sml.rozpočet
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.043	412,34	17,73	sml.rozpočet
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1.032	24,84	25,63	sml.rozpočet
	VV		0,043*24 *Přepočtené koeficientem množství		1.032			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0.043	495,14	21,29	sml.rozpočet
D		998	Přesun hmot				36,33	
8	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0.058	626,45	36,33	sml.rozpočet
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 598,16	
D		3	Kabely				1 661,10	
9	K	3.16	PRAFlaSafeX 3Jx2,5mm2	m	28.000	59,17	1 656,76	sml.rozpočet
10	K	3.32	Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích	ks	1.000	4,34	4,34	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D		7	Ostatní				937,06	
11	K	7.4	Stavební připojovací, prostupy	hod	1.000	331,20	331,20	cena odvozena ze sml. rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	7.5	Autorský dozor	hod	1,000	596,16	596,16	cena odvozena ze sml. rozpočtu
13	K	7.8	Kompletace, oživení	ks	1,000	4,85	4,85	cena odvozena ze sml. rozpočtu
14	K	7.9	Doprava materiálu na stavbu do 50km	ks	1,000	4,85	4,85	cena odvozena ze sml. rozpočtu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

316,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316,76	21,00%	66,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

383,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - připočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

316,76

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

316,76

VRN3 - Zařízení staveniště

190,74

VRN4 - Inženýrská činnost

92,00

VRN6 - Územní vlivy

17,01

VRN7 - Provozní vlivy

17,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							316,76	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				316,76	
D		VRN3	Zařízení staveniště				190,74	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	40,60	190,74	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				92,00	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	40,60	10,23	sml.rozpočet
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	40,60	81,77	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				17,01	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	40,60	17,01	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				17,01	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	40,60	17,01	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 514,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 514,58	21,00%	2 208,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 722,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 514,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 234,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

580,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

527,40

997 - Přesun sutě

95,80

998 - Přesun hmot

30,70

D1 - Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik

521,57

D2 - Svítidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych

5 372,60

D3 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)

245,50

D4 - Kably

2 080,95

D8 - Ostatní

1 059,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - připočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 514,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 234,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				580,46	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,600	333,03	199,82	sml.rozpočet
	VV		"4.NP - od pohledu k zásuvce" 6,0*0,1		0,600			
2	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,600	634,40	380,64	sml.rozpočet
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				527,40	
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	6,000	87,90	527,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"4.NP - od pohledu k zásuvce" 3,0+3,0		6,000			
D	997		Přesun sutě				95,80	
4	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,036	1 157,54	41,67	sml.rozpočet
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,036	412,34	14,84	sml.rozpočet
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,864	24,84	21,46	sml.rozpočet
	VV		0,036*24 *Přepočtené koeficientem množství		0,864			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,036	495,14	17,83	sml.rozpočet
D	998		Přesun hmot				30,70	
8	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,049	626,45	30,70	sml.rozpočet
D	D1		Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik				521,57	
9	K	6.14	Doplnění jističe do rozvaděče	ks	1,000	417,57	417,57	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: R10 Doplnění 1x jistič-chránič 2p, 16A, 0,03A					
10	K	Pol133	Instalace rozvaděčů R9, R10	ks	1,000	75,00	75,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
11	K	Pol134	Dílnská dokumentace rozvaděčů R9, R10	ks	1,000	29,00	29,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			Svítlidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych				5 372,60	
12	K	Pol138	PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO. 2x36W (FOX 236), KRYT- DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40	ks	4,000	1 134,15	4 536,60	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> B					
13	K	Pol146	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	46,00	46,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
14	K	Pol147	Montáž svítidel	kpl	1,000	790,00	790,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D D3			Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)				245,50	
15	K	Pol150	Jednoduchá zásuvka 1fázová s víčkem v krytí vč. krabice do zdi	ks	1,000	207,50	207,50	sml.rozpočet
16	K	Pol171	Instalace koncových prvků-zásuvek a vypínačů	kpl	1,000	38,00	38,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D D4			Kabely				2 080,95	
17	K	Pol179	PRAFlaSafeX 3Jx2,5mm2	m	35,000	59,17	2 070,95	sml.rozpočet
18	K	Pol181	Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích	kpl	1,000	10,00	10,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D D8			Ostatní				1 059,60	
19	K	Pol227	Drobné stavební přípomocce	hod	3,000	331,20	993,60	cena odvozena ze sml. rozpočtu
20	K	Pol231	Kompletace, oživení	ks	1,000	33,00	33,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
21	K	Pol232	Doprava materiálu na stavbu do 50km	ks	1,000	33,00	33,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 251,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 251,72	21,00%	262,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 514,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 251,72

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

1 251,72

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

151,73

VRN3 - Zařízení staveniště

601,77

VRN4 - Inženýrská činnost

341,85

VRN6 - Územní vlivy

60,15

VRN7 - Provozní vlivy

60,15

VRN9 - Ostatní náklady

36,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34a - Změna č.034a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 251,72	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				1 251,72	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				151,73	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	105,15	101,15	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	105,15	50,58	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				601,77	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	105,15	601,77	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				341,85	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	105,15	28,92	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	105,15	312,93	sml.rozpočet
D	VRN6		Územní vlivy				60,15	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	105,15	60,15	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				60,15	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	105,15	60,15	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				36,07	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	105,15	36,07	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34b - Změna č.034b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 331,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 331,17	21,00%	-1 539,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-8 870,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34b - Změna č.034b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-7 331,17

D2 - Svítidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych

-7 331,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34b - Změna č.034b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Misto:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 331,17	
D	D2		Svitidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych				-7 331,17	
1	K	Pol142	PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x24W, KRYT- DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40	ks	-6,000	1 040,86	-6 245,16	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i> E					
2	K	Pol147	Montáž svítidel	kpl	-1,000	1 086,01	-1 086,01	cena odvozena ze sml. rozpočtu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34b - Změna č.034b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-872,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-872,67	21,00%	-183,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 055,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34b - Změna č.034b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-872,67

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

-872,67

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-105,78

VRN3 - Zařízení staveniště

-419,55

VRN4 - Inženýrská činnost

-238,33

VRN6 - Územní vlivy

-41,93

VRN7 - Provozní vlivy

-41,93

VRN9 - Ostatní náklady

-25,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.034

Objekt:

1.34b - Změna č.034b - odpočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 10. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-872,67	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-872,67	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-105,78	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-73,31	-70,52	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-73,31	-35,26	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				-419,55	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-73,31	-419,55	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				-238,33	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-73,31	-20,16	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-73,31	-218,17	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				-41,93	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-73,31	-41,93	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				-41,93	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-73,31	-41,93	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				-25,15	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-73,31	-25,15	sml.rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 35
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění konstrukcí (Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě skutečnosti při provádění jsou doplňovány následující konstrukce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění chybějící tepelné izolace podkroví pod ocelovými rámy ve střešní rovině - posun předstěn u obvodových stěn z důvodu provádění návaznosti na střešní okna – zvětší se plocha učeben - spojení stoupacího potrubí kanalizace v 4.06 z důvodu realizace odvětrání mimo střešní okna - doplnění SDK do stávajícího otvoru mezi místnostmi 4.13 a sociálkou (4.08, 4.17...) z akustických důvodů - použití přivzdušňovacích ventilů z důvodu snížení počtu prostupů střešním pláštěm - doplnění chybějícího oplechování zdí průběžného vikýře - doplnění střešního zachytného systémů a nášlapů z důvodu bezpečného pohybu po střeše z důvodu uvedení do souladu s platnou legislativou - doplnění chybějícího oplechování zvýšení střešních výlezů - úprava hrany sdk nad schodištěm z důvodu dodržení podchodné a průchodné výšky - doplnění výměn z prken pro kotvení sdk stěny ke střeše - doplnění požárních stěn nad dveře se skleněnou výplní - doplnění sněhových zachytávačů na plechovou krytinu z důvodu snížení rizika pádu sněhu a poškození okapů z důvodu uvedení do souladu s platnou legislativou a s ohledem na odpovědnost provozovatele za styk s veřejným prostranstvím - doplnění chybějící tepelné izolace pod a za pozednicemi doplnění izolace v rozích u schodiště vatou v celé ploše a výšce od pozednice - doplnění tepelné izolace v ocel. Rámu nad schodištěm z důvodu zlepšení tepelně technických parametrů - Doplnění izolace ve štítu u sousedního objektu (Pernerova) a oplechování aby nedocházelo k zatékání - akustické doplnění sdk u zděných stávajících stěn – překrytí mezery mezi zdivem a střešním pláštěm z akustických důvodů - doplnění tepelné izolace u vrcholové vaznice pro zlepšení tepelně technických parametrů - vybourání stávající OK nad hlavním schodištěm vč. omítky s rabicovým pletivem – chybějící položky - posun předstěny v 4.06 z důvodu dořešení návaznosti na střešní okna - doplnění chybějících výztuh pro bojler 4.21, radiátory a umývadla v učebnách - 		

Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 035.

Počet připojených listů specifikací: 11

Počet připojených výkresů: ---

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

91 691,61 Kč

1 256 295,92 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

1 164 604,31 Kč


-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Datum:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _035

Stavba: Pernerova - změna č.035

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 164 604,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 164 604,31	244 566,91
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 409 171,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _035

Stavba: Pernerova - změna č.035

Místo: Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 164 604,31	1 409 171,22	
1.35a	Změna č.035a - přípočet	1 256 295,92	1 520 118,06	STA
C.a	Půdní vestavba	1 105 229,45	1 337 327,63	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	151 066,47	182 790,43	Soupis
1.35b	Změna č.035b - odpočet	-91 691,61	-110 946,85	STA
C.b	Půdní vestavba	-81 937,71	-99 144,63	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-9 753,90	-11 802,22	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35a - Změna č.035a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 105 229,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 105 229,45	21,00%	232 098,18
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 337 327,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35a - Změna č.035a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 105 229,45

HSV - Práce a dodávky HSV 116 787,54

4 - Vodorovné konstrukce 3 355,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 117,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 275,60

997 - Přesun sutě 42 273,71

998 - Přesun hmot 764,90

PSV - Práce a dodávky PSV 988 441,91

713 - Izolace tepelné 79 343,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 711,46

751 - Vzduchotechnika 22 984,00

762 - Konstrukce tesařské 74 721,99

763 - Konstrukce suché výstavby 255 671,14

764 - Konstrukce klempířské 49 412,74

765 - Konstrukce pokrývačské 325 080,28

767 - Konstrukce zámečnické 133 027,84

776 - Podlahy povlakové 39 488,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35a - Změna č.035a - přípočet

Soupis:

C.a - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 105 229,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 787,54	
D	4		Vodorovné konstrukce				3 355,74	
1	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	5,680	509,00	2 891,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Demontáž nosníků nad hl. schodištěm" 2*7,1*0,4		5,680			
2	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	5,680	81,80	464,62	CS ÚRS 2019 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 117,59	
3	K	632481213	Separáční vrstva z PVC fólie	m2	54,200	20,91	1 133,32	sml.rozpočet
	VV		"F1 - nové plochy místností" 27,2+70,8+73,4+63,5+67,6+74,1+14,5+2,0+4,1		397,200			
	VV		"F1 - odpočet původních ploch" -(22,3+63,7+67,9+59,0+62,8+67,3)		-343,000			
	VV		Součet		54,200			
4	K	635211131	Násyp pod podlahy suchý vyrovnávací např. Rigips	m3	5,962	3 519,67	20 984,27	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>pozn.: spotřeba 10l/m2 při výšce podsypu 1cm</i>					
	VV		54,2*0,11		5,962			
	VV		Součet		5,962			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 275,60	
5	K	966079881	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	28,000	89,10	2 494,80	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Rozdělení po 0,5 m</i>					
	VV		2*14		28,000			
6	K	966079991	Přerušení různých ocelových profilů průřezu Příplatek k ceně -9881 za každých dalších 500 mm2 průřezu	kus	448,000	59,60	26 700,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*14*16		448,000			
7	K	985111R01	Otlučení nebo odsekání omítek s rabicovým pletivem lice kleneb a podhledů	m2	53,000	360,00	19 080,00	R-položka
	VV		"4.NP - podhled hl. schodiště" 53,0		53,000			
D	997		Přesun sutě				42 273,71	
8	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	7,095	1 654,33	11 737,47	sml.rozpočet
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,095	412,34	2 925,55	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	170,280	24,84	4 229,76	sml.rozpočet
	VV		7,095*24 'Přepočtené koeficientem množství		170,280			
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,095	3 295,41	23 380,93	sml.rozpočet
	D	998	Přesun hmot				764,90	
12	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,221	626,45	764,90	sml.rozpočet
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				988 441,91	
	D	713	Izolace tepelné				79 343,60	
13	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	40,600	79,49	3 227,29	sml.rozpočet
	VV		"dle skladby F1" 33,6		33,600			
	VV		"dle skladby F2 - m.č. 4.10" 14,0*0,5		7,000			
	VV		Součet		40,600			
14	M	60715160R	deska - dřevoláknitá izolace 160kg/m3 1350x600x20mm	m2	42,630	331,20	14 119,06	sml.rozpočet
	VV		(33,6+7,0)*1,05		42,630			
	VV		Součet		42,630			
15	K	713131111	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	7,600	79,49	604,12	sml.rozpočet
	VV		"Štitová stěna u družiny" 3,8*2		7,600			
16	M	631508320	tepelná izolace z desek PIR v tl. 80 mm - ztatné 5%	m2	7,980	667,70	5 328,25	sml.rozpočet
	VV		7,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,980			
17	K	713151121	Montáž tepelné izolace střešních rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	361,950	31,80	11 510,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Zateplení vrcholové vaznice" (33,5+47,5)*0,25*2*2		81,000			
	VV		"Opláštění rámu nad hl. schodištěm" 17,9*0,5		8,950			
	VV		"Obvod římsy" 189,0		189,000			
	VV		"Zateplení zdi u chodby" 83,0		83,000			
	VV		Součet		361,950			
18	M	631509620	plst' příčková např. ISOVER PIANO TWIN 60 mm 15000x625 mm	m2	91,749	79,49	7 293,13	sml.rozpočet
	VV		"Zateplení vrcholové vaznice" (33,5+47,5)*0,25*2*2		81,000			
	VV		"Opláštění rámu nad hl. schodištěm" 17,9*0,5		8,950			
	VV		Součet		89,950			
	VV		89,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,749			
19	M	63166786	pás tepelné izolační příčkový λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	277,440	114,00	31 628,16	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Obvod římsy" 189,0		189,000			
	VV		"Zateplení zdi u chodby" 83,0		83,000			
	VV		Součet		272,000			
	VV		272*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		277,440			
20	K	713291132	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	25,600	132,48	3 391,49	sml.rozpočet
	VV		"Vyplnění prostoru mezi OK a podhledem" 3,2*(0,4+0,8+0,4)*5		25,600			
21	M	283292101	zábrana parotěsná např. Isocell Aluvap 150 - ztatné 5%	m2	26,880	19,87	534,11	sml.rozpočet
	VV		25,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,880			
22	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	776,356	2,20	1 707,98	sml.rozpočet
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				8 711,46	
23	K	Pol6	D+M Odpadní a připojovací potrubí plastové, systém HT, spojovaného hrdly s těsněním, Trubky HT 110	m	8,000	526,18	4 209,44	sml.rozpočet
	VV		"Společně odvětrání" 8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Poi19	D+M Konstrukce ze železných profilů a připevňovacího materiálu jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem	kg	10,000	110,22	1 102,20	sml.rozpočet
	P		<i>Poznámka k položce: V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a všechny předpokl. přírážky započítány, včetně statického posouzení.</i>					
25	K	Poi16	Dviřka 300x300 mm, nerezová nebo výpňová	ks	2,000	1 635,54	3 271,08	sml.rozpočet
26	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	85,827	1,50	128,74	sml.rozpočet
D	751		Vzduchotechnika				22 984,00	
27	K	751581R01	Utěsnění prostupu kruhového potrubí stěnou	kus	52,000	442,00	22 984,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Prostupy potrubí VZT přičkami</i>					
D	762		Konstrukce tesařské				74 721,99	
28	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střež složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	42,000	95,03	3 991,26	sml.rozpočet
29	M	605141010	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,106	9 864,73	1 045,66	sml.rozpočet
	VV		42,000*0,04*0,06*1,05		0,106			
30	K	762431220	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevoštěpkovými na sraz	m2	17,500	99,80	1 746,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Výdřeva k UA profilům"					
	VV		"Umyvadla" 0,6*0,5*5		1,500			
	VV		"Bojler v m.č. 4.21" 0,4*1,0		0,400			
	VV		"Třídy u ulice" 0,6*0,5*20		6,000			
	VV		"Družina u ulice" 0,6*0,5*6		1,800			
	VV		"U dvora" 0,6*0,5*18		5,400			
	VV		"Družina u dvora" 0,6*0,5*6		1,800			
	VV		"M.č. 4.08" 0,6*0,5*2		0,600			
	VV		Součet		17,500			
31	M	60726244	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2	18,200	199,00	3 621,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		17,5*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		18,200			
32	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	17,500	33,60	588,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	7,000	176,35	1 234,45	sml.rozpočet
34	M	607262800	deska dřevoštěpková OSB 3 4PD 2500x325x25	m2	7,350	531,32	3 905,20	sml.rozpočet
	VV		7,0*1,05		7,350			
	VV		Součet		7,350			
35	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	314,400	137,00	43 072,80	sml.rozpočet
	VV		"Výdřeva mezi krokvy pro kotvení příček" 314,4		314,400			
36	M	605121230	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m	m3	1,056	10 626,49	11 221,57	sml.rozpočet
	VV		314,4*0,14*0,024		1,056			
37	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	1,056	194,25	205,13	sml.rozpočet
38	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	706,324	5,79	4 089,62	sml.rozpočet
D	763		Konstrukce suché výstavby				255 671,14	
39	K	763111410	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5	m2	0,910	1 046,59	952,40	sml.rozpočet
	VV		"M.č. 4.06 - skladba W6_Re" 0,7*(1,1+1,5)/2		0,910			
40	K	763111611	Příčka ze sádkartonových desek montáž nosné konstrukce	m2	59,640	337,00	20 098,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Doplnění UA profilů k ZZP"					
	VV		"Umyvadla" 0,6*3,0*5		9,000			
	VV		"Bojler v m.č. 4.21" 0,4*3,0		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Doplnění UA profilů k tělesům ÚT"					
	VV		"Třidy u ulice" 0,6*1,8*20		21,600			
	VV		"Družina u ulice" 0,6*1,1*6		3,960			
	VV		"U dvora" 0,6*1,6*18		17,280			
	VV		"Družina u dvora" 0,6*1,0*6		3,600			
	VV		"M.č. 4.08" 0,6*2,5*2		3,000			
	VV		Součet		59,640			
41	M	59030619	profil výztužný UA 100	m	276,000	151,00	41 676,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Doplnění UA profilů k ZZP"					
	VV		"Umyvadla" (0,6+3,0)*5*2		36,000			
	VV		"Bojler v m.č. 4.21" (0,4+3,0*2)*2		12,800			
	VV		"Doplnění UA profilů k tělesům ÚT"					
	VV		"Třidy u ulice" (0,6+1,8)*2*20		96,000			
	VV		"Družina u ulice" (0,6+1,1)*2*6		20,400			
	VV		"U dvora" (0,6+1,6)*2*18		79,200			
	VV		"Družina u dvora" (0,6+1,0)*2*6		19,200			
	VV		"M.č. 4.08" (0,6+2,5)*2*2		12,400			
	VV		Součet		276,000			
42	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	11,180	463,68	5 183,94	sml.rozpočet
	VV		"Doplnění izolace u nadezdívky a příček"					
	VV		"m.č. 4.10/4.21" 0,5*1,0+1,0*1,4		1,900			
	VV		"m.č. 4.18/4.21" 0,5*1,0		0,500			
	VV		"m.č. 4.11/4.18" 0,5*1,5+1,3*1,9		3,220			
	VV		"m.č. 4.11/4.12" (0,3+0,6)*1,5		1,350			
	VV		"m.č. 4.09/4.12" 0,4*1,5		0,600			
	VV		"m.č. 4.08/4.13" 0,5*1,9		0,950			
	VV		"m.č. 4.13/4.14" 0,5*1,9		0,950			
	VV		"m.č. 4.14/4.15" (0,6+0,3)*1,9		1,710			
	VV		Součet		11,180			
43	M	631509620	plst' příčková např. ISOVER PIANO TWIN 60 mm 1500x625 mm	m2	11,404	79,49	906,50	sml.rozpočet
	VV		11,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,404			
44	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	60,240	463,68	27 932,08	sml.rozpočet
	VV		"Vyplnění rámu nad hl. schodištěm" 5,3*0,2*2		4,240			
	VV		"Vyplnění prostoru mezi OK a podhledem" 3,2*(0,5*1+0,3*2+0,8*3)*5		56,000			
	VV		Součet		60,240			
45	M	631481100	deska minerální izolační např. ORSTROP 600x1200 mm tl.60 mm	m2	69,276	158,98	11 013,50	sml.rozpočet
	VV		60,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,276			
46	K	763121453	SDK stěna přesazena tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 2x 60 mm	m2	12,380	1 165,82	14 432,85	sml.rozpočet
	P		Poznámka k položce: Doplnění SDK pro překrytí mezery mezi vyzdívkou a střešním pláštěm					
	VV		"m.č. 4.09/4.12" 8,6*0,6		5,160			
	VV		"m.č. 4.08/4.13" 8,7*0,6+1,0*2,0		7,220			
	VV		Součet		12,380			
47	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	4,800	218,00	1 046,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Hlavní schodiště" 4,8		4,800			
48	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	15,000	290,00	4 350,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Učebny - u ocelových rámu" 1,5*2*5		15,000			
49	K	763153R01	Montáž jedné vrstvy desek SDK podlaha	m2	94,800	463,68	43 956,86	sml.rozpočet
	VV		"Skladba F1" 33,6*2		67,200			
	VV		"Skladba F1 - m.č. 4.08, 4.16, 4.17" 20,6		20,600			
	VV		"Skladba F2 - m.č. 4.10" 7,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Součet		94,800				
50	M	59030051R	deska sádrovláknitá tl.25 mm např. Rigips Rigidur E25 - 2x12,5 mm	m2	42,630	626,63	26 713,24	sml.rozpočet	
	VV		(33,6+7,0)*1,05		42,630				
	VV		Součet		42,630				
51	M	59030052R	deska sádrovláknitá tl.12,5 mm např. RigiStabil tl.12,5/1250x2650	m2	56,910	202,69	11 535,09	sml.rozpočet	
	VV		(33,6+20,6)*1,05		56,910				
	VV		Součet		56,910				
52	K	763161730	SDK podkrovi deska 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,390	1 053,21	22 528,16	sml.rozpočet	
	VV		"Zvětšení ploch tříd, družiny a kabinetu" (9,7+9,1+8,5+9,9+9,3+14,0+6,8+4,0)*0,3		21,390				
53	K	784681023	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) s převažujícím délkovým rozměrem hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 60 do 120 mm	m	12,400	264,00	3 273,60	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"Výzdoba bočnice schodiště" 12,4		12,400				
54	M	581249R01	výzdoba bočnice schodiště z SDK	m	12,400	1 290,00	15 996,00	R-položka	
55	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 515,953	1,62	4 075,84	sml.rozpočet	
D	764	Konstrukce klempířské						49 412,74	
56	K	764011621	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	10,300	249,00	2 564,70	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"K/33a" 10,3		10,300				
57	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	7,980	1 280,00	10 214,40	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"K/32a" 1,4*1,9*3		7,980				
58	K	764111645	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	5,700	1 480,00	8 436,00	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"K/32b" 1,9*3		5,700				
59	K	764212R05	Lemování štítové zdi průběžného vikýře - poplastovaný plech tl. 0,63mm, RAL 8004 RŠ 200 mm	m	23,500	485,00	11 397,50	R-položka	
	VV		"K/32c" 4,4*3		13,200				
	VV		"K/33b" 10,3		10,300				
	VV		Součet		23,500				
60	K	764311R02	Oplechování dřevěného rámu výlezu RŠ 450 z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou	m	13,500	720,00	9 720,00	R-položka	
	VV		"K/30" 3*4,5		13,500				
61	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	3,640	1 730,00	6 297,20	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"K/31 - oplechování boků u výtahové šachty" 0,9*0,7*2		1,260				
	VV		"K/34 - oplechování boků u sousedního objektu" 0,7*3,4		2,380				
	VV		Součet		3,640				
62	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	486,298	1,61	782,94	sml.rozpočet	
D	765	Konstrukce pokrývačské						325 080,28	
63	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	42,000	135,00	5 670,00	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"V místě háku Z/16" 42		42,000				
64	K	765111R01	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové kryti vč. doplňkových tašek	m2	42,000	853,17	35 833,14	sml.rozpočet	
	P		<i>Poznámka k položce: Zpětná montáž - budou použité stávající tašky</i>						
65	K	765115351	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky do 400 mm	kus	38,000	270,00	10 260,00	CS ÚRS 2019 01	
	VV		"Z/11a" 38		38,000				
66	M	5924423R01	nášlap Z/11a pro keramickou krytinu - dle PD	kus	38,000	2 135,20	81 137,60	R-položka	
67	K	765115421	Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku	kus	21,000	383,00	8 043,00	CS ÚRS 2019 01	
	P		<i>Poznámka k položce: Certifikovaný systém</i>						
	VV		"Z/16" 21		21,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	59244014	sada bezpečnostního háku (bez tašky)	sada	21,000	2 410,00	50 610,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	765115R01	Montáž střešních doplňků krytiny falcované bezpečnostního háku	kus	17,000	722,00	12 274,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Certifikovaný systém "Z17" 17</i>		17,000			
	VV							
70	M	59244R01	sada bezpečnostního háku	sada	17,000	6 045,00	102 765,00	R-položka
71	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3 065,927	6,03	18 487,54	sml.rozpočet
	D	767	Konstrukce zámečnické				133 027,84	
72	K	767881R01	Sněhový zachytávač krytiny průběžný jednotrubkový	m	54,300	1 650,00	89 595,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž systému Z/15 dle následující specifikace: držák zachytávače sněhu jednotrubkový: 112 ks tyč 3m: 20 ks spojka: 20 ks rohová spojka: 1 ks montáž systému "Z/15" 54,3</i>		54,300			
	VV							
73	K	7677881R02	Zachytávač ledu (2 ks / pole)	kus	200,000	98,00	19 600,00	R-položka
	VV		"Z/18" 200		200,000			
74	K	767996804	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 250 do 500 kg	kg	967,020	22,20	21 467,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		"Demontáž nosníků nad hl. schodištěm" 2*7,1*68,1		967,020			
75	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 306,628	1,81	2 365,00	sml.rozpočet
	D	776	Podlahy povlakové				39 488,86	
76	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	30,400	26,50	805,60	sml.rozpočet
	VV		"skladba F1" 33,6		33,600			
	VV		"změna plochy m.č. 4.10" 137,6-140,8		-3,200			
	VV		Součet		30,400			
77	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	30,400	32,26	980,70	sml.rozpočet
78	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	30,400	251,71	7 651,98	sml.rozpočet
79	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	30,400	198,72	6 041,09	sml.rozpočet
80	M	61731060R	podlahy vinylové tl.2 mm (nášlapná vrstva 0,4 mm) celoplošné lepené lamely	m2	31,920	722,01	23 046,56	sml.rozpočet
	VV		(30,4)*1,05		31,920			
	VV		Součet		31,920			
81	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základni	m2	30,400	26,50	805,60	sml.rozpočet
82	K	99876203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	393,315	0,40	157,33	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35a - Změna č.035a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151 066,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 066,47	21,00%	31 723,96
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

182 790,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35a - Změna č.035a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151 066,47

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

151 066,47

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 948,45

VRN3 - Zařízení staveniště

63 252,26

VRN4 - Inženýrská činnost

55 431,00

VRN6 - Územní vlivy

6 321,91

VRN7 - Provozní vlivy

6 321,91

VRN9 - Ostatní náklady

3 790,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35a - Změna č.035a - přípočet

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							151 066,47	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				151 066,47	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 948,45	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	11 052,29	10 632,30	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	11 052,29	5 316,15	sml.rozpočet
D	VRN3		Zařízení staveniště				63 252,26	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	11 052,29	63 252,26	sml.rozpočet
D	VRN4		Inženýrská činnost				55 431,00	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	11 052,29	3 039,38	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	11 052,29	32 891,62	sml.rozpočet
6	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	...	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2019 01
P			<i>Poznámka k položce: Obsahuje: Revize a protokol osazeného jednotrubkového zachytávače sněhu Z/15 Revize a protokol pro bezpečnostní háky Z/16 Revize a protokol pro bezpečnostní háky Z/17</i>					
D	VRN6		Územní vlivy				6 321,91	
7	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	11 052,29	6 321,91	sml.rozpočet
D	VRN7		Provozní vlivy				6 321,91	
8	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	11 052,29	6 321,91	sml.rozpočet
D	VRN9		Ostatní náklady				3 790,94	
9	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	11 052,29	3 790,94	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35b - Změna č.035b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81 937,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-81 937,71	21,00%	-17 206,92
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-99 144,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35b - Změna č.035b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-81 937,71

PSV - Práce a dodávky PSV

-81 937,71

767 - Konstrukce zámečnické

-81 937,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35b - Změna č.035b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Místo:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-81 937,71	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-81 937,71	
D	767		Konstrukce zámečnické				-81 937,71	
1	K	765332632	Střešní nášlapy 800x250mm systémové, pozink ocel komaxit RAL 8004	kus	-30,000	2 682,70	-80 481,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>dle popisu v tab.zámeč.výrobků Z/11</i>					
	VV		"Z/11" -30		-30,000			
	VV		Součet		-30,000			
2	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-804,810	1,81	-1 456,71	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35b - Změna č.035b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 753,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 753,90	21,00%	-2 048,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 802,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35b - Změna č.035b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-9 753,90
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	-9 753,90
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-1 182,36
VRN3 - Zařízení staveniště	-4 689,31
VRN4 - Inženýrská činnost	-2 663,80
VRN6 - Územní vlivy	-468,69
VRN7 - Provozní vlivy	-468,69
VRN9 - Ostatní náklady	-281,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.035

Objekt:

1.35b - Změna č.035b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 21. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 753,90	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-9 753,90	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-1 182,36	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-819,38	-788,24	
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-819,38	-394,12	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-4 689,31	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-819,38	-4 689,31	
D		VRN4	Inženýrská činnost				-2 663,80	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-819,38	-225,33	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-819,38	-2 438,47	
D		VRN6	Územní vlivy				-468,69	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-819,38	-468,69	
D		VRN7	Provozní vlivy				-468,69	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-819,38	-468,69	
D		VRN9	Ostatní náklady				-281,05	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-819,38	-281,05	