

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 25

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 17.9.2018

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP03-02.1

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna formátu střešní hliníkové krytiny.

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění původní střešní krytiny bylo možné provést zjištění přesné geometrie krovu, styků a průniků střešních rovin. Plánovaný návrh formátu krytiny neumožňoval realizaci střešních ploch bez dodatečného vyrovnání přechodovými pásy po celém obvodu a typovými startovacími a ukončovacími profily. Významné riziko bylo vyhodnoceno při napojení těchto nesystémových dílů a dále u ploch s nízkým sklonem střešního pláště. Z tohoto důvodů je pro zajištění funkčnosti a trvanlivosti střešního pláště navržen falcovaný střešní systém.


Nové řešení je kvalitativně shodné, je použitý stejný typ hliníkové plechu ve větším formátu, na kvalitativně vyšší úrovni z pohledu údržby a záruky je provedeno odborné klempířské spojení jednotlivých střešních dílců do celku.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř





Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Svoboda".

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Opletal".

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP03-02.1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	17. září 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna formátu střešní hliníkové krytiny.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění původní střešní krytiny bylo možné provést zjištění přesné geometrie krovu, styků a průniků střešních rovin. Plánovaný návrh formátu krytiny neumožňoval realizaci střešních ploch bez dodatečného vyrovnání přechodovými pásy po celém obvodu a typovými startovacími a ukončovacími profily. Významné riziko bylo vyhodnoceno při napojení těchto nesystémových dílů a dále u ploch s nízkým sklonem střešního pláště. Z tohoto důvodu je pro zajištění funkčnosti a trvanlivosti střešního pláště navržen falcovaný střešní systém.</p> <p>Nové řešení je kvalitativně shodné, je použitý stejný typ hliníkové plechu ve větším formátu, na kvalitativně vyšší úrovni z pohledu údržby a záruky je provedeno odborné klempířské spojení jednotlivých střešních dílců do celku.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-58.480,- Kč	57.346,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-1.133,90 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> MĚSTO KONICE Odbor majetkoprávní 3 </div> <p style="margin-left: 20px;">30. 7. 2018 E. B. S. J. 2018</p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> WELCO Brno s.r.o. IČO: 250608 IČD: 502 00 BUILDING & CONSTRUCTION </div>	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 431 Komunitní centrum Konice
Objekt: 01 Stavební úpravy objektu
Rozpočet: VCP3-02.1 Změna formátu střešní hliníkové krytiny

Objednatel: Město Konice IČO: *00288365
 Masarykovo nám. 27 DIČ: cz00288365
 79852 Konice

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 838/6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-1 133,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 133,90

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 133,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-1 133,90 CZK**

v **Brně**

dne

17.9.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-54 000,00	4 762
764	Konstrukce klempířské	PSV			52 866,10	-4 662
Cena celkem					-1 133,90	100

Položkový rozpočet

S:	431	Komunitní centrum Konice
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-02.1	Změna formátu střešní hliníkové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-54 000,00
1	762352120	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hoblovaného řeziva plochy do 144 cm ²	m	-60,00000	150,00	-9 000,00
2	76210001	Věž na střeše-větrání ozn.T/43,včetně oplechování a žaluzie	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				52 866,10
3	764121453T01	Příplatek za změnu formátu krytiny Al NP-změna ze šablon na falcovanou krytinu, příplatek za těsnění detailů a drážek	m ²	958,70000	33,00	31 637,10
4	764121453	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m ² sklonu do 60° 661.503,- Kč bez DPH ponecháno v RZP! Začátek provozního součtu RZP : 958,70	m ²	0,00000	690,00	0,00
5	764774502R00	Konec provozního součtu Falcovaná krytina PREFALZ,svítky,š.500 mm,do 45° NP	m ²	41,30000	590,00	24 367,00
6	764121454	včetně těsnícího tmelu, příponck, spojovacího materiálu a pomocného lešení. Skutečnost - SoD : 1000,00-958,70	m ²	41,30000		
7	998764102R00	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m ² sklonu přes 60° "věžička " : -4,00	m ²	-4,00000	1 120,00	-4 480,00
8	998764102R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,22000	800,00	976,00
8	998764101U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,22000	300,00	366,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 29

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Datum: 15.10.2018

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: VCP03-05.1
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změna skladby zateplení a povrchové úpravy obvodového pláště.

Popis a zdůvodnění změny: Splnění požadavků vyplývajících z nového požárně bezpečnostního řešení ze dne 25. 9. 2018 (PBR), si vynutilo změny ve skladbě zateplení obvodového pláště budovy. Nové řešení obsahuje zesílení tloušťky izolantu tj. minerální vaty ze stávajících 60 mm na 100 mm, a celoplošné využití kontaktního zateplovacího systému ETICS s povrchovou vrstvou ze silikonové omítky 1,5 mm.


Nové řešení obvodového pláště má zlepšené tepelně-izolační vlastnosti při splnění požadované třídy reakce na oheň.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP03-05.1, PBR ze dne 25. 9. 2018

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 29

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

Změnový list vystavil: Ing. Jan Senkýř

Datum: 15. října 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: **Změna skladby zateplení a povrchové úpravy obvodového pláště.**

Popis a zdůvodnění změny: **Splnění požadavků vyplývajících z nového požárně bezpečnostního řešení ze dne 25. 9. 2018 (PBŘ), si vynutilo změny ve skladbě zateplení obvodového pláště budovy. Nové řešení obsahuje zesílení tloušťky izolantu tj. minerální vaty ze stávajících 60 mm na 100 mm, a celoplošné využití kontaktního zateplovacího systému ETICS s povrchovou vrstvou ze silikonové omítky 1,5 mm.**

Nové řešení obvodového pláště má zlepšené tepelně-izolační vlastnosti při splnění požadované třídy reakce na oheň.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-557.572,70 Kč**556.316,72 Kč**


Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:



-1.255,98 Kč**Nemá vliv na termín pro dokončení díla**

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



MĚSTO KONICE
Odbor majetkoprávní
3

B. MARIK ZEMČIČKA


WELLCO Brno s.r.o.
100 PŘÍROD 6
602 00
BUILDING & CONSTRUCTION

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 431 Komunitní centrum Konice
Objekt: 01 Stavební úpravy objektu
Rozpočet: VCP3-05.1 Změna skladby zateplení a povrchové úpravy obvodového pláště

Objednatel: Město Konice IČO: *00288365
 Masarykovo nám. 27 DIČ: cz00288365
 79852 Konice

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 838/6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno-Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	500 735,94
PSV	-501 991,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 255,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 255,98 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **-1 255,98 CZK**

v

[Handwritten signature]


dne

15.10.2018



Za zhotovitele

[Handwritten signature]



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			480 795,92	-38 281
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 740,02	-1 253
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 200,00	-334
713	Izolace tepelné	PSV			-47 074,08	3 748
762	Konstrukce tesařské	PSV			-154 004,16	12 262
765	Krytiny tvrdé	PSV			-244 623,20	19 477
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-56 290,48	4 482
Cena celkem					-1 255,98	100

Položkový rozpočet

S:	431	Komunitní centrum Konice
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-05.1	Změna skladby zateplení a povrchové úpravy obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				480 795,92
1	6221311211	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně sokl moz.+sokl kámen.+kov+odpočet+ostění : JV : 5,43+28,56+61,59-0+0,75 JZ : 17,29+1,18+72,18-0+1,33 SZ : 5,02+0+93,67-7,60+4,95 SV : 3,28+3,72+65,55-4,99+2,27	m2	354,18000	35,00	12 396,30
2	6221420011	Potažení vnějších stěn sklovláknitým plotivem vtačeným do lenkovrstvé hmoty	m2	354,18000	165,00	58 439,70
3	602011102R00	Postřik cementový Cemix 052 ručně NP - kpl. sokl + vyspravení Al sokl moz.+sokl kámen+vyspravení Al . JV : 2,23+22,15+2,68 JZ : 14,43+1,18+4,11 SZ : 0+0+4,94 SV : 0+5,31+3,30 vyspravení JV, JZ, SZ : 45,00+48,00+47,00	m2	200,33000	50,00	10 016,50
4	622321111R00	Omlítka MVC hrubá stěn tl.15mm NP	m2	200,33000	160,00	32 052,80
5	622321191U00	Příplatek za dalších započatých 5 mm nad 15mm stěn NP	m2	200,33000	40,00	8 013,20
6	622143001U00	Montáž omlítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů sokl moz.+sokl kámen. : JV : 14,03+22,15 JZ : 20,29+1,03 SZ : 24,53+0 SV : 17,36+5,15	m	104,54000	125,00	13 067,50
7	553430100R	profil omlítkový soklový 6225 pro omlítky venkovní 14 mm 3% prořez : 104,54*1,03	m	107,67620	110,00	11 844,38
8	6221430031	Montáž omlítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou L : JV : 6,22 JZ : 11,08 SZ : 41,22 SV : 18,92 Mezisoučet parapet : JV : 0 JZ : 0 SZ : 7,6 SV : 4,16 Mezisoučet	m	89,20000	15,00	1 338,00
9	590514940	připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m	m	12,11280	25,00	302,82

10	6221430032	parapetní lišta- ztratiné3% : 11,76*1,03 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů JV : 162,96 SZ : 6,90	m	12,11280 169,86000 162,96000 6,90000	15,00	2 547,90
11	553430270R	profil omítkový rohový 6050 pro omítky venkovní 14 mm výplně : 79,76 rohů : 174,96	m	254,72000 79,76000 174,96000	25,00	6 368,00
12	622143004U00	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt) JV : 6,22 JZ : 17,56 SZ : 52,32 SV : 20,52	m	96,62000 6,22000 17,56000 52,32000 20,52000	15,00	1 449,30
13	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou 6 mm/2,4 m lišta u rámu oken a dveří, ztratiné 3% : 96,62*1,03	m	99,51860 99,51860	32,00	3 184,60
14	622221121U00	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm sokl moz.+sokl kámen.+kov+odpočet : JV : 2,54+24,44+61,59+0 JZ : 11,83+0,98+72,18+0 SZ : 0+0+93,67-7,60 SV : 0+2,90+65,55-4,99	m2	323,09000 88,57000 84,99000 86,07000 63,46000	320,00	103 388,80
15	631515150	deska minerální izolační 333 tl. 120 mm tl. 100 mm, prořez 6% : 323,09*0,1/0,12*1,06	m2	285,39617 285,39617	390,00	111 304,51
16	622222051U00	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm JV : 6,22 JZ : 11,08 SZ : 41,22 SV : 18,92	m	77,44000 6,22000 11,08000 41,22000 18,92000	320,00	24 780,80
17	631515180	deska minorální izolační PROFI tl. 40 mm špaleta 20cm, ztratiné 3% : 77,44*0,2*1,03	m2	15,95264 15,95264	185,00	2 951,24
18	622511121U00	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn sokl moz.+sokl kámen.+sokl kov : JV : 2,23+22,15+2,68 JZ : 14,43+1,18+4,11 SZ : 0+0+4,94 SV : 0+5,31+3,30 SoD : -18,368	m2	41,96200 27,06000 19,72000 4,94000 8,61000 -18,36800	480,00	20 141,76
19	622531006R	Tenkovrstvá silikonová omítka- exter. proužky	m2	-32,55800	455,00	-14 813,89
20	622531011U00	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn kov+odpočet+ostění : JV : 61,59-0+0,75 JZ : 72,18-0+1,33 SZ : 93,67-7,60+4,95 SV : 65,55-4,99+2,27	m2	289,70000 62,34000 73,51000 91,02000 62,83000	230,00	66 631,00
21	6299910011	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou JV : 13,50 JZ : 23,38 SZ : 35,63 SV : 19,54	m2	92,05000 13,50000 23,38000 35,63000 19,54000	35,00	3 221,75
22	6299910111	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou JV : 9,82 JZ : 10,12 SZ : 33,13	m2	61,97000 9,82000 10,12000 33,13000	35,00	2 168,95

		SV : 8,90		8,90000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				15 740,02
23	941111132U00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m2	386,15000	39,00	15 059,85
		11*6+4*4+7*6,15+3,5*(16,5+36,0+18,5+3*1,2)		386,15000		
24	941111232U00	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití pronájem 30dní : 30*386,15	m2	11 584,50000	1,00	11 584,50
				11 584,50000		
25	941111832U00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m	m2	386,15000	15,00	5 792,25
26	949101111U00	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	-371,03500	45,00	-16 696,58
		Začátek provozního součtu				
		venkovní obklad fasády : (2,9+18,5+35,63+23,38-8)*3,5+(10,6+8+1,0)*6		371,03500		
		Konec provozního součtu				
		-371,035		-371,03500		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 200,00
27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	28,00000	150,00	4 200,00
Díl:	713	Izolace tepelné				-47 074,08
28	713131145U00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek -(161,20+112,70)	m2	-273,90000	45,00	-12 325,50
				-273,90000		
29	631668710	deska fasádní FD 02 tl.60 mm "prořez 2%"161,20*1,02 :	m2	-164,42400	95,00	-15 620,28
		-164,424		-164,42400		
30	631668730	deska fasádní FD 02 tl.100 mm "Prořez 2%"112,70*1,02 :	m2	-114,95400	150,00	-17 243,10
		-114,954		-114,95400		
31	998713102R00	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-1,57100	800,00	-1 256,80
32	998713181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,57100	400,00	-628,40
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-154 004,16
33	762083122U00	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 "desky tl.24mm -pobítlí stěn pod obklad "7,731 : -7,731	m3	-6,63100	800,00	-5 304,80
				-7,73100		
		příložky, hranol, doplnění ozubu u hran.žlabu : 1,100		1,10000		
34	762132135R00	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	-315,80000	125,00	-39 475,00
35	605110210	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	-7,73100	5 100,00	-39 428,10
36	762195000R00	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	-7,15800	1 200,00	-8 589,60
37	762332132U00	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ² příložky : 0,75*(3+11+6+12+7+36+8+13+4) hranol : 0,1*75+0,1*30	m	85,50000	150,00	12 825,00
				75,00000		
				10,50000		
38	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ² příložky : 0,1*0,024*3,0*28 hranol : 0,1*0,05*3,0*3+0,1*0,1*4	m3	0,28660	5 100,00	1 461,66
				0,20160		
				0,08500		
39	762341250U00	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken doplnění ozubu u hran.žlabu : 93,95*0,35	m2	32,88250	55,00	1 808,54
				32,88250		
40	605161050	řezivo borové sušené tl. 30mm desky tl.24mm,prořez 3% : 0,024*1,03*32,88	m3	0,81279	9 000,00	7 315,11
				0,81279		
41	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, taťování, světlíky, klíny 0,287+0,813	m3	1,10000	600,00	660,00
				1,10000		

42	762439001U00	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	-854,19000	40,00	-34 167,60
43	605110210	žezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	-8,08100	5 500,00	-44 445,50
44	998762102R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-8,22700	410,00	-3 373,07
45	998762181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	-8,22700	400,00	-3 290,80
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-244 623,20
46	765231051U00	Montáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou ze šablon počtu do 10ks/m2	m2	-292,40000	210,00	-61 404,00
47	553510820R	falcované šablony hliníková 44x44 (včetně spojovacího materiálu)	m2	-321,64000	350,00	-112 574,00
48	553510821R	startovací profil hliníkový	m	-94,00000	220,00	-20 680,00
49	553510822R	příponka ostění - hliníkový profil	m	-97,90000	220,00	-21 538,00
50	553510823R	ukončovací profil hliníkový	m	-94,00000	160,00	-15 040,00
51	553510824R	Roh vnější-profil hliníkový	m	-37,00000	220,00	-8 140,00
52	553510825R	Roh vnitřní -profil hliníkový	m	-14,30000	220,00	-3 146,00
53	998765102R00	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-1,75100	800,00	-1 400,80
54	998765181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	-1,75100	400,00	-700,40
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				-56 290,48
55	782531411	Montáž obkladu ostění ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm	m2	-28,80800	780,00	-22 470,24
56	583821650	deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 m2	m2	-30,24800	980,00	-29 643,04
57	998782102R00	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	t	-3,48100	1 200,00	-4 177,20