






Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu	
Číslo akce SMVS:	014V122006093	
Část akce:	Přední a zadní ochoz	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:		
Projektant:	na akci nebyla zpracována projektová dokumentace	
Předmět změnového listu		
Opěrná stěna u rampy a vpravo za terasou, úprava podkladu pod zámkovou dlažbu, řešení poklopů v terase		
Část díla dotčená změnovým listem		
Přední ochoz		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Opěrná stěna byla plánována pouze v čele parkoviště. Zámková dlažba předního ochozu měla kopírovat sklon stávající terasy. Poklopy přes šachty ponechat, neřešit.		
Nové řešení :		
Opěrná stěna bude provedena i u vjezdu k levé části objektu a bude rozšířena i za pravou část. Zámková dlažba bude provedena v rovině na předním ochozu, nebude kopírovat sklon stávající terasy, nutno zvýšit podsyp o min 10 - 30 cm. Stávající poklopy odstranit a nahradit je novými, žárově zinkovanými. Jeden z poklopů bude zrušen.		
Zdůvodnění změny :		
Provedením resp. rozšířením opěrné stěny vznikl na předním ochozu prostor v jedné niveletě a zároveň byla vhodně ukončena zámková dlažba u pravé strany objektu. Rozšířením opěrné stěny je oddělen příjezd pro zásobování od parkoviště, čímž byla zvýšena bezpečnost užívání. Ponechání původních, nestejných a esteticky nevhodných poklopů, bez pevného rámu by byla terasa nejen neestetická, ale i nebezpečná.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
na akci nebyla zpracována projektová dokumentace		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Změny byly řešeny osobně bez zápisu do stavebního deníku.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ano, 3 dny		
Vliv na kvalitu: Ano, bezpečnější vjezd pro zásobování, terasa vhodná pro sezení		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		314 859,66 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	5 166,88 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		309 692,78 Kč
DPH:		65 035,48 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		374 728,27 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
	XXX	
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 - Zemní práce	37 048,27				
2 - Zakládání	48 930,76				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 909,71				
5 - Komunikace pozemní	65 369,90				
8 - Trubní vedení	710,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 988,40				
997 - Přesun sutě	11 545,04				
998 - Přesun hmot	54 416,94				
762 - Konstrukce tesařské		13 622,95			
767 - Konstrukce zámečnické		12 317,69			
CELKEM OBJEKT	288 919,02	25 940,64	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			314 859,66	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace




REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 - Zemní práce	-5 166,88				
CELKEM OBJEKT	-5 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-5 166,88	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
		
Za projektanta:		
XXX		
Za objednatele:		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Náklady z rozpočtu							314 859,66
HSV - Práce a dodávky HSV							288 919,02
1 - Zemní práce							37 048,27
sod	1	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,153	256,30	18 492,81
sod	2	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	120,490	154,00	18 555,46
2 - Zakládání							48 930,76
sod	3	K 274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	12,429	2 849,00	35 410,22
sod	4	K 274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	37,000	305,80	11 314,60
sod	5	K 274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	37,000	59,62	2 205,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce							57 909,71
urs	6	K 311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	7,600	88,22	670,47
sod	7	M 28611188	trubka kanalizační PPKGEM 110x3,4x1000 mm SN10	m	8,000	216,70	1 733,60
sod	8	K 311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	18,380	2 112,00	38 818,56
sod	9	K 311361321	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 3/3	t	0,123	44 000,00	5 412,00
sod	10	K 339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	4,200	357,50	1 501,50
sod	11	M 59228418	palisáda tyčová hranatá betonová barevná 11x11x40 cm	kus	38,220	41,36	1 580,78
sod	12	K 348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	14,000	585,20	8 192,80
5 - Komunikace pozemní							65 369,90
urs	13	K 564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 400 mm	m2	65,000	409,00	26 585,00
urs	14	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	65,400	311,30	20 359,02
sod	15	M 59245078	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	71,940	250,60	18 042,55
urs	16	K 596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 - venkovní	m2	0,600	363,00	217,80
urs	17	M 59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	0,660	250,60	165,53
8 - Trubní vedení							710,00
ik	18	K 899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg pro další	kus	5,000	142,00	710,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 988,40
ik	19	K 953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	4,000	331,00	1 324,00
ik	20	M 56230634.AVK	poklop ocelový k šachtě revizní s povrchovou úpravou Zn do 0,5 x 0,5 m - výměna u předního	kus	4,000	2 916,10	11 664,40
997 - Přesun sutě							11 545,04
sod	10	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,200	624,80	5 123,36
sod	11	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,200	236,50	1 939,30
sod	12	K 997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,200	334,40	2 742,08
sod	13	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,540	9,35	612,80
IK	14	K 997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	8,200	137,50	1 127,50
998 - Přesun hmot							54 416,94
IK	22	K 998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	54,526	624,00	34 024,22
IK	23	K 998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	54,526	374,00	20 392,72

PSV - Práce a dodávky PSV

25 940,64

762 - Konstrukce tesařské


13 622,95

ik	24	K	762223110	Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m	m	22,000	182,00	4 004,00
ik	25	M	60511022	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost III, 2 - 3,5 m	m3	1,110	5 680,00	6 304,80
ik	26	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	1,110	343,00	380,73
ik	27	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	2,000	94,10	188,20
ik	28	M	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m3	0,020	4 680,00	93,60
ik	29	K	762591140	Montáž dočasněho zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	2,000	59,80	119,60
ik	30	M	60711507	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová tl 28mm rozměr 1840x2750mm	m2	2,000	361,00	722,00
ik	31	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	2,000	26,60	53,20
ik	32	K	762111811	Demontáž provizorního zábradlí z hraněného řeziva	m2	22,000	35,90	789,80
ik	33	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,681	1 420,00	967,02

767 - Konstrukce zámečnické

12 317,69

urs	34	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,220	48,60	59,29
ik	35	M	69752006	rohož vstupní provedení párorošt Tižn super 17 mm	m2	1,220	9 170,00	11 187,40
ik	36	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,020	1 050,00	1 071,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
XXX		
Za objednatele:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Druh položky	p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Náklady z rozpočtu							-5 166,88
HSV - Práce a dodávky HSV							-5 166,88
1 - Zemní práce							-5 166,88
sod	1	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-72,153	71,61	-5 166,88


Za zhotovitele:



Za projektanta:

XXX

Za objednatele:




Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Část akce:	Přední a zadní ochoz
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	
Projektant:	na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Předmět změnového listu

Zadní ochoz

Část díla dotčená změnovým listem

Schodiště zadního ochozu

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení nepředpokládalo provedení nového schodiště v zadním ochozu, nýbrž ponechání stávajícího.

Nové řešení :

Původní schodiště v zadním ochozu bylo vybouráno, suť odvezena a bylo vybudováno nové schodiště.

Zdůvodnění změny :

Při provádění terénních úprav a při výstavbě opěrné stěny bylo zjištěno, že stávající schodiště je oproti předpokladu ve velmi špatném stavu a je nutné ho odstranit a vybudovat schodiště nové.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změny byly řešeny osobně bez zápisu do stavebního deníku.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: Ano, 5 dní

Vliv na kvalitu: Ano, nové schodiště má stejné stupně.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	141 709,27 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	141 709,27 Kč
DPH:	29 758,95 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	171 468,22 Kč

Za zhotovitele:



Za projektanta

XXX


Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 - Zemní práce	41 125,50				
4 - Vodorovné konstrukce	61 913,00				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 684,99				
997 - Přesun sutě	27 592,48				
998 - Přesun hmot	2 393,30				
CELKEM OBJEKT	141 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			141 709,27	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00


Za zhotovitele:



Za projektanta:

XXX

Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: [obrazek QR kódu]
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Náklady z rozpočtu							141 709,27
HSV - Práce a dodávky HSV							141 709,27
1 - Zemní práce							41 125,50
urs	1	K 130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně	m3	5,850	7 030,00	41 125,50
4 - Vodorovné konstrukce							61 913,00
urs	2	K 430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 20/25	m3	5,360	3 300,00	17 688,00
sod	3	K 430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 S05	t	0,470	44 700,00	21 009,00
sod	4	K 430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl	t	0,098	31 400,00	3 077,20
sod	5	K 433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	12,320	543,00	6 689,76
sod	6	K 433351132	Odstanění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	12,320	112,00	1 379,84
urs	7	K 436234216	Boční vřdky schodů z cihel dl 290 mm pevností P 20 na MC 10	m3	2,860	4 220,00	12 069,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 684,99
urs	8	K 951021311	Bourání základů ze zdíva kamenného	m3	3,870	746,00	2 887,02
urs	9	K 953054949	Bourání žb schodnic jakékoliv délky	m	18,950	305,80	5 797,97
997 - Přesun sutě							27 592,48
sod	10	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,950	624,80	9 965,56
sod	11	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,950	236,50	3 772,18
sod	12	K 997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,950	334,40	5 333,68
sod	13	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZK0 1 km přes 1 km	t	127,490	9,35	1 192,03
IK	14	K 997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu	t	15,950	137,50	2 193,13
		998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	15,950	322,00	5 135,80
998 - Přesun hmot							2 393,30
sod	15	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,676	175,00	2 393,30


Za zhotovitele:	[obrazek QR kódu]
Za projektanta:	[obrazek QR kódu]
XXX	[obrazek QR kódu]
Za objednatele:	[obrazek QR kódu]

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Část akce:	Přední a zadní ochoz
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	
Projektant:	na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Předmět změnového listu

Zábradlí na předním ochozu

Část díla dotčená změnovým listem

Přední ochoz

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo jednoduché, trubkové zábradlí.

Nové řešení :

Realizovat zábradlí na předním ochozu dle nové specifikace objednatele - jiný vzhled a integrování osvětlovacích bodů do zábradlí.

Zdůvodnění změny :

Objednatel přehodnotil požadavky na vzhled zábradlí na předním ochozu a nově specifikoval vzhled zábradlí, do kterého zakomponoval i osvětlovací body venkovního osvětlení před objektem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Změny byly řešeny osobně bez zápisu do stavebního deníku.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :


Vliv na termín: Ano, 30 dní

Vliv na kvalitu: Ano, dílo získá na bezpečnosti - bude osvětleno parkoviště a přední ochoz.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	217 286,89 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 44 245,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	173 041,42 Kč
DPH:	36 338,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	209 380,12 Kč

Za zhotovitele:



Za projektanta


XXX

Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 - Konstrukce zámečnické		162 883,64			
783 - Dokončovací práce - nátěry		54 403,25			
CELKEM OBJEKT	0,00	217 286,89	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			217 286,89	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace





REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 - Konstrukce zámečnické		-30 863,16			
783 - Dokončovací práce - nátěry		-13 382,31			
CELKEM OBJEKT	0,00	-44 245,47	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-44 245,47	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:				
				
Za projektanta:				
XXX				
Za objednatele:				
				





ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Objednatel: ČR -- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: 
Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Náklady z rozpočtu							217 286,89
PSV - Práce a dodávky PSV							162 883,64
767 - Konstrukce zámečnické							162 883,64
sod	1	K 76799511	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí do 5 kg	kg	1 040,000	110,00	114 400,00
lk	2	K 76799512	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí přes 5 kg do 10 kg	kg	105,100	83,50	8 775,85
lk	3	K 76799513	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí přes 10 do 20 kg	kg	565,200	59,20	33 459,84
lk	4	K 76799514	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí přes 20 do 50 kg	kg	115,250	35,40	4 079,85
sod	6	K 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,825	1 188,00	2 168,10
783 - Dokončovací práce - nátěry							54 403,25
sod	7	K 783315101	Zinkování žárové zámečnických prvků a konstrukcí	kg	1 825,000	29,81	54 403,25

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
XXX		
Za objednatele:		

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Druh položky	p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Náklady z rozpočtu							-31 021,76
PSV - Práce a dodávky PSV							-31 021,76
767 - Konstrukce zámečnické							-30 863,16
sod	8	K 767161214.1	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 30 kg	m	-38,700	251,90	-9 748,53
sod	9	M 14011036	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm	m	-77,400	223,30	-17 283,42
sod	10	M 54879028.HLT	Pruvl. kotva HST3 M8x75 -/10	kus	-39,600	20,35	-805,86
sod	11	M 30909046	šroub do ocelového plechu s protikorozní pozinkovanou úpravou SW 8 RT, D 4,8 x 120 mm	100 kus	-0,900	656,70	-591,03
sod	12	M 31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	-0,900	196,90	-177,21
sod	13	M 31120006	podložka DIN 125-A Z8 D 12mm	100 kus	-1,800	88,11	-158,60
sod	14	M 31220519	drát holý pro svařování plamenem lesklý D 3,2mm	kg	-11,322	137,50	-1 556,78
sod	15	K 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,456	1 188,00	-541,73
783 - Dokončovací práce - nátěry							-13 382,31
sod	16	K 783315101	Zinkování žárové zámečnických prvků a konstrukcí	kg	-448,920	29,81	-13 382,31



Za zhotovitele:







Za projektanta:

XXX

Za objednatele:




Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo		4
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu	
Číslo akce SMVS:	014V122006093	
Část akce:	Přední a zadní ochoz	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:		
Projektant:	na akci nebyla zpracována projektová dokumentace	
Předmět změnového listu		
Odvodnění terasy, dodatečné úpravy na žádost objednatele, úprava ploch parkoviště a komunikací.		
Část díla dotčená změnovým listem		
Přední a zadní ochoz, kanalizační přípojky na ppč. 1078/1 a 1078/7		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
<ol style="list-style-type: none"> 1) odvodnění stříšky nad vstupem bylo řešeno okapovým svodem vyústěným na terasu 2) přebytečná vybouraná suť měla být ponechána na pozemku objednatele s možností využití do terénních úprav zahrady 3) zemina podél stávající opěrné zdi vpravo u objektu měla být ponechána 4) povrch parkovací plochy mělo tvořit kamenivo frakce 32/64 5) nadzemní části šachet na trase kanalizačních přípojek měly zůstat bez úpravy 		
Nové řešení :		
<ol style="list-style-type: none"> 1) okapový svod byl prodloužen pod zámkovou dlažbu s vyústěním do drenáže 2) přebytečná suť byla odvezena na skládku 3) zemina podél stávající opěrné zdi vpravo u objektu byla odtěžena 4) povrch parkovací plochy byl proveden z kameniva frakce 0-32 5) nadzemní části šachet na trase kanalizačních přípojek byly upraveny dle požadavku CHKO Jizerské hory 		
Zdůvodnění změny :		
<ol style="list-style-type: none"> 1) z důvodu snížení rizika vzniku námrazy byl dešťový svod sveden do drenáže, objednatel proto rozhodl o jejich výměně za nové, žárově pozinkované 2) množství přebytečné sutě nebylo možné při terénních pracích na zahradě využít 3) sondou bylo zjištěno, že zemina podél stávající opěrné zdi vznikla nepovoleným kompostováním posekané trávy apod. - zemina byla odtěžena 4) způsob dočasné úpravy povrchu parkoviště byl objednatelem přehodnocen 5) po dokončení kanalizačních přípojek vydalo CHKO dodatečný požadavek na úpravu nadzemní části revizních šachet 		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
na akci nebyla zpracována projektová dokumentace		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Změny byly řešeny osobně bez zápisu do stavebního deníku.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ano, 5 dní		
Vliv na kvalitu: Ano, zlepšené podmínky k užívání		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		131 027,34 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	27 159,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		103 867,68 Kč
DPH:		21 812,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		125 679,89 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
	XXX	
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 - Zemní práce	25 614,53				
3 - Svislé a kompletní konstrukce	911,30				
5 - Komunikace pozemní	50 511,84				
8 - Trubní vedení	17 220,80				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 520,00				
997 - Přesun sutě	22 938,30				
998 - Přesun hmot	5 855,57				
764 - Konstrukce klempířské		3 200,00			
N01 - Nepojmenovaný díl		2 255,00			
CELKEM OBJEKT	125 572,34	5 455,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			131 027,34	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 - Komunikace pozemní	-27 159,66				
CELKEM OBJEKT	-27 159,66	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-27 159,66	0,00
CELKEM VRN				0,00


Za zhotovitele:




Za projektanta:

XXX

Za objednatele:





ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kofenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR - Krajské ředitelství police Libereckého kraje
 Zhotovitel: Ing. Michal Štys
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Druh položky	ř.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Náklady z rozpočtu							131 027,34
HSV - Práce a dodávky HSV							125 572,34
1 - Zemní práce							25 614,53
urs	1	K 113106023	Rozetření štěrku při překopech komunikací pro přívaz zhmotkové dlažby ručně - odvodnění	m ²	3,000	107,00	321,00
urs	2	K 113107032	Odstranění podhledu z betonu prostého tl. 300 mm při překopech ručně - zadní ochoz	m ²	1,600	1 420,00	2 272,00
urs	3	K 122201101	Odkopávky a protokopky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ - zadní ochoz	m ³	12,500	143,00	1 787,50
urs	4	K 122301109	Příplatek za lepkost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 - zadní ochoz	m ³	12,500	31,57	394,63
urs	5	K 122301101	Odkopávky a protokopky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³ - boční cesta	m ³	4,220	282,00	1 190,01
urs	6	K 122301109.1	Příplatek za lepkost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 - boční cesta	m ³	4,220	31,57	133,23
urs	7	K 132201101	Hlubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ - odvodnění svodu	m ³	0,270	609,00	164,43
sod	8	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výšky/sypaliny z horniny tř. 1 ař 4 - zadní	m ³	12,500	256,30	3 203,75
sod	9	K 162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výšky/sypaliny z horniny tř. 1 ař 4 - boční cesta	m ³	4,220	256,30	1 081,59
lk	10	K 171201201	Uložení sypaliny na skláděky - zadní ochoz	m ³	12,500	10,11	126,38
lk	11	K 171201201.1	Uložení sypaliny na skláděky - boční cesta	m ³	4,220	10,11	42,66
lk	12	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skláděce - zadní ochoz	t	22,600	154,00	3 488,00
lk	13	K 171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skláděce - boční cesta	t	7,174	154,00	1 104,60
lk	14	K 175111101	Obšypání potrubí ručně stěrkodřel, uložnou do 3 m - šachty PVC	m ³	0,380	367,00	143,13
lk	15	M 5934994	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 mm	t	1,420	391,00	555,20
lk	16	K 175111101.2	Obšypání potrubí ručně stěrkodřel, uložnou do 3 m - dodatečně drcené štěrky přední ochoz	m ³	8,300	367,00	3 046,10
lk	17	M 5934993	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	16,000	411,00	6 576,00
lk	18	K 175111101.1	Obšypání potrubí ručně stěrkodřel, uložnou do 3 m - odvodnění svodu	m ³	0,270	357,00	99,09
3 - Svistě a kompletní konstrukce							911,30
sod	19	K 335921131	Osazení betonových příslůžků do betonového základu v řadě výšky prku do 0,5 m	m	1,500	325,00	487,50
sod	20	M 5922847	polštář tyčový hranol betonový přírodní 11x11x40	ks	11,000	37,40	411,89
5 - Komunikace pozemní							50 511,84
lk	21	K 564740012.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl. 130 mm - boční cesta	m ²	97,000	170,50	16 538,50
lk	22	K 596211110	Křídlení zhmotkové dlažby komunikací pro přívaz 60 mm skupiny A pl do 50 m ² - odvodnění	m ²	3,000	320,10	960,30
lk	23	K 564740012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl. 130 mm	m ²	212,650	155,10	33 013,04
8 - Trubní vedení							17 220,80
urs	24	K 871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do	m	74,000	62,20	4 602,80
urs	25	M 2881113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	74,000	125,00	9 250,00
urs	26	K 871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvě tuhost třídy SN4 DN 110	m	4,000	172,00	688,00
urs	27	M 2881233.03F	Geberit PE trubka d110mm	m	4,000	224,00	896,00
urs	28	K 877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoustr. DN	kus	2,000	277,00	554,00
urs	29	M 2881153	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	2,000	67,50	135,00
urs	30	K 877325216	Montáž elektro T-kusů redukovaných na kanalizačním potrubí z PE trub d 110/110	kus	1,000	369,00	369,00
urs	31	M 2881597	očko kabele HED čísel 45° 110/110/110	kus	1,000	500,00	500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 520,00
urs	32	K 919735124	Řezání stěnového betonového křtu hl do 200 mm	m	8,000	315,00	2 520,00
997 - Přesun sutě							22 938,30
urs	33	K 997002611	Nakládání sutě a vybořených hmot	t	21,000	0,00	0,00
urs	34	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybořených hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,000	624,80	13 120,80
sod	35	K 997013501	Důvoz sutě a vybořených hmot na skláděku nebo meziklášděku do 1 km se složením	t	21,000	236,50	4 966,50
urs	36	K 997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybořených hmot na skláděku z do 1 km přes 1 km	t	210,000	9,35	1 963,50
lk	37	K 997013801	Poplatek za uložení na skláděce (skláděková) stavebního odpadu betonového kódu odpadu	t	21,000	137,50	2 887,50
998 - Přesun hmot							5 855,57
lk	38	K 998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytím dřevěným na vzdálenost do 50 m	t	18,185	322,00	5 855,57
PSV - Práce a dodávky PSV							3 200,00
764 - Konstrukce klemplířské							3 200,00
urs	39	K 764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků z Pa s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	5,000	640,00	3 200,00
N00 - Nepojmenované práce							2 255,00
N01 - Nepojmenovaný díl							2 255,00
lk	40	K R1	Řezání šachet plastových Dn 400	ks	5,000	451,00	2 255,00

Za zhotovitele:



Za projektanta:

XXX


Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: 
 Projektant: na akci nebyla zpracována projektová dokumentace

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Náklady z rozpočtu							-27 159,66
HSV - Práce a dodávky HSV							-27 159,66
5 - Komunikace pozemní							-27 159,66
sod	25	K 564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m2	-212,850	127,60	-27 159,66

Za zhotovitele:

Za projektanta:

XXX

Za objednatele:

