


Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 12

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Zednické začistění špalet a parapetů oken

Část díla dotčená změnovým listem

Parapety a špalety oken v celém objektu, vyjma parapetů u pol. 05

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Provést drobné zednické začistění ostění po odstranění stávajících oken.

Nové řešení :

Špalety budou vyrovnány polystyrenovou deskou a povrchově zednický upraveny.

Zdůvodnění změny :

Po odstranění stávajících oken bylo zjištěno, že špalety jsou velmi rozbité a nerovné. Klasické zednické začistění by bylo nutné provést ve výrazně větším rozsahu než je po odstranění špaletových oken obvyklé a nelze na tuto část díla aplikovat položku ze smluvního rozpočtu. S ohledem na stav špalet bylo navíc přistoupeno k provedení úprav vyrovnáním z polystyrenových desek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyla vypracována projektová dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno ve stavebním deníku strana 1502 ze dne 31.8.2017


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 10 pracovních dní

Vliv na kvalitu: Ano

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		142 035,98 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	26 196,77 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		115 839,21 Kč
DPH:		24 326,23 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		140 165,44 Kč




Podpis: _____

Datum: _____

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	18 535,44				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 500,54				
CELKEM OBJEKT	142 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			142 035,98	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 





REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-24 812,25				
998 Přesun hmot	-1 384,52				
CELKEM OBJEKT	-26 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-26 196,77	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Náklady z rozpočtu


142 035,98

		3	Svislé a kompletní konstrukce				18 535,44
urs	1	319202321	vyrovnání nerovného povrchu zářiva 1100 60 mm tl. obetřováním vc. zčerné bedně a dle požadavků	m2	78,540	236,00	18 535,44
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				123 500,54
urs	2	612142001	potázení vnitřních stěn sklonivými přeclenými vlnitými	m2	93,700	130,00	12 181,00
urs	3	622211011	montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn z polystyrenových desek tl. do 80 mm	m2	93,700	487,00	45 631,90
urs	4	28376043x	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl. 80 mm	m2	102,300	187,50	19 181,25
urs	5	612311131	potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	80,570	102,00	8 218,14
urs	6	622252002	montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	561,000	48,00	26 928,00
urs	7	590514750	profil okenní zařizovací s tkaninou - APU	m	280,500	26,00	7 293,00
urs	8	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m			4 067,25

Za zhotovitele:


Za projektanta:

Za objednatele:



**PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 12**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl spol. s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Náklady z rozpočtu

-26 196,77

3 Svislé a kompletní konstrukce

-24 812,25

sod	1	766694121a	montáž ostatních stromarských konstrukcí parapetních desek úroveň 0	m	31,000	-105,00	-3 255,00
sod	2	349231811	Prizmatika z čísel žíleň 300 mm, délka do 1000 mm, s parapetním kapes pro zavěšení 80 do 150 mm	m2	33,165	-650,00	-21 557,25
	998	Přesun hmot					-1 384,52
sod	3		Přesun hmot				-1 384,52

Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za objednatele:






Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 14

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Průchod mezi kuchyní a zázemím v 1. NP

Část díla dotčená změnovým listem

Stěna dělící zázemí kuchyně a kuchyni

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V nosné stěně provést nový průchod.

Nové řešení :

Dozdění objeveného původního průchodu, který nebyl zanesen v dokumentaci.

Zdůvodnění změny :

Při provádění prací spojených s osazováním překladů byl objeven původní průchod, který byl bohužel na jiném místě než potřebný projektovaný otvor. Bylo nutno stávající průchod zazdít v celé šíři zdiva a následně pokračovat v pracích dle PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně není zpracována PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v zápise KD č. 9/5

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne


Vliv na kvalitu: Ano

Vliv na cenu: Ano


Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 712,29 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 712,29 Kč
DPH:	2 879,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	16 591,87 Kč

Objednatel:

Hrdina



**PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 14**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 





REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 623,00				
6 310239211	834,00				
9 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 416,80				
997 Přesun sutě	2 217,56				
998 Ostatní konstrukce a práce-bourání	620,93				
CELKEM OBJEKT	13 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			13 712,29	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
		
Za projektanta:		
		
Za objednatele:		
		

**PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 14**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Náklady z rozpočtu

13 712,29

3 Svislé a kompletní konstrukce							7 623,00
urs	1	310239211	Zařízení otvorů pro osazení ve zdivu nadzakladovými cihlami patřnými na MFC	m3	1,980	3 850,00	7 623,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							834,00
sod	2	612321121	Omnika vapiocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednolitě, tloušťka do 10 mm, včetně sádlových konstrukcí stěn	m2	5,560	150,00	834,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							2 416,80
sod	3	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu zakladovými nebo nadzakladovými z cihel, výstřelami, vyklepnutí nebo kapes ve zdivu z cihel na tlavou cementovou kapes pro zavěšení nosných příček, tl. do 150 mm	m2	5,760	55,00	316,80
sod	4	973031843		m	10,000	210,00	2 100,00
997 Přesun sutě							2 217,56
sod	5	997013501	Úvoz sutí a vybořování hmot na skládku nebo meziskládku se	t	3,168	220,00	696,96
sod	6	997013509	Úvoz sutí a vybořování hmot na skládku nebo meziskládku se	t	9,500	10,00	95,00
sod	7	997013831	Poplatek za umístění stavečinného odpadu na skládce (skládkovné) měsíčně	t	3,168	450,00	1 425,60
998 Přesun hmot							620,93
sod	8	998011002	Přesun hmot pro obnovu odcanské výstavby, bytlení, výrobu a služby s				620,93

Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za objednatele:






Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 15

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Průchod do jídelny v 1. NP

Část díla dotčená změnovým listem

Stěna dělicí chodbu a jídelnu v 1. NP

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V nosné stěně zděné z cihel plných (CP) provést nový průchod.

Nové řešení :

Průchod v nosné stěně je proveden způsobem odpovídajícím její konstrukci.

Zdůvodnění změny :

Při provádění prací spojených s provedením průchodu do jídelny bylo zjištěno, že zdivo není provedeno z CP, jak předpokládala PD, ale je zde železobeton (byl zde zabudován trezor).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně není zpracována PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v zápise KD č. 9/5


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano


Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	3 996,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 960,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	3 036,00 Kč
DPH:	637,56 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	3 673,56 Kč



ZMĚNOVÝ LIST č. 15

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 996,00				
CELKEM OBJEKT	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			3 996,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: **Název akce dle dokumentace SMVS**
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: **Název zhotovitele dle smlouvy o dílo**
 Projektant: **Název projektanta dle smlouvy o dílo na PD**





REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	-960,00				
CELKEM OBJEKT	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-960,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
	

PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu**
 Objednatel: **ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**
 Zhotovitel: **Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.**
 Projektant: 


Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7





Náklady z rozpočtu

3 996,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 996,00

urs	1	120901123	bourání zdiva z ŽB nebo přeopjateno betonů v oškopávkách nebo prokopávkách ručně - Vybourání ŽB v průchodu z kuchyně do jídelny, kde se předpokládalo dle PD cihelné zdivo. (š. zdiva 650mm, v. průchodu 2050mm)	m3			3 996,00
-----	---	-----------	--	----	--	--	----------

Za zhotovitele:					
					
Za projektanta:					
					
Za objednatele:					
					

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: [redacted]

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Náklady z rozpočtu -960,00
 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -960,00

sod	1	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,200	-800,00	-960,00
-----	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

Za zhotovitele:


[redacted]

Za projektanta:

[redacted]

Za objednatele:


[redacted]



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 16

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Zemní práce spojené s úpravou podlah v 1. PP

Část díla dotčená změnovým listem

Místnosti č. 007 a 009.

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Odstranit stávající dělicí příčky.

Nové řešení :

Po odstranění stávající dělicí příčky vybourat stávající podlahu a provést novou podlahovou konstrukci.

Zdůvodnění změny :

Po odstranění příček byly zjištěny nestejně výšky podlah v propojených místnostech. Bylo nutné podlahy v potřebném rozsahu vybourat a provést novou podlahovou konstrukci, aby bylo možné aplikovat RTI izolaci podlah dle PD.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně je zpracován detail provedení ve stavebním deníku na str. 1511 ze dne 19.9.2017

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno ve stavebním deníku strana 1511 ze dne 19.9.2017


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano


Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	39 780,95 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	39 780,95 Kč
DPH:	8 354,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	48 134,95 Kč



PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 16

REKAPITULACE


Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 641,70				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 802,00				
997 Přesun sutě	7 973,00				
998 Přesun hmot	2 364,25				
CELKEM OBJEKT	39 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			39 780,95	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ LIST č. 16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s r.o.
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7



Náklady z rozpočtu 39 780,95
 HSV - Práce a dodávky HSV 39 780,95
 1 Zemní práce 20 641,70

sod	1	139711101	Vykopávky v uzavřených prostoru v normine u; T až 4 - POU	m3	9,380	1 720,00	16 133,60
sod	2	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv norminy s uvozením vykopku ve vstřevaci se zhuštění, tam. Zdobat. náb. nebo kolem objektů u kšobto sedenůvých	m3	5,760	215,00	1 238,40
	3	583373020	Štěrkopek frakce 0-16	t	10,380	315,00	3 269,70

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 802,00							
sod	4	631311114	Mazanina z betonu prosteno bez zvyšených naroků na prostředí u; přes	m3	2,060	3 200,00	6 592,00
sod	5	631319022	Práce na detailní údržbě za opravu povrchu mazaniny přemazáním s použitím zvláštního prostředku pro kování údržby; mazanina H. nř. 80, do	m3	2,060	400,00	824,00
sod	6	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,063	22 000,00	1 386,00

997 Přesun sutě 7 973,00							
sod	7	997013501	Úvoz sutě a vybořaných hmot na skládce nebo meziskládce se	t	9,380	220,00	2 063,60
sod	8	997013509	Úvoz sutě a vybořaných hmot na skládce nebo meziskládce se	t	48,240	10,00	482,40
sod	9	997013831	Pojízdná vozidla stavebního buřáku na skládce (skládkovně)	t	12,060	450,00	5 427,00

998 Přesun hmot 2 364,25							
sod	10	998011002	Přesun hmot pro účely občanské výstavby; bydlení; výrobu a služby s				2 364,25

Za zhotovitele:							
							
Za projektanta:							
							
Za objednatele:							
