


## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 17

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

#### Předmět změnového listu

Parapetní zdivo pod okny pol. 05

#### Část díla dotčená změnovým listem

Parapetní zdivo pod okny pol. 05

#### Popis změny, popis technického řešení

##### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Osazení plastového okna, včetně kotvení zapuštěného do zdiva.

##### Nové řešení :

Osazení plastového okna, včetně kotvení, které bude u parapetu zakryto SDK přerapetu.

##### Zdůvodnění změny :

Po osazení a přikotvení plastových oken pol. 05 bylo konstatováno, že kotvení těchto stěn není možné provést tak, aby nebylo viditelné - nešlo zapustit do zdiva. Parapety nejsou dostatečně široké. Proto byla zvolena varianta s SDK předstěnou, která zakryje kotvicí prvky.

##### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně je zpracován detail ve stavebním deníku na str. 1511 19.9.2017

##### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno ve stavebním deníku na str. 1511 ze dne 19.9.2017


##### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano


Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>4 941,92 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>4 941,92 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>1 037,80 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>5 979,72 Kč</b>



**PŘÍPOČTY**  
**ZMĚNOVÝ LIST č. 17**

**REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby		4 941,92			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			4 941,92	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>


Za zhotovitele:



Za projektanta:




Za objednatele:



**PŘÍPOČTY**  
**ZMĚNOVÝ LIST č. 17**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl spol. s.r.o.  
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

**Náklady z rozpočtu**

PSV - Práce a dodávky PSV





4 941,92

763 Konstrukce suché výstavby

4 941,92

4 941,92


sod	1	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	14,250	18,00	256,50
urs	2	763121632	Montáž desek lepených na bočánky SDK stěna přesazená	m <sup>2</sup>	14,250	241,00	3 434,25
urs	3	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,840	68,00	1 077,12
sod	4	998763402a	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5,000	34,81	174,05

Za zhotovitele:							
							
Za projektanta:							
							
Za objednatele:							
							

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 19**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Záměna osvětlení v mč 103 a 112

Část díla dotčená změnovým listem

Stropní svítidla v mč. 103 a 102

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení předpokládalo dodávku bodových svítidel.

**Nové řešení :**

Zhotovitel dodal LED bodová svítidla.

**Zdůvodnění změny :**

V zadání nebyl jednoznačně stanoven typ svítidel jakým mají být svítidla osazena. Projektová dokumentace a soupis prací uváděly rozdílné typy zdrojů - LED a halogenové. Zhotovitel ocenil svítidla jako halogenová. Objednatel po zvážení vlastností svítidel a s ohledem na předpokládané využití místností rozhodl o osazení LED svítidel.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Bez vlivu na výkresovou dokumentaci, rozmístění a tvar zůstávají stejná.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

samostatné jednání v kanceláři VOSM dne 26.9.2017

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality díla.


Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>21 784,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	-	<b>8 680,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>13 104,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>2 751,84 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		<b>15 855,84 Kč</b>

Za zhotovitele:


Za projektanta

Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 19

**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 

**REKAPITULACE**


**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SV1 Svítidla		21 784,00			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>21 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			21 784,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukci objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 

**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SV1 Svítidla		-8 680,00			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-8 680,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za objednatele:









ZMĚNOVÝ LIST č. 19


PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		SV1	Svítlidla				21 784,00
	1	SV00R1	D5 - Svítidlo LED 12W 4000K vestavné kruh bílý/ stříbrný	ks	56,00	389,00	21 784,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>21 784,00</b>


Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	






ZMĚNOVÝ LIST č. 19


ODPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		SV1	Svitidla				
SoD	1	SV008	D5 - bodové svítidlo náklonné, max 50W, včetně zdroje, matný nikl	ks	-56,00	155,00	-8 680,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>-8 680,00</b>


Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 33**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Navýšení výměry spotřebované podlahové krytiny koberec

**Část díla dotčená změnovým listem**

Podlahy místností 2, 3 a 4 NP - místnosti s podlahovou konstrukcí G

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Projektová dokumentace předpokládala položení koberce v celé ploše v jednom kuse koberce bez napojení (beze spár).

**Nové řešení :**

Podlahová krytina - koberec je dodána bez napojování (beze spár).

**Zdůvodnění změny :**

Soupis prací počítá pouze s čistou plochou + prořez. Položením koberce v celé ploše bez napojení (beze spár) vzniká prořez větší, vzhledem k jiné orientaci pokládky. Změnový list řeší dopočet výměry na skutečně provedenou pokládku dle požadavku projektové dokumentace.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Zápis z KD č. 22 ze dne 6.12.2017 bod 21/2

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ano, 7 dní

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality díla.


Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>27 812,40 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>27 812,40 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>5 840,60 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>33 653,00 Kč</b>

Za zhotovitele:


Za projektanta

Za objednatele:





## PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 

## REKAPITULACE


## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové		27 812,40			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>27 812,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			27 812,40	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 





## REKAPITULACE

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		





ZMĚNOVÝ LIST č. 33

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl spol. s.r.o.  
 Projektant: 


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		776	Podlahy povlakové				27 812,40
SoD	1	697510500	koberec v rolích dle specifikace v technické zprávě	m2	56,76	490,00	27 812,40
<b>Celkem změnový list</b>							

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za objednatele:		

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 49**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Doplnění rozvodů STA

**Část díla dotčená změnovým listem**

Rozvody STA v celém objektu

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Původní řešení dle projektové dokumentace přepokládalo prvotně zaměření kvality signálu v místě. Dle zjištěných parametrů následně přistoupit k řešení dle kvality signálu.  
Projektová dokumentace neřešila příjem televizního signálu. V době realizace PD nebyla známa kvalita signálu, projektant nezpracovával zaměření kvality signálu.

**Nové řešení :**

Po změření kvality signálu bylo konstatováno, že nevhodnějším systémem pro příjem signálu bude satelitní zařízení.

**Zdůvodnění změny :**

Klasický pozemní příjem nezajišťoval kvalitu signálu v zimních měsících, členitý horský terén nebyl zárukou pro pravidelný kvalitní signál.  
Připojení na obecní kabelovou televizi bylo z technických důvodů podmínek , nevhodné, nepoužitelné.  
Proto bylo zvoleno řešení příjmu signálu satelitem. ZL je proto vypracován na příjem signálu ze satelitu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Změna je vyvolána protokolem o kvalitě signálu


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>71 033,69 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>71 033,69 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>14 917,07 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>85 950,76 Kč</b>



ZMĚNOVÝ LIST č. 49

**PŘÍPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.

**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ESL Slaboproudé rozvody		71 033,69			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>71 033,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			71 033,69	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.


**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	




ZMĚNOVÝ LIST č. 49

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 


Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
ESL			Slaboproudé rozvody				71 033,69
ik	1	STA 01	Husí krk FML 40	m	60,000	27,10	1 626,00
ik	2	STA 02	Kabel CYKY 3Cx1,5 (3lx1,5)	m	20,000	12,00	240,00
ik	3	STA 03	Kabel CYA 16zelenožlutý	m	25,000	65,00	1 625,00
ik	4	STA 04	Svorkovnice ekvipotenciální POT 25/V	ks	1,000	257,00	257,00
ik	5	STA 05	Rozvodnice Media pod omítku 359x714 kovový rám	ks	4,000	5 750,00	23 000,00
ik	6	STA 06	Sada napájecí + ekvipotenciální pro rozvodnici Media	ks	4,000	2 160,00	8 640,00
ik	7	STA 07	Účastnická zásuvka R/CATV/SAT kopplet Tango	ks	29,000	389,00	11 281,00
ik	8	STA 08	Krabice rozvodná/přístrojová do sádrokartonu/pod omítku	ks	29,000	44,60	1 293,40
ik	9	STA 09	Kabel DIGI SAT	m	650,000	24,60	15 990,00
sod	10	STA 10	Vysekání rýh hloubka 50mm šíře 120mm	m	40,000	45,00	1 800,00
ik	11	STA 11	Husí krk FML 20	m	200,000	14,40	2 880,00
ik	12	STA 12	Vysekání kapes pro rozvaděče 400x75x1000	ks	1,000	490,00	490,00
ik	13	STA 13	Dokumentace skutečného provedení dat. zásvek Cat.6	kpl	1,000	21,29	21,29
ik	14	STA 14	Drobný spotřební materiál	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>71 033,69</b>

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	

**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

**Změnový list číslo 54**

**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu
Číslo akce SMVS:	014V122006093
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu**

Navýšení vinylové krytiny

Část díla dotčená změnovým listem

Podlahy místností 103 - 107, 112 - místnosti s podlahovou konstrukcí E v 1.NP

**Popis změny, popis technického řešení**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Projektová dokumentace předpokládala položení vinylové podlahové krytiny v celé ploše.

**Nové řešení :**

Podlahová krytina je položena i částech místností pod radiátory, v nikách, mezi dveřmi - v celé ploše podlah.

**Zdůvodnění změny :**

Práce jsou provedeny dle PD, výkaz výměr nepočítá s plochou nik, plochou podlah pod radiátory, mezi dveřmi apod. Přepočítáním přesné plochy došlo k navýšení.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Ke změně nebyl zpracována žádný doplněk PD.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Vzhledem k úrovni navýšení je zpracován pouze kontrolní výpočet.


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>11 880,60 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>11 880,60 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>2 494,93 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>14 375,53 Kč</b>



le:

a

## PŘÍPOČTY

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Krytiny povlakové		11 880,60			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>11 880,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			11 880,60	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## ODPOČTY

Stavba:  
Objednatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:

KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.



## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>


Za zhotovitele:



Za projektanta:




Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 54

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: Liebscher&Pohl, spol. s.r.o.  
 Projektant: 


Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		766	Krytiny povlakové				11 880,60
1	776111311		Příprava podkladu vysátí podlah	m2	7,680	5,00	38,40
2	776121111		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	7,680	18,00	138,24
3	776141111		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	7,680	120,00	921,60
4	776232111		Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	7,680	210,00	1 612,80
5	284110520		díl. vinylové tl. 3,0 mm, nášlap. vrstva 0,70 mm, úpr. PUR, tř. zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, tř. otěru T, Bfl 51, bez ftalátů	m2	8,450	980,00	8 281,00
6	776511820		Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou	m2	7,680	110,00	844,80
7	998776202a		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	kpř	1,000	43,76	43,76

**Celkem změnový list**

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

