



Projekt:	Hygienizace kalů ČOV+ČKV-sever, Letiště Praha	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	1

Komu: K&K Technology

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: SO 311.1; SO 311.2; SO 311.3; PS 407.1; PS 407.2; PS 407.3

Předmět změny:

- Změna nivelity základové desky
- Změna betonového pasu na 2 patky
- Změna kotvení pojezdového plechu a přístřešku pro rozvaděče
- Zvětšení otvorů pro šnekový dopravník
- Doplnění okapů
- Nahrazení prefabrikované opěrné zdi ztraceným bedněním
- Změna trasy dešťové kanalizace
- Zrušení zábradlí
- Změna obrusné vrstvy asfaltového betonu
- Změna tvarovek VZT
- Přidání napojení odpadu z dopravníků do potrubí kalové vody
- přívod provozní vody k proplachovým ventilům dopravníků
- Změna řídicího systému
- Posun rozvodny
- Připojení rolovacích vrat a nožového uzávěru
- Osazení pouze jedné lampy
- Doplnění chybějících čidel a jejich napojení
- Samostatná trasa kabelů průmyslové sítě

Žádost o změnu vznesl: K&K Technology

Odkazy na výkresy : Výrobně dílenská dokumentace

Důvod změny:

Změny dle požadavků provozu a doplnění PD

10 dní

od podpisu ZL

Dopad do celkového termínu

10 dní

Časové ohodnocení:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Jedná se o doplnění dílčích prací chybějících v dokumentaci pro provedení stavby. Změny popsány v OMZ1.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.1

Cena

Celkové předpokládané náklady bez DPH

14 634 CZK

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Hygienizace kalů ČOV+ČKV-sever, Letiště Praha	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	2

Komu: K&K Technology

Od: Letiště Praha, a.s.

Stavební Objekt: PS 407.1

Předmět změny: Výsypná místa kalu nejsou v ose kontejneru, což bylo provedeno podle projektu. Pro lepší manipulaci a rozmístění kalu v kontejneru budou na přání provozu umístěni nové usměrňovací lopaty.

Žádost o změnu vznesl: K&K Technology

Odkazy na výkresy : Výrobně dílenská dokumentace

Důvod změny:

Změny dle požadavků provozu a doplnění PD

8 týdnů

od podpisu ZL

Dopad do celkového termínu

Časové ohodnocení:

8 týdnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Osazení zámečnické konstrukce-roznášecí lopatky na konce výsypných míst.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Rozdílový soupis prací v příloze č.1

Cena

Celkové předpokládané náklady bez DPH

143 680 CZK

Zhotovitel:

Datum a podpis

Objednatel:

Datum a podpis

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.