


Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		13
Identifikace akce		
Název akce:	TÁBOR - PŘÍSTAVBA PRO GARÁŽOVÁ STÁNÍ A ZÁZEMÍ	
Číslo akce SMVS:	014V22200 7035	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	
Projektant:	MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 635 87 271	
Předmět změnového listu		
Doplnění výměry keramických obkladů dle skutečnosti stavby.		
Část díla dotčená změnovým listem		
2.NP, místnost č. S1-02-11, S1-02-12, S1-02-13, S1-02-14		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Výměra keramických obkladů dle projektových podkladů.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Doplnění výměry keramických obkladů dle skutečnosti stavby. Neshoduje se výměra obkladů určená v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr do zadávací dokumentace. Ve výkazu výměr projektové dokumentace je určená menší výměra obkladů, než ve skutečném stavu dle PD.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	ANO KERAMICKÝ OBKLAD JE PRAVIDELNĚ DLE POŽADAVKU PROJEKTANTA, A NE DO ÚROVNĚ, NA KTEROU NÁM STAČILA DODÁVKA KERAMICKÉHO OBKLADU DLE ZADÁVACÍHO VV	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:		16 231,90 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		16 231,90 Kč
DPH:		3 408,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		19 640,60 Kč
<small>Za zhotovitele</small> <small>Za projektanta</small> <small>Za technické dozorní inženýra</small>		
		
Datum:	29 -04- 2019	Datum: 29 -04- 2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		29 -04- 2019
		Datum: 30 -04- 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO: 80167
Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:
ČR HZS Jihočeského kraje

IČ: 70882835

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:
MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

IČ: 63587271

DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

Cena bez DPH

16 231,90

DPH	základní	základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	16 231,90	21,00%	3 408,70
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 640,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo: Tábor

Datum:

Zadavatel: ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant: MgA. Petr Kocourek, Urxova
480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 231,90

PSV - Práce a dodávky PSV

15 930,67

3 781 - Dokončovací práce - obklady

15 930,67

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

301,23

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 930,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 930,67	
D	781		Dokončovací práce - obklady				15 930,67	
317	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	15,920	460,00	7 323,20	SoD
vv			"viz výkres - D.1.1-b-03."					
vv			"2.NP"					
vv			"m.č. S1-02-11" (22,1) PŮVODNÍ VÝMĚRA	VÝPOČET DOPLNĚNÍ VÝMĚRY	23,92-22,1=1,82m2	1,820		
vv			"m.č. S1-02-12" (7,8) PŮVODNÍ VÝMĚRA	VÝPOČET DOPLNĚNÍ VÝMĚRY	13,34-7,8=5,54m2	5,540		
vv			"m.č. S1-02-13" (21,2) PŮVODNÍ VÝMĚRA	VÝPOČET DOPLNĚNÍ VÝMĚRY	(10,12+17,8)-21,2=6,72m2	6,720		
vv			"m.č. S1-02-14" (25,2) PŮVODNÍ VÝMĚRA	VÝPOČET DOPLNĚNÍ VÝMĚRY	(10,74+16,3)-25,2=1,84m2	1,840		
vv			Součet			15,920		
318	M	597612550	obkladačky keramické (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm l. j.	m2	17,512	450,00	7 880,40	SoD
vv			15,92*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			17,512		
324	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	15,920	39,10	622,47	SoD
326	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,223	470,00	104,60	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

Kód

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							301,23	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	15 930,67	0,019	301,23	SoD