

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		14
Identifikace akce		
Název akce:	TÁBOR - PŘÍSTAVBA PRO GARÁŽOVÁ STÁNÍ A ZÁZEMÍ	
Číslo akce SMVS:	014V22200 7035	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje	
Zhotovitel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.	
Projektant:	MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO 635 87 271	
Předmět změnového listu		
Úprava podkladů samonivelační stěrkou pod povlakové PVC krytiny, a to v celé ploše PVC.		
Část díla dotčená změnovým listem		
2.NP, místnost č.S1-02-05, S1-02-06, S1-02-10, S1-02-16		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Úprava podkladů samonivelační stěrkou pod povlakové PVC krytiny dle zadání uvažována ve výměře 25% celkové plochy PVC podlahy , tj. 44,59 m2 z celkové plochy 178,36 m2.		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Doplnění chybějících 75 % plochy samonivelační stěrky pod povlakové PVC krytiny, tj. 133,77 m2 z celkové plochy 178,36 m2. Dodavatel povlakových krytin podlah z důvodu dodržení technických a kvalitativních standardů a požadavků na záruku při realizaci podlahových krytin požadoval doplnění podkladní samonivelační stěrky na celou plochu povlakových podlah. Tento požadavek vznesl na základě potřeby sjednotit konstrukce z hlediska veškerých technických a uživatelských vlastností (celistvost, rovinnost, hladkost, savost, tvrdost). Neshoduje se výměra samonivelační stěrky určená v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr do zadávací dokumentace pod navržené plochy linolea. Ve výkazu výměr projektové dokumentace je určená menší výměra samonivelační stěrky, než ve skutečném stavu dle PD (místnosti S1-02-16, S1-02-10).		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	NE	
Vliv na kvalitu díla:	ANO SJEDNOCENÍ PODKLADNÍ VRSTVY POVLAKOVÝCH KRYTIN, A TO V CELÉ PLOŠE PODLAH.	
Vliv na cenu:	ANO	
Přípochty k ceně díla bez DPH:		16 586,56 Kč
Odpochty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		16 586,56 Kč
DPH:		3 483,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		20 069,73 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Antonín Fišer	MgA. Petr Kocourek	Ing. František Dědič
29-04-2019	29-04-2019	29-04-2019
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
Datum: 30-04-2019		

KRYCÍ LIST SOUPISU, ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Stavba: Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Objekt: SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Soupis:

1.01 - Stavební práce

KSO: 80167
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
ČR HZS Jihočeského kraje

IČ: 70882835
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

IČ: 63587271
DIČ: CZ7012072980

Poznámka:

Cena bez DPH

16 586,56

DPH	základní snížená	Základ daně 16 586,56 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 483,18 0,00
-----	---------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

20 069,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU DODATEČNÝCH PRACÍ

Stavba: Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Objekt: SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí
Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo: Tábor

Datum:

Zadavatel: ČR HZS Jihočeského kraje
Uchazeč:

Projektant: MgA. Petr Kocourek, Urxova
480/7, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 586,56

PSV - Práce a dodávky PSV

16 278,74

3 776 - Podlahy povlakové

16 278,74

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

307,82

SOUPIS PRACÍ, DODATEČNÉ PRÁCE

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Soupis:

1.01 - Stavební práce

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova 480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 278,74	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 278,74	
D	776		Podlahy povlakové				16 278,74	
293	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 Mpa, tloušťky do 3 mm	m2	133,770	120,00	16 052,40	SoD
	P		<i>Parovzduchová izolace. uvazováno srovnání podkladu v rozsahu do 25%, doplněno do celkové plochy PVC</i>					
	VV		<i>178,36*0,75 Přepočtené koeficientem množství</i>		133,770			
299	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,602	376,00	226,34	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Objekt:

SO 01 - Přístavba pro garážová stání a zázemí

Místo:

Tábor

Datum:

Zadavatel:

ČR HZS Jihočeského kraje

Projektant:

MgA. Petr Kocourek, Urxova
480/7, 186 00 Praha 8

Uchazeč:

Kód

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							307,82	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	%	16 278,74	0,019	307,82	SoD