

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby I/57 Ústí u Vsetína-Leskovec; ISPROFIN 500 111 0006 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) SO 101 Silnice I/57		Číslo SO/PS / SO 101/1 / číslo Změny SO/PS 1	Číslo ZBV 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15/7/2015 (dále jen Smlouva) Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankraci 540/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel SWIEIELSKY stavební s.r.o			
<u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u> Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 7 Soupis prací - počet listů A4 7 <u>Dokladová část Změny</u> Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 15		Paré č. Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) Zhotovitel Projektant Supervize [doplněte dle potřeby]	
Iniciátor změny Objednatel- Krajská hygienická stanice Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Vícepráci v ZBV Zadávací řízení bylo zahájeno dne 19/5/2015, výzvou o zahájení zadávacího řízení č. j. SZ/7212/15-R. Nabídka byla podána dne 2/6/2015. Následně dne 15/6/2015 bylo na Správu Zlín doručeno stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ve věci předmětné stavby. Podstatná část tohoto stanoviska se týkala hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku v lokalitě, kde je prováděna oprava komunikace I/57 a uvedením, že současně naměřené hodnoty hladiny akustického tlaku A L _{aeq} 8h prokazatelně překračují povolené limity a požadavkem na tzv. "lichý koberec". Změnu lze proto hodnotit v souladu se Směrnicí GŘ č. 18/2015 jako práce vyplývající z dodatečných požadavků státních orgánů, které jsou uplatněny až v průběhu výstavby, resp. po odevzdání nabídky a bez jejich souhlasu není možné dílo dokončit, převzít a provozovat. Z výše uvedeného důvodu došlo k dopracování projektové dokumentace a místo skladby vozovky v km 130,205-130,520 původní řešení - frézování 50 mm + lokální vysrávky v tl. 70 mm - ACO 11+ 50 mm - ACL 16 S 70 mm nově navržené řešení s tzv. "lichým kobercem" - frézování 50 mm + lokální vysrávky v tl. 50 mm - BBTM 5A CRmB 30 mm - Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL 8 20 mm - ACP 16+ 50 mm			
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Měněpráci		Cena navrhovaných Vícepráci	Cena navrhovaných Měněpráci a Vícepráci celkem
-1 050 184,48		1 261 106,10	210 921,62
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	10.6.2016 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplněte dle potřeby]	jméno	datum	10.6.2016 podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	10.6.2016 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum	11.8.2016 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	10.6.2016 podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:		