



MULNP00R4ZM3

PODKLAD PRO FAKTURACI - CELKOVA REKAPITULACE

CELKEM PROVEDENÉ PRÁCE		3 076 403
CELKEM MATERIÁL	456 180	
STORNO POPLATEK 30% - PŘI VRÁCENÍ MATERIÁLU DO STAVEBNIN		136 854
DOPRAVNÉ A MANIPULACE 8%		36 494
CELKEM		3 249 751

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěno 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady z rozpočtu SO 01 - Nástavba zastřešení nad příslušenstvím							44 978,37		44 978,36		
PSV - Práce a dodávky PSV							44 978,37				
713 - Izolace tepelné							44 978,37				
47	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 30	m2			179,03	1,155	179,03	1,155	0,000
51	M	631481070	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 160 mm	m2			973,56	3,990	973,56	3,990	0,000
"vyplnění vika podstavců" 1,9*2											
53	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2			5 515,65	17,850	5 515,65	17,850	0,000
55	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2			29 362,73	95,025	29 362,73	95,025	0,000
59	M	283292500	fólie podstřešní difúzní např. JUTAFOL D Standard 110 g/m2	m2			8 947,40	255,640	8 947,40	255,640	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěno 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady z rozpočtu SO 02 - Zateplení střechy strojovny VZT							23 751,37		23 751,36		
PSV - Práce a dodávky PSV							23 751,37				
713 - Izolace tepelné							23 751,37				
16	M	283758740	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 120 mm	m2			10 769,22	42,735	10 769,22	42,735	0,000
17	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80	m2			8 803,41	42,735	8 803,41	42,735	0,000
19	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60	m2			943,95	6,090	943,95	6,090	0,000
21	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2			1 914,26	6,195	1 914,26	6,195	0,000
23	M	631481070	deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 160 mm	m2			1 320,53	5,412	1 320,53	5,412	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěno 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------	------------

Náklady z rozpočtu SO 04 - Vyzdívka a osazení oken místo velké polykarbonátové výplně v bazénu

184 801,00

144 441,00

HSV - Práce a dodávky HSV

86 765,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

86 765,00

1	K	311272223	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tváří Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ³			64 845,00	5,500	27 225,00	5,500	7,600
2	K	317143525	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 1750 mm	kus			21 920,00	7,000	19 180,00	7,000	1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

98 036,00

766 - Konstrukce truhlářské

98 036,00

29	M	611309510	okno plastové dvoukřídlové s výklopným nadsvětlikem otevíravé 175x200 cm	kus			91 200,00	8,000	91 200,00	8,000	0,000
31	M	611444010	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m			6 020,00	14,000	6 020,00	14,000	0,000
32	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus			816,00	16,000	816,00	16,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěno 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--------------------	----------------	------------------------	------------

Náklady z rozpočtu SO 05 - Rekonstrukce plavecké učebny

243 008,90

243 008,90

PSV - Práce a dodávky PSV

243 008,90

713 - Izolace tepelné

243 008,90

46	M	283758740	deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 500 x 120 mm	m ²			4 290,30	23,835	4 290,30	23,835	0,000
50	M	5901644636073	Isover DOMO PLUS 200mm, λD = 0,038 (W·m·1·K-1), šířka pásu 1200 mm, izolace vhodná pro tepelně a zvukověizolační konstrukce, do konstrukcí šikmých střeš, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m ²			79 768,08	379,848	79 768,08	379,848	0,000
51	M	5901644636035	Isover DOMO PLUS 150mm, λD = 0,038 (W·m·1·K-1), šířka pásu 1200 mm, izolace vhodná pro tepelně a zvukověizolační konstrukce, do konstrukcí šikmých střeš, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m ²			64 574,16	379,848	64 574,16	379,848	0,000
52	M	5901644635977	Isover DOMO PLUS 100mm, λD = 0,038 (W·m·1·K-1), šířka pásu 1200 mm, izolace vhodná pro tepelně a zvukověizolační konstrukce, do konstrukcí šikmých střeš, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m ²			43 682,52	379,848	43 682,52	379,848	0,000

57	M	85910575201 74	Isover EPS 100 40mm, $\lambda D = 0,037$ (W·m·1·K·1), 1000 x 500 x 40 mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2%.	m2			421,54	6,022	421,54	6,022	0,000
58	M	85910575201 67	Isover EPS 100 50mm, $\lambda D = 0,037$ (W·m·1·K·1), 1000 x 500 x 50 mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2%.	m2			35 838,08	402,675	35 838,08	402,675	0,000
59	M	54502080221 85	TYVEK SOFT Antireflex, 50 000 x 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy s přímým dotykem tepelné izolace.	m2			14 434,22	379,848	14 434,22	379,848	0,000

CELKEM MATERIÁLY									456 179,62		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěn o 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady z rozpočtu SO 01 - Nástavba zastřešení nad příslušenstvím							46 575,00		46 575,00		
PSV - Práce a dodávky PSV							46 575,00				
764 - Konstrukce klempířské							46 575,00				
102	M	553810110	turbína ventilační LOMANCO BIB 12 hlavice, stavitelný krk a základna, průměr 305 mm	kus			46 575,00	9,000	46 575,00	9,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěn o 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady z rozpočtu SO 04 - Vyzdívka a osazení oken místo velké polykarbonátové výplně v bazénu							98 036,00		98 036,00		
PSV - Práce a dodávky PSV							98 036,00				
766 - Konstrukce truhlářské							98 036,00				
29	M	611309510	okno plastové dvoukřídlové s výklopným nadsvětlikem otevíravé 175x200 cm	kus			91 200,00	8,000	91 200,00	8,000	0,000
31	M	611444010	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m			6 020,00	14,000	6 020,00	14,000	0,000
32	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus			816,00	16,000	816,00	16,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěn o 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady z rozpočtu SO 05 - Rekonstrukce plavecké učebny							538 774,58		530 934,58		
HSV - Práce a dodávky HSV							30 080,00				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 080,00				
5	K	900001	Demontáž a uložení střešních vazníků k opravě	hod			14 400,00	32,000	14 400,00	32,000	0,000
7	K	900004	Použití autojeřábu vč. obsluhy a dopravy na místo a zpět - typ AD 28, alt AD 35	hod			15 680,00	8,000	7 840,00	8,000	8,000

PSV - Práce a dodávky PSV

508 694,58

764 Konstrukce klempířské

62 100,00

104	M	553810110	turbína ventilační LOMANCO BIB 12 hlavice, stavitelný krk a základna, průměr 305 mm	kus			62 100,00	12,000	62 100,00	12,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	--	--	-----------	--------	-----------	--------	-------

767 Konstrukce zámečnické

217 109,20

107	M	154841	plech trapézový povrchová úprava aluzink 70/200 tl 0,75mm	m2			217 109,20	394,744	217 109,20	394,744	0,000
-----	---	--------	---	----	--	--	------------	---------	------------	---------	-------

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

229 485,38

118	K	789326121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II 1složkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2			79 876,13	422,625	79 876,13	422,625	0,000
119	K	789326116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II 1složkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2			73 536,75	422,625	73 536,75	422,625	0,000
120	K	789326111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II 1složkový alkydový základní tl do 80 µm	m2			76 072,50	422,625	76 072,50	422,625	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěn o 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------------	-------------------	---------------------------	------------

Náklady z rozpočtu VCP1_Lešení , zakrytí

637 346,20

637 346,20

HSV - Práce a dodávky HSV

629 319,85

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

300 300,00

5a	K	900001	Zakrytí bazénu včetně stávající VZT geotextilií - montáž vč. dodávky	m2			14 900,00	500,000	14 900,00	500,000	0,000
5b	K	900002	Zakrytí bazénu včetně stávající VZT geotextilií - demontáž	m2			6 100,00	500,000	6 100,00	500,000	0,000
5c	K	900003	Ochranné lávky z lešenářských trubek vč. podlážek - montáž	m2			147 098,00	372,400	147 098,00	372,400	0,000
5d	K	900004	Ochranné lávky z lešenářských trubek vč. podlážek - demontáž	m2			132 202,00	372,400	132 202,00	372,400	0,000

94 Lešení a stavební výtahy

315 900,00

26	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m2			315 900,00	#####	315 900,00	210 600,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--	--	------------	-------	------------	-------------	-------

Celkem 120 dní (30 dní započteno v základním rozpočtu)

vv

2340*(120-30)

997 Přesun sutě

13 119,85

28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			3 855,30	4,351	3 855,30	4,351	0,000
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			926,84	4,351	926,84	4,351	0,000
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			766,34	82,669	766,34	82,669	0,000

vv

4,351*19

33	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t			7 571,37	4,351	7 571,37	4,351	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							8 026,35				
713 Izolace tepelné							8 026,35				
42a	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2			8 026,35	435,136	8 026,35	435,136	0,000
Stávající souvrství obsahuje celkem 5 vrstev (3 vrstvy započteny v základním rozpočtu)											
vv			"horní střešní plátšt" 24,50*15,20								
vv			"atika detail 1" (15,90*2+25,32+13,00)*0,60								
vv			"atika detail 2 +D3" 12,30* (0,30+0,40+0,48+0,20+0,30)								
vv			Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěn o 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady z rozpočtu VCP1_Ocel. vazníky							1 425 602,10		#####		
HSV - Práce a dodávky HSV							62 708,06				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							62 700,00				
5	K	900001	Demontáž a uložení střešních vazníků k opravě	hod			43 200,00	96,000	43 200,00	96,000	0,000
vv			"4 pracovníci 3 den" 4*24								
	K	964061300.R	Uvolnění zhlaví ocelových vazníků ze zdiva cihelného	kus			19 500,00	13,000	19 500,00	13,000	0,000
997 Přesun sutě							8,06				
28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			5,22	0,006	5,22	0,006	0,000
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			1,26	0,006	1,28	0,006	0,000
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,70	0,076	0,70	0,076	0,000
vv			0,004*19								
33	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t			0,88	0,006	0,90	0,006	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							1 362 894,04				
767 Konstrukce zámečnické							1 254 294,04				
	K	767001002.R	D+M nových ocelových příhradových vazníků vč. zavětrování	kg			1 219 755,78	8 250,390	874 541,34	8 250,390	3 256,740

vv		"konstrukční ocel podle tabulky"10006,2								
vv		"spojovací materiál, prořez, svary 15%"10006,2*0,15								
vv		Součet								
	K	767001003.R	Příplatek za provedení zabalení vazníků do textilie pro přepravu a uskladnění	m2			20 960,00	655,000	20 960,00	655,000 0,000
104	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t			13 578,26	11,507	13 578,26	11,507 0,000
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							108 600,00			
118	K	789326121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II 1složkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm	m2			37 800,00	200,000	37 800,00	200,000 0,000
119	K	789326116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II 1složkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm	m2			34 800,00	200,000	34 800,00	200,000 0,000
120	K	789326111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II 1složkový alkydový základní tl do 80 µm	m2			36 000,00	200,000	36 000,00	200,000 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěn o 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
Náklady z rozpočtu VCP2_Bourání							233 003,13		233 003,12		
HSV - Práce a dodávky HSV							217 903,23				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							38 920,36				
1	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			9 060,18	11,954	9 060,18	11,954	0,000
vv			"podle původní dokumentace čela vazníků bourané"25,30*3,15*0,15								
2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			9 060,18	11,954	9 060,18	11,954	0,000
vv			"podle původní dokumentace čela vazníků spadlé pro určení hmotnosti suť"25,30*3,15*0,15								
3	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo tvárnic pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			15 597,00	24,397	15 597,00	24,397	0,000
vv			"podle původní dokumentace bourané atiky kratších stěn"15,490*0,25*3,15*2								
4	K	962032432	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t			2 601,50	0,901	2 601,50	0,901	0,000
vv			"podle původní dokumentace čela vazníků bourané"								
vv			2x I.č1225,30*2*11,10/1000								
vv			"2x I.č12"25,30*2*11,10/1000								
vv			Součet								
5	K	962032432	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t			2 601,50	0,901	2 601,50	0,901	0,000
vv			"pouze pro určení hmotnosti suť spadlé atiky"								
vv			2x I.č1225,30*2*11,10/1000								

VV "2x I.č12"25,30*2*11,10/1000
 VV Součet

997 Přesun sutě

178 982,87

6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			65 660,57	74,109	65 660,57	74,109	0,000
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			15 785,22	74,109	15 785,22	74,109	0,000
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t							
VV 74,109*19											
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t			84 484,26	74,109	84 484,26	74,109	0,000

PS Práce a dodávky PSV

15 099,90

764 Konstrukce klempířské

15 099,90

10	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m			10 257,03	56,280	10 257,03	56,280	0,000
VV "bourané konstrukce"25,30+15,49*2											
11	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m			4 610,93	25,300	4 610,93	25,300	0,000
VV "spadlé konstrukce pouze pro určení hmotnosti sutě"25,30											
12	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			231,94	148,680	231,94	148,680	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	prostavěn o 04/2019	Celkem 04/2019	prostavěno celkem m.j.	zbývá m.j.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------------	-------------------	---------------------------	------------

Náklady z rozpočtu VCP2_Práce dle nové PD

469 414,24

450 120,42

HSV - Práce a dodávky HSV

467 555,09

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 782,14

20	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2			1 782,14	14,400	1 782,14	14,400	0,000
VV "vyzdívky mezi sloupy"0,50*3,60*8											
94 Lešení a stavební výtahy							437 400,00				
27	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m2			437 400,00	#####	437 400,00	291 600,000	0,000
VV 2430*120											

997 Přesun sutě

28 372,95

28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			10 408,73	3,760	3 329,94	3,760	7,988
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			2 502,32	3,760	800,54	3,760	7,988
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			2 069,18	71,440	662,25	71,440	151,772

31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			13 392,72	3,760	4 286,40	3,760	7,988
PS Práce a dodávky PSV							1 859,15				
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							1 859,15				
43	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2			1 859,15	51,600	1 859,15	51,600	0,000

CELKEM PRÁCE A DODÁVKY								3 076 403			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--