

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov

Pořadové číslo změnového listu:

1/2018

Změna:  v rámci projektové dokumentace

při realizaci

<b>Stavba:</b> Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov	<b>Číslo objektu:</b> SO 02	<b>Název:</b> Rekonstrukce venkovních jímek
<b>Popis změny:</b> 1) Změna způsobu zajištění stavební jámy. 2) Výměna zásyrového materiálu.		
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1) Před zahájením stavebních prací provedl zhotovitel v prostoru staveniště dynamické penetrační sondy za účelem ověření možnosti zajištění stavební jámy v zadávací projektové dokumentaci navrženou štětovou stěnou. Na základě vyhodnocení jednotlivých sond vychází závěr, že u většiny provedených sond je podloží pro larseny nepropustné a nebylo by možné zaberanit štětovnice do hloubky navržené v zadávací projektové dokumentaci. (viz. závěrečná zpráva společnosti INSET s.r.o. Divize geologie a geotechniky) Projektant vypracoval nový návrh řešení zajištění stavební jámy pomocí záporové pažení s délkou zápor 8,0 m. (viz. zápis v KD č.3) 2) Při realizaci výkopu stavební jámy bylo zjištěno, že zásep a obsyp stávajících jímek je proveden z materiálu, který není vhodný k zpětnému obsypu a zásep nových jímek a kanalizací jak bylo uvažováno v zadávací projektové dokumentaci. (viz. zápis geologa [redacted] ve stavebním deníku ze dne 13.9.2018 a zápis v KD č.4)		
<b>Posouzení změny – autorský dozor projektanta:</b> 1) Nutná úprava projektové dokumentace na základě zjištěného stavu spočívá ve změně zajištění stavební jámy na základě zhotovitelem provedených dynamických penetračních sond. V době zpracování zadávací projektové dokumentace nebylo z provozních důvodů možné tyto sondy provést. 2) Projektant souhlasí se záměnou materiálu na zásep a obsyp nových jímek a kanalizace na základě vyhodnocení kvality výkopku, které provedl geolog na betonový recykláž frakce 0–63 mm. (viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 22.10.2018)		
[redacted] Sweco Hydroprojekt a.s.	Podpis: [redacted]	

<b>Stavba:</b> Rekonstrukce kalolisu v garážích Kačerov	<b>Číslo objektu:</b> SO 02	<b>Název:</b> Rekonstrukce venkovních jímek
--	-----------------------------	--

**Dopady změny:**

Do projektové dokumentace: Ano – odsouhlasen soupis prací  
 Do časového plánu stavby: Ano – předán harmonogram postupu prací  
 Do ceny stavby: zvýšení o: **496.282,86 Kč**  
 snížení o:

**Navrhovatel změny:**

Skanska a.s.  
 Divize Čechy, závod Inženýrské stavitelství Čechy  
 Křižíkova 682/34a  
 186 00 Praha 8 - Karlín



Podpis:


**Vyjádření ve věcech technických:**

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím



Podpis:



Podpis:


**Vyjádření ve věcech finančních:**

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím



Podpis:



Podpis:


**Celkové doporučení: Doporučuji ke schválení**

Za Objednatele:



Podpis:

Podpis:

Podpis:



Za Objednatele:



Podpis:

