

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

V Benešově dne 2.8.2018

Věc: Změna konstrukce vozovky Most Všetice ev. č. 105-013

Z důvodu velké časové prodlevy mezi vyhotovením projektu a realizací díla došlo k nadměrnému poškození vozovky, proto nebude dostačující oprava komunikace asfaltovým betonem pouze v tloušťce 40mm. Požadujeme proto zpevnit vozovku ložnou vrstvou v tloušťce 50 mm a ohrubnou vrstvou v tloušťce 50 mm před a za mostem ve Všeticích.

Jiné záznamy nebo doplňky listu č. 88644

Z důvodu velké časové prodávky mezi vyhotovením projektu a realizací díla

došlo k ^{mechanickému} poškození vozovky před a za mostem ve Všetvicích. Z tohoto důvodu nebude dostatečně opraven vozovku asfaltovým betonem s tl. 40 mm. Je navržena ložná vrstva s tl. 50 mm a obrusná vrstva s tl. 50 mm před a za mostem ve Všetvicích.

2. 8. 2018