

Jiné záznamy nebo doplňky listu č. 88641, 88642

Byla provedena změna záložení mostní konstrukce z mikropilot na základovou desku tloušťky 450 mm uloženou na podkladním betonu do hutněného potštáří ze šterkodru. Tato změna byla zohledněna v ZDS.

21. 6. 2011

V průběhu stavby bylo zjištěno, že navrhovaná lávka pro píseň v místě vykopu s dočasným přeloupením stavbě nebude vyhovovat, nebude možné technologicky provést stavbu. Bylo dohodnuto, že provizorní lávka bude prodloužena a postavena mimo stavbu na nové základy.

25. 4. 2018